



**BMSK**  
BERUHÁZÁSI, MŰSZAKI FEJLESZTÉSI,  
SPORTÜZEMELTETÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI ZRT.

## TELJESÍTÉSIGAZOLÁS végszámlához „Végteljesítés”

**Szerződés tárgya:** Szigetszentmiklós új vízitúra megállóhely építése

**Megvalósítás helye:** 2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104.; HRSZ: 4230

**Megrendelő:** Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

(2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.; adószám: 15730916-2-13; képviseli: Nagy János polgármester)

**Vállalkozó:** Észak-Csepel szigeti Víz-És Csatornamű Nonprofit Kft.

(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.; adószám: 10808957-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-066277; képviseli: Szontágh Ferenc ügyvezető)

**Időszak:** 2020.10.29. – 2020.12.17.

**Elvégzett munka: építőipari kivitelezés:** Irtás, föld- és sziklamunka; Hideg- és melegburkolat készítése; Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése; Felületképzés; Kert- és parképítési munkák; Épületgépészet; Épületvillamosság; Szigetelés; Bádogozás; Épületvillamosság; Síkalapozás; Helyszíni beton és vasbeton munkák, állványozás, szerkezetek ellenőrzése; Kiegészítő munkák; Beépített szállító- és emelőberendezések.

### Előzmények:

A Vállalkozó a vállalkozási szerződés aláírását követően (2020.10.29.) a kivitelezés munkáit megkezdte. Vállalkozó előleget kért (2020.11.02), és kapott (2020.11.06) 9.263.227,- Ft összegben, szerződés módosítás szerint előleget kért (2020.12.03), és kapott (2020.12.09) 3.546.287,- Ft összegben. Mai napon Vállalkozó lejelentette a 100%-os végteljesítést a 2020.10.29-2020.12.17 időszakra.

### Teljesítésigazolás a részszámla kiállításához:

A Vállalkozó a beruházás 100%-át teljesítette, a műszaki ellenőr a teljesítést leigazolta 2020. december 17. napján. A Vállalkozó a végszámláját 2020. december 17. napi teljesítéssel az alábbiak szerint kiállíthatja.

### A Vállalkozó a 100%-os teljesítés során a következő feladatokat végezte el:

| Megnevezés                                               | Vállalkozási díj (nettó Ft) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Irtás, föld- és sziklamunka                           | 65 100                      |
| 2. Hideg- és melegburkolat készítése                     | 2 939 324                   |
| 3. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 8 707 103                   |
| 4. Felületképzés                                         | 617 587                     |

**BMSK****BERUHÁZÁSI, MŰSZAKI FEJLESZTÉSI,  
SPORTÜZEMELTETÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI ZRT.**

|                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5. Kert- és parképítési munkák                                              | 71 475            |
| 6. Épületgépészet                                                           | 1 108 535         |
| 7. Épületvillamosság                                                        | 1 840 071         |
| 8. Síkalapozás                                                              | 257 194           |
| 9. Helyszíni beton és vasbeton munkák, állványozás, szerkezetek ellenőrzése | 7 472 579         |
| 10. Kiegészítő munkák                                                       | 1 071 120         |
| 11. Beépített szállító- és emelőberendezések                                | 4 050 000         |
| 12. Szigetelés                                                              | 3 702 690         |
| 13. Bádogozás                                                               | 110 353           |
| <b>Összesen</b>                                                             | <b>32 023 785</b> |

A Vállalkozó a műszaki előrehaladás során 100%-ként, a készültségi fok 100%-ának elérésekor a nettó vállalkozói díj 100 %-áról állíthatja ki a számláját. Ennek megfelelően a

- végteljesítés során a nettó vállalkozói díj mértéke: nettó **32.023.785,- Ft**;
- a 100%-os teljesítés során elszámolandó előleg mértéke: **12.809.514,- Ft**;
- jóteljesítési biztosíték mértéke: **1.601.189,- Ft**
- a kiállítandó végszámla összege: nettó **17.613.082,- Ft**.

Építési engedélyköteles beruházás esetén fordított ÁFA fizetés/fordított adózás szabályai érvényesek, így az ÁFA-t a Megrendelő fizeti a Vállalkozó pedig nettó értéken állítja ki a számláját. Ennek megfelelően a Vállalkozó **17.613.082,- Ft** összegű végszámla benyújtására jogosult.

Szigetszentmiklós, 2020. december 17.

.....  
Megrendelő részéről a teljesítést igazoló

.....  
Firtos Lehel műszaki ellenőr  
BMSK Zrt.

A teljesítésigazolást elfogadom:

Szigetszentmiklós, 2020. december 17.

.....  
Szontagh Ferenc ügyvezető  
Vállalkozó