

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről

név: **Kisvárdai Város Önkormányzata**

székhely: 4600 Kisvárdai, Szent László utca 7-11.

képviselő: Leleszi Tibor, polgármester

képviselő címe és elérhetősége: 4600 Kisvárdai, Szent László utca 7-11., +36 45500700

adószám: 15731780-2-15

penzforgalmi számlaszám: 10402142-21423509-00000000

törzsszám: 731784

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: **Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

székhely: 1047 Budapest Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.

képviselő: Bíró Márton, ügyvezető

képviselő címe és elérhetősége: 1047 Budapest Liszt Ferenc Utca 2. 3/7., +36 52520820

cégjegyzékszám: 01-09-973010

adószám: 11724483-2-41

penzforgalmi számlaszám: 10918001-00000114-22110000

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

1. Előzmények

Kisvárdai Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezett „Díszlet utca építése Kisvárdán” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese Vállalkozó lett, és Felek egymással szerződést kötöttek 2018. július 17. napján (a továbbiakban: alapszerződés).

2. A szerződésmódosítás indoka:

A tárgyi beruházás megvalósítási helyszíne melletti ingatlanokon a Megrendelő a kisvárdai sportlétesítmények megközelítését szolgáló közlekedő út és 728 férőhelyes személygépkocsi parkoló építésére kötött vállalkozási szerződést. Az ingatlanokat kisajátítási eljárás keretében szerezte meg, melyek közül több ingatlanon a korábbi tulajdonos üzemképtelen járművei és munkagépei (továbbiakban: ingóságok), valamint azok alkatrészei voltak megtalálhatóak. Megrendelő felszólította a korábbi tulajdonost a területen lévő ingóságok haladéktalan elszállítására, majd pert indított. A Nyíregyházi Járásbíróság 2018. október 8-án meghozott ítéletében kötelezte a korábbi tulajdonost, hogy az ingóságokat 30 napon belül szállítsa el. A korábbi tulajdonos az ingóságokat nem szállította el, mely akadályozta a további munkavégzést.

A közlekedő út és személygépkocsi parkoló építési munkálatainak az el nem szállított, üzemképtelen járművek és munkagépek miatti csúszása akadályozta a „Díszlet utca építése” munkaterület megközelítését, mely szükségessé teszi a kivitelezési határidő módosítását.

3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1. Felek az alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.3. Teljesítési véghatáridő 245 nap, melyből a Vállalkozó 5 nap előteljesítést vállal, azaz Vállalkozó 240 napon belül köteles a szerződést teljesíteni. Megrendelő a vállalt határidőhöz képest is előteljesítést elfogad.

4. Az alapszerződés egyéb pontjai továbbra is változatlanul hatályban maradnak és jelen módosítással együtt alkalmazandók.

5. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (4) bekezdés c) pontja biztosítja a módosítás jogalapját.

Szerződő felek ezen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Kisvárdra, 2019. február hónap 28. nap



Kisvárdai Város Önkormányzata
Képviseli: Leleszi Tibor polgármester
Megrendelő

NYÍRÉPSZER HUNGÁRIA KFT.
1047 Budapest, Leleszi Ferenc utca 2. 3. em. 7. ajtó
Adószám: 1172483-2-41
Szlasz: 10918001-00000114-22110000
(3)

**Nyírépszer Hungária Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
Képviseli: Bíró Márton ügyvezető
Vállalkozó