

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2.SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről

név: **Levelek Nagyközség Önkormányzata**

székhely: 4555 Levelek, Rákóczi utca 2.

képviselő: Borsodi László, polgármester

képviselő címe és elérhetősége: 4555 Levelek, Rákóczi utca 2., +36 42249900

adószám: 15732293-2-15

pénzforgalmi számlaszám: 68500067-11051804

törzsszám: 732297

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: **Homokbánya-Hajdúsámson Kft.**

székhely: 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 1.

képviselő: Rácsai Lajos, ügyvezető

képviselő címe és elérhetősége: 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 1., +36 306917494

cégjegyzékszám: 09-09-015003

adószám: 14318427209

pénzforgalmi számlaszám: Tiszántúli Takarékszövetkezet 60600101-11043292

NÜJ szám: 425522954

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)


között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

1. Előzmények

1.1. **Levelek Nagyközség Önkormányzata**, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezett „**Külterületi út kialakítása Leveleken**” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese Vállalkozó lett, és szerződő felek ennek megfelelően 2018. július 24. napján szerződést kötöttek.

2. A szerződés-módosítás indoka

A munkaterület átadásakor a Műszaki Ellenőr felhívta a Vállalkozó figyelmét, hogy az MVM Net Zrt., az E-ON Zrt., és a Tígasz -DSO Kft. közműkezelői hozzájárulásai hamarosan érvényüket veszítik, és kérte az új közműegyeztetések lefolytatását. Vállalkozó írásban jelezte a közműüzemeltetők felé, hogy az engedélyeik lejáratának időpontja közel található a munkaterület átadásához, és a közművek nyomvonalainak egyeztetése újból szükséges. A közműegyeztetők az útépítéshez írásban, illetve az írásos visszajelzések hiányában csak hallgatólagosan hozzájárultak. A kivitelezés folyamatában 30 napos késedelem keletkezett - 2018. augusztus 16-tól 2018. szeptember 16-ig - a hozzájárulások meghosszabbításának ügyintézésével, illetőleg a közműszolgáltatók részéről az érdemi visszajelzések elmaradása miatt, amely alatt munkát végezni érdemlegesen az érintett szakaszokon Vállalkozó nem tudott.



3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1. Felek a közöttük létrejött alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Teljesítési véghatáridő: **2018. november 25. nap.** Megrendelő a vállalt határidőhöz képest is előteljesítést elfogad.


4. Az alapszerződés egyéb pontjai továbbra is változatlanul hatályban maradnak és az 1. számú, valamint a jelen módosítással együtt alkalmazandók.


5. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosításnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (4) bekezdés c) pontja biztosítja a jogalapját.

Szerződő felek ezen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Levelek, 2018. október hónap 25. nap




Levelek Nagyközség Önkormányzata
Képviseli: Borsodi László, polgármester
Megrendelő

Homokbánya-Hajdúsámson Kft.
4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 1.
Adószám: 14318427-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-015003

Homokbánya-Hajdúsámson Kft.
Képviseli: Rácsai Lajos, ügyvezető
Vállalkozó