

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2.sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

név: **Encs Város Önkormányzata**

székhely: 3860 Encs, Petőfi út 75.

képviselő: Szeles András, polgármester

képviselő címe és elérhetősége: 3860 Encs, Petőfi út 75., +36 46 385-511

adószám: 15725675-2-05

pénzforgalmi számlaszám: 10402142-21423530-00000000

törzsszám: 725679

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: **Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

székhely: 3860 Encs Külterület 024/15. hrsz.

képviselő: Polgári Zsolt, ügyvezető

képviselő címe és elérhetősége: 3860 Encs Külterület 024/15. hrsz., +36 46 303-393

cégjegyzékszám: 05-09-005047

adószám: 11440118-2-05

pénzforgalmi számlaszám: 54600339-18123412-00000000

NÜJ szám: 264351249

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

1. Előzmények

1.1 **Encs Város Önkormányzata**, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezett „**Zöld város projekt – közterületi fejlesztések**” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese Vállalkozó lett, melynek eredményeként felek 2018. augusztus 17. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban: alapszerződés), melyet 2019. március 13-án módosítottak.

2. A szerződésmódosítás indoka:

Az Encs 546/3. helyrajzi számra jelölt munkálatok végzése előre nem látható akadályba ütközött. Megrendelő 2018-ban még a 2019-es tavaszi futball szezonnak a jelen beruházással érintett munkaterülethez képest másik helyszínen történő lebonyolítását tervezte és szorgalmazta, ugyanakkor tekintettel arra, hogy az EVSC labdarúgó csapat Megye I. osztályban játszik, valamint, hogy a játékokra alkalmas sportpályák száma korlátozott, azok időszakos igénybevétele alkalomszerűen és csak számottevő nehézséggel valósulhatott volna meg. A helyszín biztosítása nem volt megoldható más területen, ezért Megrendelő kérte az 546/3. helyrajzi számú ingatlan meghatározott időre, a tavaszi futball idejére történő visszavételét: 2019. március 1. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő időtartamra. Ezen időszak alatt Vállalkozó számára nem állt rendelkezésre tárgyi munkaterület.

3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1 Az alapszerződés 4.3 pontja szerinti teljesítési határidőt szerződő felek az alábbiak szerint módosítják:



4.3. Teljesítési véghatáridő **375 nap**. Megrendelő a vállalt határidőhöz képest előteljesítést elfogad.

4. Az alapszerződés egyéb pontjai továbbra is változatlanul hatályban maradnak és az 1.számú, valamint a jelen módosítással együtt alkalmazandók.

5. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (4) bekezdés c) pontja biztosítja a módosítás jogalapját.

Szerződő felek ezen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Encs, 2019. május hónap 31. nap


Encs Város Önkormányzata
Képviseli: Szeles András, polgármester
Megrendelő


**Polgári Építőipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.**
Képviseli: Polgári Zsolt, ügyvezető
Vállalkozó