

MEGÁLLAPODÁS

**A „GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVBEN TERVEZETT IVÓVÍZ VÍZIKÖZMŰ 2024.
ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI MUNKÁK MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATAIRA”**

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

AMELY LÉTREJÖTT

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉS AZ

ENVIRODUNA BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTŐ KFT.

KÖZÖTT

MEGÁLLAPODÁS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: **Megállapodás 1. sz. módosítása**) amely létrejött

egyrésztől **Budapest Főváros Önkormányzata**

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester

Törzskönyvi azonosító szám: 735638

Adószáma: 15735636-2-41

KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01

ÁHTI azonosító: 745192

mint Főváros (a továbbiakban **Főváros**)

és

másrészről az **ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-704285

Adószám: 12804980-2-41

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Központi Fiók 11794008-20511966

Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető,

mint Társaság (a továbbiakban **Társaság**)

(Főváros és Társaság a továbbiakban együttesen **Felek**, a Felek közül bármelyik a továbbiakban **Fél**) között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

Felek között 2024. június 7-én jött létre a „Gördülő fejlesztési tervben tervezett ivóvíz víziközmű 2024. évi felújítási és pótlási munkák műszaki ellenőri feladataira” tárgyú megállapodás (továbbiakban: **Megállapodás**).

1. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

A Főváros és a Fővárosi Vízművek Zrt. között létrejött a „Gördülő fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítására” tárgyú egyedi vállalkozási szerződés 1. számú módosítása alapján a „Gépházi csőszakasz cserék” feladat kapcsán a Horányliget és Fejérlipót gépházak helyett a Horányliget és Újpest gépházakban valósul meg a csere.

A „Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében szereplő előkészítési feladatok (tervezése, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi kivitelezés érdekében tárgyú egyedi vállalkozási szerződés 1. számú módosítása szerint a „Kmegyer 4-es gh. PLC csere II. ütem” és a „KÖF transzformátorok cseréje – Sánc 0,4” megnevezésű feladatok törlésre kerültek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmából, mivel e feladatok rendszerfüggetlen víziközmű elemeknek minősülnek, valamint új feladatként beemelésre került a „Budaörsi úti gépház külső akna földem” tervezése.

2. A MEGÁLLAPODÁS 1.SZ. MÓDOSÍTÁSA

2.1. A Megállapodás 5.3.1. – 5.3.3. pontjainak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek (módosított szöveg *vastagon szedett, dőlt* betűvel jelezve):

„5.3.1. A Társaság az első elszámolási időszak vonatkozásában a Megállapodás hatályba lépésének napjától 2024. szeptember 30. napjáig ellátott Feladatokról a számlát a megállapított díj 50 %-ban, azaz **nettó 17 914 253 Ft + ÁFA, azaz nettó tizenhétmillió-kilencszáztizennégyezer-kétszázötvenhárom forint + ÁFA** összegben jogosult benyújtani.

5.3.2. A Társaság a második elszámolási időszak vonatkozásában 2024. október 1. napjától 2024. november 15. napjáig ellátott Feladatokról a számlát a megállapított díj 40 %-ban, azaz **nettó 14 331 402 Ft + ÁFA, azaz nettó tizennégymillió-háromszázharmincegyezer-négyszázkető forint + ÁFA** összegben jogosult benyújtani.

5.3.3. A Társaság a harmadik elszámolási időszak vonatkozásában 2024. november 16. napjától a Projekt teljesülésének időpontjáig ellátott Feladatokról a számlát a megállapított díj fennmaradó összegére, azaz **nettó 3 582 851 Ft + ÁFA, azaz nettó hárommillió-ötszáznyolcvankétezer-nyolcszázötvenegy forint + ÁFA** összegben jogosult benyújtani.”

2.2. A Megállapodás 5.6. pontjának első bekezdése helyébe a következő szöveg lép (módosított szöveg *vastagon szedett, dőlt* betűvel jelezve):

„5.6. A Társaság a Feladat ellátása esetén mindösszesen **nettó 35 828 506 Ft + ÁFA, azaz nettó harmincötmillió-nyolcszázhuszonnyolcezer-ötszázhat forint + ÁFA** összegű díjra jogosult.

A díjazás fedezete Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetésében tervezetten a „840401 Önkormányzati felújítások” címen, a „2024. évi GFT felújítási és pótlási feladatok tervezése és kivitelezése (BÜSZ)” feladaton kerül biztosításra.

Az általános forgalmi adó mértékére és felszámítására a mindenkor hatályos adó jogszabályok az irányadók.

A díj megállapítása során figyelembe vett nettó beruházási költség **Projekt 1: 31 481 000 Ft; Projekt 2: 1 047 867 000 Ft; Projekt 3: 383 040 000 Ft, mindösszesen nettó 1 462 388 000 Ft.**”

2.3. A Megállapodás 1. sz. melléklete helyébe a jelen 1. számú módosítás 1. számú melléklete lép.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3.1 A Megállapodás jelen 1. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik.

3.2 Felek rögzítik, hogy a Megállapodás 1. sz. módosítása által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.


- 3.3 Fentiek bizonyosságul a szerződő felek ezennel a Megállapodás 1. sz. módosítását, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag 3 eredeti példányban aláírják.
Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet:

1. sz. melléklet: Projekt bemutatása

Kelt: Budapest, 2024. 2024. Szeptember 30.


Főváros
Budapest Főváros Önkormányzata
A főpolgármester hatáskörében eljárva:
Tüttő Kata főpolgármester-helyettes

Kelt: Budapest, 2024. 2024. Szeptember 30.


Társaság
ENVIRODUNA Kft.
Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:



Bakó Aliz
gazdasági igazgató

ENVIRODUNA Kft.
1053 Budapest, Curia u. 3.
Adószám: 12804980-2-41
1.

Kelt: Budapest, 2024. 2024. Szeptember 30. hó 30. nap

Megjegyzik a Főpolgármester által elfogadott
tervezettel a 862/2024. (09.30.) számú
határozat alapján.


dr. Sáránszky Miklós


Németh László
főosztályvezető

2024. Szeptember 30.

A Projektek leírása

1. Projekt 1: Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész I. ütemében szereplő felújítási és pótlási feladatok előkészítése, tervezése, engedélyezése

A projektelem részeként az alábbi feladatok tervezése és engedélyeztetése tervezett:

Sor-szám	Munka megnevezése	Szakaszhatárok/ Helyszín	Rövid műszaki leírás	Tervezett átfutási idő	Tervezett teljesítés időpontja
1.	II.Dombos u.	Kisasszony u.-Csatlós u.	680 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap	2024.11.30.
2.	II. Jókai utca	Hidegkúti út - Honvéd utca	305 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap	2024.11.30
3.	II. Nyár u.	Szabadság u.- Hidegkúti út	245 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap	2024.11.30
4.	II. Ibolya u.	Ürömi út-Kőfal u.	145 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap	2024.11.30
5.	XI. Bereck u.	Sasadi út-Brassó út	110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap	2024.11.30
6.	XI. Brassó u. 2-10.,12/a	Brassó köz-Cenkhegy u.	110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap	2024.11.30
7.	XI. Csóka u.	Bartók B.út-Csóka u. 11-13.	230 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap	2024.11.30
8.	XI. Mohai köz	végig	110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap	2024.11.30
9.	XI. Pajkos utca	Hadak útja - Kondorosi út, Csöpp u., Rozsnyó tér ,Bor u.	300 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap	2024.11.30

10.	XI. Sükösd u.	Solt u.-Egér út	145 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap	2024.11.30
11.	XI. Vöfély utca	Neszmélyi út-Menyecske u.	85 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap	2024.11.30
12.	XII. Diós árok	Városmajor u.-Szamóca u.	370 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap	2024.11.30
13.	Káposztásmegyeri 4-es gh. PLC csere II. ütem	Káposztásmegyeri IV. gépház	Gépvezérlő PLC-k cserejének II. üteme	6 hónap	2024.11.30
14.	KÖF transzformátorok csereje Sánc 0,4	Sánc utcai gépház	A 0,4 kV-os rekonstrukcióhoz kapcsolódóan, a régi transzformátor helyett új, kisebb transzformátor telepítése	6 hónap	2024.11.30
13.	Sánc 0,4 rekonstrukció	Sánc utcai gépház	Sánc utcai gh. elavult, régi 0,4 kV-os elosztójának rekonstrukciója	6 hónap	2024.11.30
14.	Balparti II-es 0,4-es elosztócsere	Balparti II. gépház	Elavult, régi 0,4 kV-os elosztó rekonstrukciója	6 hónap	2024.11.30
15.	Krisztina 10 kV + MOSCAD terv felülvizsgálat	Krisztina gépház	Elavult, régi 10 kV-os berendezések rekonstrukciója	6 hónap	2024.11.30
16.	Budaörsi úti gépház külső akna földm.	Budaörsi út	Korrodálódott aknaföldm csereje	6 hónap	2024.11.30

2. Projekt 2 bemutatása: Gördülő Fejlesztési Terv (2024-2038) Felújítási és Pótlási Tervrész I. ütemében szereplő nevesített feladatok

A projektelem részeként az alábbi feladatok megvalósítása tervezett:

Sor-szám	Munka megnevezése	Szakaszhatárok/ Helyszín	Tervezéssel érintett	Tervezett átfutási idő	Tervezett teljesítés időpontja
1.	II. Törökvész lejtő	II. Fullánk u. -Törökvész út	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap	2024.11.30
2.	XVIII. Móra F.u. rekonstrukció	XVIII. Móra F. u.-Rím u.-Krúdy Gy. u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap	2024.11.30

3.	XXI. Szent László u. vízvezeték rekonstrukció	XXI. Bánya u. - Csővonó u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap	2024.11.30
4.	XIX. Varjú K. u. ivóvíz rekonstrukció	XIX.Mészáros L. u. - Áchim A. u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap	2024.11.30
5.	XXII.Pintyőke u. vízvezeték rekonstrukció	XXII. Szentháromság u. - Petőfi S. u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap	2024.11.30
6.	XI. Galambóc u. vízvezeték rekonstrukció	Nádorfejérvári út / Nádorliget utca - Sopron u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap	2024.11.30
7.	XVIII Bartók B. u ivóvíz rekonstrukció	XVIII. Mednyánszky u.- Benczúr u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap	2024.11.30
8.	XII.Kálló esperes u. ivóvízvezeték rekonstrukció	XII. Hegyalja út és Kálló esperes u. 6/b.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap	2024.11.30
9.	II.Szepesi u. vízvezeték rekonstrukció	II. Hidegkúti út-Kőhegy u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap	2024.11.30
10.	XXII.Sport u. vízvezeték rekonstrukció	XXII. Angeli út és Fáy F. u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap	2024.11.30
11.	XI.Homonna u. vízvezeték rekonstrukció	Budaörsi út és Harasztos u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap	2024.11.30
12.	Ilonatalep gh. 0,4 kV-os elosztó csere	Ilonatalep gh.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap	2024.11.30
13.	Gravitációs csatorna zárcsere program		Nem	6 hónap	2024.11.30
14.	Medencék víztér felújítás Stratégia sz. (Lipót új med. I. ütem)	Lipót új med. I. ütem	Nem	6 hónap	2024.11.30
15.	Klórozó és hipózó felújítások 2024	Több helyszín	Nem	6 hónap	2024.11.30
16.	Gépházi csőszakasz cserék	Horányliget, Újpest	Nem	6 hónap	2024.11.30
17.	Gravcsat acél szakasz korrvéd. 2024	Csepeli szakasz	Nem	6 hónap	2024.11.30
18.	VTO záruk, vezetékek átépítése	Több helyszín	Nem	6 hónap	2024.11.30

3. Projekt 3: teljes bekötővezeték és szerelvény (tűzcsap, zár, légszelep, közkút, nyomáscsökkentő) cserék megvalósítása

Normatevékenység	Bekötés hossz	Közcso átmérő	Bekötés, szerelvény átmérő
Teljes bekötővezeték csere	≤ 5 m	80-300	25-200
	> 5 m ≤ 10	80-300	25-200
	> 10 m ≤ 15	80-300	25-200
	> 15 m	80-300	25-200
Altalaji tűzcsap beépítés	≤ 5 m	80-300	80
Altalaji tűzcsap csere (csak a tűzcsap)		80	80
Altalaji tűzcsap csere (leágazó idommal)		80-300	80
Feltalaji tűzcsap beépítés	≤ 5 m	80-300	80-100
Feltalaji tűzcsap csere (csak a tűzcsap)		80	80
Feltalaji tűzcsap csere (és tűzcsap kivezetés csere)	≤ 5 m	80	80
Feltalaji tűzcsap csere (és tűzcsap kivezetés + biztonsági zár csere)	≤ 5 m	80	80
Feltalaji tűzcsap csere (és tűzcsap kivezetés + biztonsági zár + leágazó idom csere)	≤ 5 m	80-300	80
Közkút beépítés	≤ 5 m	80-300	20
Közkút csere	≤ 5 m	80-300	20
Légszelep beépítés	≤ 5 m	80-300	20-50
Légszelep csere (leágazással együtt)	≤ 5 m	80-300	20-50
Tolózár beépítés		80-300	80-300
Tolózár csere		80-300	80-300