

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről

név: **Encs Város Önkormányzata**

székhely: 3860 Encs, Petőfi út 75.

képviselő: Szeles András, polgármester

képviselő címe és elérhetősége: 3860 Encs, Petőfi út 75., +36 46 385-511

adószám: 15725675-2-05

pénzforgalmi számlaszám: 10402726-00030426-00000007

törzsszám: 725679

mint megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: **Mika Gábor E.V.**

székhely: 3873 Garadna Petőfi Út 24.

képviselő: Mika Gábor, ügyvezető

képviselő címe és elérhetősége: 3873 Garadna Petőfi Út 24., +36 70 381-7445

nyilvántartási szám: 15429339

adószám: 65400676-2-25

pénzforgalmi számlaszám: 11734004-20492498

NÜJ szám: 692908644

és

név: **Podráczki és Társa Kereskedelmi Építőipari és Szolgáltató Kft.**

székhely: 3849 Forró, Fő út 65.

képviselő: Podráczki Tibor, ügyvezető

képviselő címe és elérhetősége: 3849 Forró, Fő út 65., +36

cégjegyzékszám: 05-09-003845

adószám: 11078933-2-05

pénzforgalmi számlaszám: 10402726-27210745

NÜJ szám: 313724822

mint vállalkozók (továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

1. Előzmények

Encs Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezett „**Encs belterület kerékpárút építése**” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese Vállalkozó lett, és szerződő felek ennek megfelelően 2018. augusztus 17. napján szerződést kötöttek (alapszerződés).

2. A szerződésmódosítás indoka

A projekt megvalósítása során felmerülő pótmunkát az aszfaltréteg megbontása után, a betonnak feltételezett fogadó réteg helyett feltárt andezit zúzalék ágyazat teherbíró képessége és a csapadékvíz elvezető folyókák ugyanezen ágyazata, valamint műszaki állapota indokolja.

Az aszfalterősítő rács, kapubejárók előtti kiemelt szegély, fedett kerékpártárolók elmaradása költségcsökkentő tétel, ugyanakkor pluszként jelenik meg a kapubehajtók ágyazat cseréje, betonozási munkái, valamint a korábban zúzalékba fektetett beton folyóka lapok cseréje, új előregyártott beton vízelvezető elemekre, valamint a tönkrement szegélykövek cseréje.

A III. ütemben jelzett beton folyókák a kerékpárút és a járda szintkülönbsége miatt csak egyedi üzemi gyártással készíthetők el.

A III. ütemnél nem kerül felbontásra a járda, az ebből kimutatott megtakarítás jelentősen csökkenti a felmerülő pótmunka költségeket. A csapadékelvezető folyókák itt is mindenhol cserélődnek.

Megrendelő az előre nem látható pótmunkák megvalósítását megrendeli, és szerződő felek a fentiekre tekintettel megállapodnak az alapszerződés módosításában.

3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1. Felek az alapszerződés 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

5.1. Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a jelen szerződés tárgya szerinti munkákat.

Nettó **42 685 093 Ft**
azaz: negyvenkettőmillió-hatszáznyolcvanötezer-kilencvenhárom forint

+ 27% ÁFA **11 524 975 Ft**
azaz: tizenegymillió-ötszázhuszonnégyezer-kilencszázhetvenöt forint

Elrendelt pótmunka nettó: **4 414 556 Ft**
azaz: négymillió-négyasztizennégyezer-ötszázötvenhat forint

+ 27% ÁFA **1 191 930 Ft**
azaz: egymillió-egyszázkilencvenegyezer-kilencszázharminc forint

Összesen nettó: **47 099 649 Ft**
azaz: negyvenhétmillió-kilencvenkilencezer-hatszáznegyvenkilenc forint


Összesen +27% ÁFA **12 716 905 Ft**
azaz: tizenkettőmillió-hétszáztizenhatezer-kilencszázöt forint

Összesen bruttó: **59 816 554 Ft**
azaz: ötvenkilencmillió-nyolcszáztizenhatezer-ötszázötvennégy forint

4. Az alapszerződés 15.8.2 pont szerinti melléklete kiegészül jelen szerződés-módosítás melléklete szerinti pótmunka költség kimutatással és a kiegészítő műszaki leírással.
5. Jelen szerződés-módosítás mellékelte a pótmunka költség kimutatás és a kiegészítő műszaki leírás.
6. Az alapszerződés egyéb pontjai továbbra is változatlanul hatályban maradnak és jelen módosítással együtt alkalmazandók.
7. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosításnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (2) bekezdés b), illetőleg a (4) bekezdés b) pontja biztosítja a jogalapját.

Szerződő felek ezen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták


Encs, 2019. május 22.


Encs Város Önkormányzata
Képviseli: Szeles András, polgármester
Megrendelő


**Podráczki és Társa Kereskedelmi
Építőipari és Szolgáltató Kft.**
Képviseli: Podráczki Tibor, ügyvezető
Vállalkozó

“Podráczki és Társa”
Kereskedelmi Építőipari és Szolgáltató Kft.
3849 Forró, Fő út 65.
Adószám: 11078933-2-05
K&H Bank: 10402726-27210745

MIKA GÁBOR „EV”
3873 Garadna, Petőfi út 24.
Adószám: 654006-2-25
Nyilv.t.sz.: 154-0339


Mika Gábor E.V.
Képviseli: Mika Gábor, ügyvezető
Vállalkozó