

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

- módosítás -

amely létrejött egyrészről

Név:	"BÜTTNER" Kft.
Képviseli:	dr. Büttner Tamás ügyvezető
Székhely:	7500 Nagyatád, Taranyi út ipartelep.
Telefon:	+36 82553970
Fax:	+36 82553981
Adószáma:	11221739-2-14
Számlavezető bank:	OTP Fiók Nagyatád
Bankszámla száma:	11743033-25028962-00000000

mintvevő (a továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a(z)

Név:	SAMAG Saalfelder Werkzeugmaschinen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Székhely:	D-07318 Saalfeld, Hüttenstraße 21
Képviseli:	Dr. Kaltenecker Ágnes
Telefon:	+36 1 472 3090
Adószáma:	DE 812 187 835
Számlavezető bank:	Deutsche Bank, Jena
Bankszámla száma:	DE10 8207 0000 0379 0003 00

minteladó (a továbbiakban: **Eladó**)

/a továbbiakban együttesen: **Felek**, vagy **Szerződő Felek**/ között az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

PREAMBULUM

Vevő, mint ajánlatkérő "Gépek és eszközök beszerzése a "BÜTTNER" Kft. részére a GINOP-1.2.1-16-2017-00961 projekt keretében " tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a4. rész tekintetében Eladót hirdette ki az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek 2018. október 2. napján szerződést kötöttek.

Felek a megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses feltétel:

A 4. rész esetén a teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésének napjától számított **6 hónap**

Módosított szerződéses feltétel:

A 4. rész esetén a teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésének napjától számított 9 hónap

Vevő tájékoztatta Eladót, hogy nem tudja fogadni az eszközöket az eredeti határidőben.

Az eredeti szerződés szerint a teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésének napjától számított 6 hónap. A hatályba lépésre a szerződés aláírásával került sor, 2018. október 2. napján.

Vevő úgy számolt, hogy a teljesítést határidőben fogadni tudja. A teljesítést Eladó határidőben megkezdte volna 2019 márciusában, azonban a Vevő jelezte Eladó részére, hogy a teljesítést nem áll módjában fogadni, tekintettel arra, hogy a gépek fogadására alkalmas épület és a gépalap nem készült el. Vevő nem rendelkezik más helyszínnel az eszközök fogadására, azokat tárolni a gépek telepítésére szolgáló üzemcsarnok elkészítéséig nem tudja.

A gép fogadására alkalmas épület tervezetten legkésőbb 2019. július elején készül el.

2019. július elejét megelőzően Vevő nem tudja biztosítani a feltételeket a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez és Eladó nem tudja teljesíteni ezen szerződéses kötelezettségeit a Vevő által biztosítandó előfeltételek hiányában.

A teljesítési határidő módosítása az árat, valamint a szerződés további feltételeit nem érinti.

A szerződésmódosítás indokolása:

A teljesítési határidő módosítása esetén a Kbt. 141. § (2) nem alkalmazható, így vizsgálni szükséges a Kbt. 141. § (4) bekezdés szerinti feltételek fennállását.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a c) pontban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén.

A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjának, mert a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosításra okot adó körülmény az ajánlattételi határidőt és a bontást követően merült fel, Ajánlatkérő nem számíthatott, hogy az építkezés jelentősen elhúzódik és a szerződés teljesítésének akadályává válik.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, Vállalkozó feladatai nem változnak meg, kizárólag a teljesítésérevonatkozó határidő módosítására kerül sor, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglalt feltételnek.



A módosítás nem sérti a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alponját, mert az ellenérték módosítására és így növelésére nem kerül sor a szerződésmódosítással.

A fentiekre tekintettel jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt együttes feltételeknek, így a szerződésmódosítás jogszerű.

A módosítás nem sérti a Kbt. 142. § szerinti rendelkezéseket. Ajánlattevő szerződésszegést nem követett el, az eszközöket határidőben szállítani tudná, azonban Ajánlatkérő előre nem látható akadályok miatt az eszközöket nem képes fogadni és azokat máshol sem tudja tárolni, így a teljesítési határidő szükségszerű módosítása szükséges (a teljesítési határidő nem volt értékelési szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban). A fentieknek megfelelően a szerződésszegésből eredő igények érvényesítésére nincs lehetőség, mivel Ajánlattevő nem követett el szerződésszegést.

A módosítás nem sérti a Kbt. 142. § (3) bekezdését, Eladót nem mentesíti szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól és a módosítással Vevő nem vállal át az Eladót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.

Felek megállapodnak, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték és azt, mint valós üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

Jelen Szerződésmódosítás öt (5) eredeti példányban készült, melyből három példány illeti meg a Vevőt, két példány pedig az Eladót.

Nagyatád, 2019. április 2.

.....
"BÜTTNER" Kft.

képviselője:
dr. Büttner Tamás
Vevő

.....
SAMAG Saalfelder

Werkzeugmaschinen Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
képviselője:
Dr. Kaltenecker Ágnes
Eladó

