

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Képviseli: Cserna Gábor polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

cégjegyzékszám: 07 10 001030

adószáma: 10728491-2-07

bankszámlaszáma: 116000006-000000000-47137862

kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 16A22057

képviseli: Máday Balázs elnök-vezérigazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együtt a továbbiakban: „**Szerződő Felek**”) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

1.) Előzmények

Felek között Vállalkozási Szerződés jött létre a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld város kialakítása” című projekt keretében a I. Városháza tértől keletre eső területek rekonstrukciója és a II. Vasmű út és kis Vasmű utca közötti zöld területek rekonstrukciója projektelemek kivitelezési munkálatainak elvégzésére 2017. szeptember 19. keltezéssel, **nettó 191.072.872,- Ft + 27% ÁFA**, azaz nettó százkilencvenegymillió- hetvenkettőezer- nyolcszázhetvenkettő forint vállalkozási díjjal, **2018. október 15.-i befejezési határidővel**.

2.) A szerződésmódosítás tárgya

A vállalkozási szerződés eredeti határideje: 2018. október 15.

A vállalkozási szerződés **módosított** határideje: 2018. december 28.

3.) A szerződésmódosítás indoklása

A „I. Főtértől keletre eső területek rekonstrukciója” projektrész keretében 2 db lépcsősor átalakítása szerepel. A lépcsősor kivitelezése a tervezett ütemnél lassabban végezhető. A partfal alacsony rézsúállékonysága miatt a munkagépek alkalmazása részben lehetséges. A tereplépcsők nehéz megközelíthetősége miatt földmunkagép alkalmazása a tervezettnél kisebb mértékben lehetséges. A tervezettnél nagyobb mértékben kell kézi földmunkát végezni. A tereprendezési és kitézési terv nem tartalmazta a meglévő állapot kitézési pontjainak koordinátáit, így tervezői egyeztetés vált szükségessé. A tervezői egyeztetés után pontosításra kerültek a kiviteli tervek. A tervezői egyeztetés lefolytatása, a tervek pontosítása miatt csúszik munkavégzés.

- 4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés egyéb pontjaiban nem módosul.
- 5.) A szerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadók.
- 6.) Jelen szerződésmódosítás kettő (2) számozott oldalból áll, egymással megegyező öt példányban készült, melyből Megrendelő három, Vállalkozó két példányra jogosult.
- 7.) Jelen szerződésmódosítást Felek áttanulmányozták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Dunaújváros, 2018. 10. 15.

Dunaújváros, 2018. 10. 19.


.....
Megrendelő képviselőjében
Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Csorna Gábor
polgármester




.....
Vállalkozó képviselőjében
DVG Dunaújvárosi Vagyongazdálkodó
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Márai Balázs
elnök-vezérigazgató

DVG
Dunaújvárosi Vagyongazdálkodó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pénzügyi ellenjegyzés:
2018. 10. 15.
.....

.....
aláírás

