

Átalányáras vállalkozási szerződés építési kivitelezési tevékenységre

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Gara Községi Önkormányzat

Székhelye: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.

Törzskönyvi azonosító: 336675

KSH száma: 15336677-8411-321-03

Adószám: 15336677-2-03

Számlavezető bank: Dél-TAKARÉK Szövetkezet

Pénzforgalmi számlaszáma: 50800317-15371094

Képviselője: Faa Béla polgármester

Telefon: 06-79-456322

Telefax: 06-79-456322/100

mint építtető (továbbiakban: Építtető), valamint

KER-DON-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6522 Gara Kossuth Lajos utca 100.

Cégjegyzékszám: 03-09-104996

Adószám: 11423993-2-03

MKIK nyilvántartási száma: BA11423993

Naplóügyl-fel-jele: 539391180

Számlavezető bank: K&H Bank

Pénzforgalmi számlaszám: 10402513-25116229

Képviselője: Kertész Donát

Telefon: 06-70-9456081

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó; Építtető és Vállalkozó együtt a továbbiakban: Felek) között az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy 2018. október 31-én közbeszerzési eljárás eredményeként átalányáras vállalkozási szerződést kötöttek építési kivitelezési munkákra. A szerződés tárgya orvosi rendelő épülete részleges felújításának kivitelezése.
2. Felek közös megegyezéssel – figyelemmel a Kbt. előírásaira is – az 1. pont szerinti szerződés 3.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.3. A szerződés teljes körű, hiánymentes, költbérterhes teljesítésének végső határideje a szerződéskötéstől számított 319. naptári nap.”

3. Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják. A szerződésmódosítás indoka:

A Vállalkozó képviselője, Kertész Donát 2019. július 10-én jelezte az Építtető felé, hogy a költségvetésben szereplő Tetőfedés 2. tétel 41-003-101.2.1.3 Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, (LMP, LMPH típusú), rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között bontott cseréppel kiegészítve tétel kivitelezése során a meglévő cserép bontásakor észlelték, hogy a cserép anyaga kifagyott a belső oldala korrodált több cserép füle letört. A tételben szereplő „bontott cseréppel kiegészítve” olyan nagy mennyiségben kellene a cserepeket pótolni, hogy a pótláshoz szükséges bontott cserép nem beszerezhető. Vállalkozó felajánlotta, hogy a cserepeket teljes mértékben új cserepekkel pótolja, a költségvetésben szereplő összegben, költségnövekmény nélkül. Az új cserepek beszerzési határideje azonban elhúzódik, ezért a tetőfedő anyag beszerzése miatt kérte, hogy a kivitelezési határidő 2019. szeptember 15-re (azaz a szerződéskötéstől számított 319. napra) módosuljon.

Építtető az előterjesztett kérelmet a műszaki ellenőr bevonásával megvizsgálta, és megállapította, hogy az költségnövekedést nem eredményez, ugyanakkor ár-érték arányban jelentősen kedvezőbb az Építtető számára.

4. Egyebek tekintetében az 1. pont szerinti szerződés nem módosul, annak rendelkezései továbbra is irányadóak.
5. Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány az Építtetőt, 1 példány a Vállalkozó illeti.
6. A Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag és cégszerűen írják alá.

Gara, 2019. július 26.

KER-DON-BAU KFT.

6522 Gara, Kossuth L. u. 100.

Adószám: 11423993-2-03

Cégg. szám: 03-06-104898

Köz. adószám: 11423993

Baz: 10402518-05116229-00000000

.....
Építtető



.....
Vállalkozó

.....
Pénzügyi ellenjegyző

