

21605-4/2018/MAV sz. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között:

Név: **MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Cím: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60.

Szerződéskötés és teljesítése során eljáró MÁV szervezet: MÁV Zrt Beruházás Lebonyolító Igazgatóság

Számlázási cím: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Számlaküldés címe: MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 24.

Számlavezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Számlaszáma: 10201006-50080399

Adószáma: 10856417-2-44

Statisztikai jelzőszáma: 10856417-5221-114-01

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 01-10-042272

Szerződés aláírásra feljogosított képviselő: Vízi Zsolt, beruházás lebonyolító igazgató, Beruházás lebonyolító igazgatóság és Szőnyi Péter, osztályvezető, Műszaki előkészítési osztály

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

Név: **CS-PROCESS Mérnöki Kft.**

Cím: 2030 Érd, Fehérvári út 63-65.

Számlavezető pénzügyintézet: Budapest Bank Zrt

Számlaszáma: 10102244-23957300-01004002

Számlázási cím: 2030 Érd, Fehérvári út 63-65.

Adószáma: 24222008-2-13

Statisztikai jelzőszáma: 24222008-3320-113-13

Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 13-09-173217

A Szerződés aláírásra feljogosított képviselő: Varga Tamás, cégvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „**Felek**”, külön-külön, mint „**Fél**” között, az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények:

Felek „**Metrószinten lévő lámpatest cseréje LED fényforrásúra**” tárgyban 21605-4/2018/MAV ügyszámú vállalkozási szerződést kötöttek. A szerződés 10.5. pontja valamint műszaki tartalma rögzítette, hogy a munkaterületen metrószint álmennyezet csere történik, melynek elvégzése és Vállalkozó részére történő biztosítása a tárgyi szerződésben rögzített munka sikeres elvégzésének előfeltétele. A szerződés 8.6., 10.9., valamint 10.34. pontja alapján Vállalkozó 2019.02.15.-én és 2019.05.17.-én írásban értesítést, továbbá 2019.06.05.-i állásfoglalási kérelmet juttatott el Megrendelő részére, figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó részére az elkészült álmennyezetet további munkavégzésre nem tudta biztosítani, mely körülmény egyrészt bizonytalan ideig akadályozza Vállalkozó további munkavégzését, másrészt problémát okoz a projekt finanszírozásában. Megrendelő elismerte az akadály fennállását az álmennyezeti munkák elvégzésének időpontjáig. A teljesítés határideje ezen munkák elvégzésének függvénye. Vállalkozó

2019.02.15. napján akadályt közölt, mert a szerződésben foglaltaknak megfelelően az álmennyezet Tervezője, és ebből következőleg Megrendelő nem tudta az álmennyezeti terveket részére biztosítani, és így nem tudta a saját tervezési feladatát a szerződésben foglaltaknak megfelelően, határidőre teljesíteni. A fentiekből kifolyólag a tervezési és kivitelezési munka is bizonytalan idejű csúszásba került. Fentiek alapján Felek az – írásbeli értesítésben foglaltak, valamint a 2019.04.12-én 11 órakor szerződéssel kapcsolatban tartott egyeztetésen született és jegyzőkönyv 12. pontjában rögzítettek alapján - hatályban lévő szerződés módosításában állapodnak meg, az alábbi feltételek szerint.

II. A szerződés módosítása:

1. Felek a szerződés 3.1. pontját a következő szövegre módosítják:

3.1.A Szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységek (opciós feladatok nélkül) maradéktalan – hiba és hiánymentes – elvégzéséért Megrendelő a Vállalkozó részére 82.400.000,- Ft + ÁFA, azaz nyolcvankettőmillió-négyszáz forint + ÁFA, az opciós feladatok maradéktalan – hiba és hiánymentes – elvégzéséért 35.000,- Ft + ÁFA, azaz harmincezer forint + ÁFA Vállalkozói Díjat (a továbbiakban „Vállalkozói Díj”) fizet.

A Vállalkozói díjból:

- a lámpatestek egyedi értéke 98.268 Ft + ÁFA/db, azaz összesen 222 darab lámpatestre 21.815.496 Ft + ÁFA, azaz huszonegymillió-nyolcszáztizenötezer-négyszázkilencvenhat forint + ÁFA,
- az üzemeltetés zökkenőmentes biztosításához szükséges készlet értéke 1.241.670,- Ft + ÁFA, azaz egymillió-kettőszáznegyvenegyezer-hatszázhetven forint + ÁFA,
- az átruházható vagyoni jogok, valamint a felhasználási jogok díja 2.390.780,- Ft + ÁFA, azaz kétmillió-háromszázkilencvenezer-hétszáznyolcvan forint + ÁFA.

Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés Tárgyában meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

2. Felek a szerződés 4.5. pontját a következő szövegre módosítják:

4.5.Vállalkozó által elvégzendő feladatok ütemezése: 2019. február 15. napjáig be kell nyújtani Megrendelő részére a kiviteli tervdokumentációt jóváhagyásra.

A szerződés szerinti kivitelezési feladatok teljesítésének határideje a metrószinti álmennyezet csere elkészültét követően kiadott munkakezdési engedély kiadásának napjától számított 60. nap. Vállalkozónak a munka megkezdése előtt, és a munkavégzés közben egyeztetési kötelezettsége áll fenn a munkaterületen dolgozó más vállalkozókkal.

Opció lehívására Megrendelő egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal jogosult, melyet legkésőbb 2019.03.31-ig köteles Vállalkozó tudomására hozni.

3. Felek a Szerződés 5. (ÁTADÁS-ÁTVÉTEL) pontját kiegészítik a következő, 5.0. ponttal:

5.0.Vállalkozó az általa beszerzett, beépítendő lámpatesteket a Megrendelő részére jegyzőkönyvben rögzített módon átadja, és ezzel egyidőben felelős őrzésre a Megrendelőtől visszaveszi. Az átadáskor a Megrendelő rendelkezésre bocsátja a lámpatestek minőségét igazoló műbizonylatokat. Vállalkozó a felelős őrzés során a lámpatesteket egyéb készletétől elkülönített módon köteles tárolni, és teljes körű felelősséget vállal azok épségéért és biztonságáért. A lámpatestek kifizetésével azok tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre.

4. Felek a szerződés 6.2 pontját a következő szövegre módosítják:

6.2. Vállalkozó a BASWARE Teljesítés Igazolás (ok) alapján 1 db számlát a beépítendő lámpatestekről, 1 db számlát az üzemeltetés zavartalan működéséhez szükséges készlet átadásáról, és 1 db számlát a kivitelezési munkák teljesítéséről állít ki.
A számlákat 1 példányban kell benyújtani.

A szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.


Jelen szerződésmódosítás mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a Felek nem egyidőben írják alá jelen okiratot, úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba jelen szerződésmódosítás.

Jelen szerződésmódosítást a felek erre felhatalmazott képviselői elolvasás után, mint akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.

Budapest, 2019.06.28.....

Erd....., 2019.06.28.....


.....
Vízi Zsolt
beruházás lebonyolító
igazgató


.....
Szőnyi Péter
műszaki előkészítési
osztályvezető

MÁV Zrt.
Megrendelő




.....
Varga Tamás
cégvezető

CS-PROCESS Mérnöki Kft.
Vállalkozó

CS-PROCESS Mérnöki Kft.
2030 Erd. Fehérvári út 63-65
Cégj.sz.: 13-09-173217
Adószám: 24222008-2-13
Rsz: 12020304-01377561-00100007

