

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

név: **Kővágóörs Község Önkormányzata**
cím: 8254 Kővágóörs, Petőfi S. u. 2.
törzskönyvi azonosító szám: 734246
adószám: 15734240-2-19
bankszámlaszám: 73200134-10000647-00000000
képviseli: Horváth Dezső polgármester
továbbiakban, mint **Megrendelő**

másrészről

név: **Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
cím: 8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.
cégjegyzékszám: 19-09-510094
adószám: 14199086-2-19
bankszámlaszám: ~~11748007-20194004~~
kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilv. száma: 31A05688
képviseli: Horváth László
továbbiakban, mint **Vállalkozó,**

együttes említésük esetén, **Felek** között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Előzmények:

Megrendelő a Vállalkozóval vállalkozási szerződést kötött 2019. január 4. napján „**A kővágóörsi meglévő önkormányzati hivatal tetőcserével történő épületfejlesztésének kivitelezési munkái vállalkozási szerződés alapján**” tárgyban.

Vállalkozó a 2019. május 27. napján kelt, Megrendelőnek írt levelében a kivitelezési folyamatot akadályozó, előre nem látható körülményekről számolt be, illetőleg körülményeket jelentett be Megrendelő felé.

2. A szerződésmódosítás tárgya:

Felek módosítani kívánják a közöttük „**A kővágóörsi meglévő önkormányzati hivatal tetőcserével történő épületfejlesztésének kivitelezési munkái vállalkozási szerződés alapján**” megnevezéssel, 2019. január 4. napján létrejött vállalkozási szerződés teljesítési határidejét, annak 27 naptári nappal történő meghosszabbításával a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján.

3. A szerződésmódosítás indoka:

- Vállalkozó a 2019. május 27-én kelt, Megrendelőnek írt levelében a kivitelezési folyamatot akadályozó, előre nem látható körülményről számolt be, illetőleg körülményt jelentett be: Vállalkozó a tárgyi munkához kapcsolódóan 2019. március hóban megrendelte a szükséges tetőcserepeket, melyek szállítását a forgalmazó – visszaigazolása alapján - csak 2019. június 15. dátummal vállalta. Ez a Vállalkozó érdekkörén kívül eső körülmény a szerződéskötéskor nem volt előre látható.
- Vállalkozó a 2019. május 27-én kelt, Megrendelőnek írt levelében további, a kivitelezési folyamatot akadályozó, előre nem látható körülményről számolt be, illetőleg körülményt

jelentett be: A csapadék adatok alapján 2019. május hónapban a teljesítés helyén az esős napok száma elérte a 15-öt. Vállalkozót a 2019. május havi esős napok átlagoshoz viszonyított magas száma és a lehullott nagy mennyiségű csapadék a tetőépítési munkákban akadályozta, a kedvezőtlen időjárási viszonyok kialakulása nem volt előrelátható.

Vállalkozó kérte a vállalkozási szerződés szerinti teljesítési határidőnek a fenti indokokra tekintettel 27 naptári nappal történő meghosszabbítását.

A Megrendelőt képviselő műszaki ellenőr nyilatkozatában jóváhagyta a Vállalkozó által előirányzott 27 naptári nappal történő teljesítési határidő hosszabbítási igényt. A műszaki ellenőri nyilatkozat jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi.

4. Módosuló szerződéses feltételek:

A vállalkozási szerződés 6.2. pontja az alábbiakra módosul:

6.2. A teljesítés határideje: a szerződéskötés napjától számított **177 naptári nap**, azaz **2019. június 30.**, mely időpontig a műszaki átadás-átvételi eljárást le kell zárni.


5. Egyéb rendelkezések:

A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában és tartalommal továbbra is érvényben maradnak.


1.sz. melléklet: Műszaki ellenőri nyilatkozat (2019.05.31.)

Felek a jelen szerződésmódosítást, mely 3 számozott oldalból áll, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után 5 eredeti példányban írták alá, melyből 3 példány a Megrendelőt, és 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

Kővágóörs, 2019. május 31.


Horváth Dezső polgármester
 Kővágóörs Község Önkormányzata
 Megrendelő



FOLYONDÁR 2008 KFT.
 8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.
 Adószám: 14199086-2-19
 Cég/Lev.: 19-09510094
 Bszs.: 11748007-20194004

Horváth László
 Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 Vállalkozó

Megrendelő pénzügyi ellenjegyzése: Kővágóörs, 2019. május 31.


Kirnbauer Viktorné
 Kővágóörs Község Önkormányzata



Műszaki ellenőri nyilatkozat

Tárgy: „A kövágóörsi meglévő önkormányzati hivatal tetőcserével történő épületfejlesztésének kivitelezési munkái”

Kövágóörs Község Önkormányzata megbízásából a Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.) készíti a tárgyi munkák kivitelezését.

Az építési munkák folyamatban vannak, melyek során a Kivitelező a Beruházónak előre nem látható, építési munkákat akadályozó körülményekről számolt be, 2019. május 27. dátumú leveleiben

Indokként az alábbiakat írta le:

- a tárgyi munkához kapcsolódóan 2019. március hóban megrendelte a szükséges tetőcserepeket, melyek szállítását a forgalmazó – visszaigazolása alapján - csak 2019. június 15. dátummal vállalta
- : A csapadék adatok alapján 2019. május hónapban a teljesítés helyén az esős napok száma elérte a 15-öt. Vállalkozót a 2019. május havi esős napok átlagoshoz viszonyított magas száma és a lehullott nagy mennyiségű csapadék a tetőépítési munkákban akadályozta,

A Vállalkozói levelekben közölt indokok valósak, előre nem láthatóan akadályozták a kivitelezési munkákat. A Kivitelező által kért 27 napos határidő hosszabbítás elfogadását a fentiek alapján javaslom.

Veszprém, 2019. május 31.



Ádám László
műszaki ellenőr



KONSTRUKTIV
Mérnöki Iroda Kft.

8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III./76.
Cégjegyzékszám: 19-09-518970
Adószám: 25877357-2-19
Sz.sz: 73900092-18220894