

Dus 11063-6/2018

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött: **Dusnok Község Önkormányzata**

Székhely: 6353 Dusnok, István király u. 9.

Adószám: 15724519-2-03

Képviselő: Palotai Péter polgármester

mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő valamint

Cégnév: **AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.**

Székhely: 6344 Hajós, Kossuth u. 21.

Cégjegyzékszám: Cg.03-09-100194

Adószám: 10459340-2-03

Telefonszám: +3678 548044

e-mail: elokeszites@aktivkft.co.hu

Képviselő: Hévízi János ügyvezető

mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó,

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. Előzmények

- 1.1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) Megrendelő a Kbt. 115. § alapján nemzeti eljárási rendbe tartozó, hirdetmény közzététele nélküli, a nyílt eljárás szabályait alkalmazó közbeszerzési eljárást folytatott le „**Dusnok Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése a TOP 2.1.3-15-BK1-2016-00011 projekt keretében**” tárgyban.
- 1.2. Vállalkozó a benyújtott ajánlatával, mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlattal az eljárás nyertese lett, amely alapján a Felek 2017. november 30. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek egymással.
- 1.3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 2.1, valamint 2.2 pontjaiban foglaltak értelmében a Vállalkozó a szerződés szerinti teljesítés körében vállalja Dusnok Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítését, az Alapszerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Dokumentumainak Műszaki Leírás című fejezetében részletesen meghatározott követelményeknek megfelelően.
- 1.4. Felek rögzítik továbbá, hogy 2018. június 25. napján, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az Alapszerződés 1. számú módosítására (a továbbiakban: 1. számú szerződésmódosítás) került sor, melynek 3.2 pontja alapján a Felek közös megállapodása értelmében az Alapszerződés 3.2 pontjában rögzített teljesítési határidőt 2018. augusztus 17. napjára módosították.

2. A szerződésmódosítás oka

- 2.1. Felek rögzítik, hogy a községben hirtelen, több alkalommal lehulló, jelentős mennyiségű csapadék okozta körülmények javulását követően Vállalkozó a tervezett munkálatokat folytatta, azonban 2018. augusztus hónapjában a kivitelezéssel érintett területeken élő

lakosoktól számos panaszlevél érkezett Megrendelőhöz, melynek eredményeképpen jelentős, kellő gondossággal előre nem látható problémák kerültek feltárára. A kivitelezéssel érintett területeken a terveknek megfelelően elvégzett munkálatok során az árkokat túl mélyre ásták, ezáltal a szennyvízelvezető csövek több helyen a felszínre kerültek, továbbá emiatt több szakaszon a helyi lakosok a szükséges, rendfenntartási munkálatokat (pl. fűnyírás, falevél összeszedése) nem tudják megfelelően elvégezni. További problémaként merült fel, miszerint a Vállalkozó által elvégzett munkálatok hatására az eleve keskeny utcák még inkább beszűkültek, az autóval való közlekedés és a parkolás nehezebben kivitelezhetővé és egyben veszélyessé is vált, tekintettel arra, hogy az útpadka több helyen túl keskeny, nagyon meredek lett és/vagy leomlott. A munkálatok elvégzését követően a csapadékvíz továbbra sem folyik el, megáll az árkokban, így eső esetén az árkok megtelnek vízzel, eliszaposodnak. A helyi lakosok által jelzett problémákat támasztja alá a műszaki ellenőr jelentése is, mely szerint az érintett szakaszokon a tervezési folyamat óta eltelt idő folyamán a csapadékvíz az árkok oldaláról a földet bemosta, ezáltal a rendelkezésre álló szerkezet magassága megváltozott, a betonszerkezethez szükséges szintnél alacsonyabb lett. A műszaki ellenőr jelentése alapján az előre nem látható, kialakult helyzet miatt a betoncső helyett NA 300-as KG-PVC cső beépítése indokolt, mely alkalmazott műszaki megoldás a tervezettel egyenértékű, áteresztő képessége azonos. A meglévő állapot a tervezettől magasabb műszaki szintet képvisel, a lejtési viszonyok megváltozása miatt a hatásosabb vízelvezetés és a későbbi üzemeltetés miatt nyílt árok, valamint átereszes bejáró kialakítása válik szükségessé. Mindezen körülményeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, a kialakult helyzet miatt a munkálatok újra tervezése, a további műszaki lehetőségek megvizsgálása érdekében pedig újabb helyszíni bejárás és a tervező és a kivitelező közötti szakmai konzultáció megtartása válik szükségessé. Fenti körülmények nem teszik lehetővé a munkálatok 1. számú szerződésmódosításban rögzített teljesítési határidőre történő elvégzését, így indokolt a határidő módosítása.

- 2.2. Tekintettel arra, hogy az 1. számú szerződésmódosítás 3.2 pontjában foglalt teljesítési határidőre Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás 2.1 pontjában rögzített indokokra tekintettel nem tud teljesíteni, mivel kellő gondosság mellett előre nem látható körülmény áll fenn, így indokolt az 1. számú szerződésmódosítás 3.2 pontját módosítani.

3. Módosító rendelkezés

- 3.1. Felek a jelen szerződésmódosítás 2. pontjában rögzítettekre figyelemmel kijelentik, hogy az 1. számú szerződésmódosítás 3.2 pontjában foglaltak módosításra kerülnek az alábbiak szerint.
- 3.2. Felek közös megállapodása értelmében az 1. számú szerződésmódosítás 3.2 pontjában rögzített teljesítési határidőt 2019. október 31. napjára módosítják.

4. A szerződésmódosítás minősítése

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek jelen szerződésmódosítás esetében.
- A Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették

szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A községben hirtelen, több alkalommal lehulló, jelentős mennyiségű csapadék okozta körülmények javulását követően Vállalkozó a tervezett munkálatokat folytatta, azonban 2018. augusztus hónapjában a kivitelezéssel érintett területeken élő lakosoktól számos panaszlevél érkezett Megrendelőhöz, melynek eredményeképpen jelentős, kellő gondossággal előre nem látható problémák kerültek feltárára. A kivitelezéssel érintett területeken a terveknek megfelelően elvégzett munkálatok során az árkokat túl mélyre ásták, ezáltal a szennyvízelvezető csövek több helyen a felszínre kerültek, továbbá emiatt több szakaszon a helyi lakosok a szükséges, rendfenntartási munkálatokat (pl. fűnyírás, falevél összeszedése) nem tudják megfelelően elvégezni. További problémaként merült fel, miszerint a Vállalkozó által elvégzett munkálatok hatására az eleve keskeny utcák még inkább beszűkültek, az autóval való közlekedés és a parkolás nehezebben kivitelezhetővé és egyben veszélyessé is vált, tekintettel arra, hogy az útpadka több helyen túl keskeny, nagyon meredek lett és/vagy leomlott. A munkálatok elvégzését követően a csapadékvíz továbbra sem folyik el, megáll az árkokban, így eső esetén az árkok megtelnek vízzel, eliszaposodnak. A helyi lakosok által jelzett problémákat támasztja alá a műszaki ellenőr jelentése is, mely szerint az érintett szakaszokon a tervezési folyamat óta eltelt idő folyamán a csapadékvíz az árkok oldaláról a földet bemosta, ezáltal a rendelkezésre álló szerkezet magassága megváltozott, a betonszerkezethez szükséges szintnél alacsonyabb lett. A műszaki ellenőr jelentése alapján az előre nem látható, kialakult helyzet miatt a betoncső helyett NA 300-as KG-PVC cső beépítése indokolt, mely alkalmazott műszaki megoldás a tervezettel egyenértékű, áteresztő képessége azonos. A meglévő állapot a tervezettől magasabb műszaki szintet képvisel, a lejtési viszonyok megváltozása miatt a hatásosabb vízelvezetés és a későbbi üzemeltetés miatt nyílt árok, valamint átereszes bejáró kialakítása válik szükségessé. Mindezen körülményeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, a kialakult helyzet miatt a munkálatok újra tervezése, a további műszaki lehetőségek megvizsgálása érdekében pedig újabb helyszíni bejárás és a tervező és a kivitelező közötti szakmai konzultáció megtartása válik szükségessé. Fenti körülmények nem teszik lehetővé a munkálatok 1. számú szerződésmódosításban rögzített teljesítési határidőre történő elvégzését, így indokolt e határidő módosítása. Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontja szerinti kellő gondosság melletti előre nem láthatóság kitétele megvalósul.

- 4.2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. Jelen módosítás kapcsán a szerződés kitételei nem változnak, csupán az időközben előre nem látható események miatt szükséges a véghatáridő módosítása, amely nem kapcsolódik az általános jelleghez. Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontja szerint jelen módosítás következtében a szerződés általános jellege nem változik.
- 4.3. A Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontja szerint új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. Jelen módosítás nem jár a szerződéses ellenérték változásával, ennek megfelelően a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontja szerint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

4.4. A fenti indokolások alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek.

5. Záró rendelkezések

- 5.1. Felek kijelentik, hogy a jelen módosító szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
- 5.2. Felek egyezően kijelentik, hogy az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen módosító szerződés 4 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illet.

Dusnok, 2018. augusztus 16

.....
Tóth Zoltán

Megrendelő



Dusnok, 2018. augusztus 16

.....

Vállalkozó

AKTÍV KFT 5.

6344 Hajós, Kossuth u. 21.
Adószám: 10459340-2-03
Cégl. szám: 03-09-100-104