

Dus 11062-3/2018

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött:

**Dusnok Község Önkormányzata**

Székhely: 6353 Dusnok, István Király u. 9.

Adószám: 15724519-2-03

Képviselében: Palotai Péter polgármester,  
mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő

valamint

**Cégnev: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.**

Székhely: 6344 Hajós, Kossuth u. 21.

Cégjegyzékszám: 03-09-100194

Adószám: 10459340-2-03

Telefonszám: +3678 548044

e-mail: elokeszites@aktivkft.co.hu

Képviselében: Hévízi János ügyvezető,  
mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó,

(a továbbiakban együttesen: Felek)

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

### 1.1. Előzmények

1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. 115. § alapján nemzeti eljárási rendbe tartozó, hirdetmény közzététele nélküli, a nyílt eljárás szabályait alkalmazó közbeszerzési eljárást folytatott le „**Dusnok Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése a TOP 2.1.3-15-BK1-2016-00011 projekt keretében**” tárgyban.

1.3. Vállalkozó a benyújtott ajánlatával, mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlattal az eljárás nyertese lett, amely alapján a Felek 2017. november 30. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek egymással.

1.4. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 2.1. és 2.2 pontjaiban foglaltak értelmében a Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés körében vállalja Dusnok Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítését, az Alapszerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Dokumentumainak Műszaki Leírás című fejezetében részletesen meghatározott követelményeknek megfelelően.

### 2. A szerződésmódosítás oka

Felek rögzítik, hogy 2018. április és május hónapjaiban több alkalommal hirtelen jelentős mennyiségű csapadék hullott le eső formájában Dusnok területére. A település mélyfekvésű domborzati adottsága és a hirtelen lehulló nagymennyiségű csapadék a kivitelezés ütemezett teljesítésében, folytonosságában a munkálatok csúszását eredményezte. További csúszást okozott az időjárás javulását követően, hogy több napig tartott mire az árkok kiszáradtak és a

munka folytatódhatott. A szerződést tárgyat képező feladatok esetében az árkok teljesen megteltek csapadékvízzel, mely a munka jelenlegi szakaszában nem tudott elfolyni, mivel a csapadékelvezető árkok összekötése, mely a csapadékvíz elvezetésére szolgál nem tudott megvalósulni. A munkálatok folytatását továbbá az is gátolta, illetve gátolja, hogy a munkaterületet a nagy mennyiségű csapadékvíz miatt munkagépekkel nem tudtuk megközelíteni, míg az árkok és közvetlen környezetük ki nem száradnak és munkavégzésre alkalmas állapotba nem kerülnek. Továbbá a szerződés részét képező tókotrási munkálatok elvégzését is nagymértékben befolyásolják a fentiekben említett szélsőséges időjárási körülmények.

- 2.1. A fentiekre tekintettel, mivel kellő gondosság mellett előre nem látható körülmény áll fent és az Alapszerződés 3.2. pontjában foglalt teljesítési határidő nem tud teljesülni, így indokolt az Alapszerződés 3.2. pontját módosítani a Felek közös megegyezése szerint.

### 3. Módosító rendelkezés

- 3.1. Felek a jelen szerződésmódosítás 2. pontjában rögzítettekre figyelemmel megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 3.2. pontjában foglalt teljesítési határidő módosításra kerül az alábbiak szerint.
- 3.2. A Felek közös megállapodása értelmében az Alapszerződés 3.2. pontjában rögzített teljesítési határidőt 2018. augusztus 17. napjára módosítják..

### 4. A szerződésmódosítás minősítése


- 4.1. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek jelen szerződésmódosítás esetében.
- 4.2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
- 4.3. A Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
- 4.4. A Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontja szerint új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
- 4.5. A fenti indokolások alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek.

5. Záró rendelkezések

- 5.1. Felek kijelentik, hogy a jelen módosító szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
- 5.2. Felek egyezően kijelentik, hogy az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen módosító szerződés 4 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illet.

Hajós, 2018. június 25

|                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>.....<br>Megrendelő |  | <br>.....<br>Vállalkozó |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AKTÍV KFT 5.  
6344 Hajós, Kossuth u. 21.  
Adószám: 10459340-2-03  
Cégj. szám: 03-09-100-194