

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata	
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály	
2019. APR 03.	Üi. SEDWESQ.
Átv.:	Aláírás:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**1. számú módosítása**

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Képviselő neve: Cserna Gábor polgármester

Kapcsolattartó neve: Markóth Béla
városüzemeltetési és beruházási ov.

Adószáma: 15727000-2-07

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.

11736037-15361363-00000000

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

**DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Képviselő neve: Márai Balázs elnök-vezérigazgató

Cégjegyzékszám: 07-10-001030

Adószáma: 10728491-2-07

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.

11736037-20559881-00000000

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Szerződő Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Előzmények:

A **Fabó Éva Sportuszoda** belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és oldal befúvás csővezetékek cseréjére vonatkozóan DMJV Önkormányzata és a DVG Zrt. között 2019. január 25 -én Vállalkozási szerződés jött létre, melyben a DVG Zrt. a szerződés aláírását követően 3 hétre vállalta belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és oldal befúvás csővezetékek cseréjét.

A Vállalkozó jelezte, hogy a munkákat a fenti határidőre nem tudja elvégezni, tekintettel arra, hogy a bontási munkák folyamán megállapítást nyert, hogy a bontás nélküli helyszíni felmérés alapján készült műszaki tartalom és technológia nem alkalmas a feladat elvégzésére, ezért a megvalósulás késedelmet szenved, így kérte a szerződés módosítását.

A fentiek figyelembevételével a **Szerződő Felek** a Vállalkozási szerződés 3. pontját a többi nem érintett pont változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint módosítják:

„3.) Teljesítési határidő:

A szerződés teljesítésének tervezett kezdési időpontja: a szerződés aláírását követően azonnal.

A szerződés teljesítésének tervezett befejezési határideje: 2019. április 30.

A Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja.”

Szerződő Felek a szerződés 1. számú módosítását elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2019. március 25.....

Dunaújváros, 2019. március..26.....

Megrendelő képviselőjében:

.....
Cserna Gábor
polgármester



Vállalkozó képviselőjében:

.....
Mádai Balázs
elnök- vezérigazgató

*1918
Dunaújvárosi Jegyzőkönyv
2019. március 26. Dunaújváros*

Pénzügyi ellenjegyzés:

Dunaújváros, 2019. március 19.....

.....
aláírás