

DAT-Építők Kft.
8200 Veszprém,
Jutasi út 21.

www.datepito.hu

Címzett: **Devecser Város Önkormányzata**
8460 Devecser, Deák tér 1.

1. Előzmények:

Devecser Város Önkormányzatának „**Devecser Meggyeserdei iparterület infrastruktúra fejlesztésének kiépítése a TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 projekt keretében**” tárgyú pályázatát DAT-Építők Kft. nyerte el, mely építési-szerelési munkára 2019. március 12-én vállalkozási szerződést kötöttek, majd 2019. szeptember 04-én módosították a szerződést.

2. Kivitelezés közben előállt határidőt befolyásoló tényezők:

a. Lőszermentesítés:

Az aláírt szerződés szerint a vállalkozás részét képezi a lőszermentesítés elvégzése is, melyet Vállalkozó már 2019. július 4-én el is végeztetett a 0623/2 helyrajzi számú ingatlanon az épülő szennyvíz, valamint ivóvíz nyomvonalak esetén. Továbbá Vállalkozó szerződésének részét képezi az erőátviteli hálózat tervezésének feladata is (a kivitelezési munkák során párhuzamosan készült), azonban a terveztetés és engedélyeztetés idejében a nyomvonal nem volt ismert. A végleges erőátviteli tervre így további terület lőszermentesítésére volt szükség az előzőleg elkészítettetett műszeres talajvizsgálatok alapján.

A 2019. július 4-i, valamint a 2019. október 30-án kézhez kapott lőszermentesítésről készült műszeres talajvizsgálati dokumentációja, illetve a lőszermentesítési tanulmány jelen kérelemnek mellékletét képezi. A lőszermentesítési tanulmány egyértelműen rögzíti, hogy a terület környezetében a 2. világháború során jelentős harci események zajlottak, továbbá az előzetes műszeres talajvizsgálat kis területen is több mint 400 azonosíthatatlan jelet mutatott ki, e két körülmény alapján a Vállalkozó rendkívül magas kockázatot lát a földben visszamaradt veszélyes robbanótestek feltalálásában.

Vállalkozó mindent elkövetett annak érdekében, hogy a lőszermentesítési tanulmány, valamint a talajvizsgálati eredmény miatti talajkutatói szakfelügyelet ellátását a szerződés keretein belül teljesítse. Vállalkozó már több, ezzel foglalkozó szakszervezetet megkeresett, de eredménytelenül. A legkedvezőbb határidőt adó szakszervezet legkorábban a szakvélemény szerinti többlet talajkutatót csak 2020. márciusában tudja elvégezni, a szakvélemény szerinti talajkutatóval érintett területeken csak ezt követően végezhető el a szerződésben rögzített feladat Vállalkozó az ember, a munka és minden, a projektben résztvevő biztonsága érdekében feltétlenül el fogja

DAT-Építők Kft.
8200 Veszprém,
Jutasi út 21.

www.datepito.hu

végeztetni a kutatást. A talajkutatás költségét a Vállalkozó felvállalja, azonban a talajkutatás határidőben túlmutat a Vállalkozó határidején.

A fent leírt indokra tekintettel Vállalkozó ezúton kezdeményezi a jelenlegi 2019. december 15-i határidő módosítását.

3. Összefoglalás:

A 2. pont a. bekezdésére való tekintettel Vállalkozó ezúton egyeztetést kezdeményez Megrendelővel a módosított Vállalkozási Szerződés 7. pontja szerinti teljesítési határidő módosításának tárgyában.

Vállalkozó mérlegelve a 2. pontban leírtakat, Megrendelő számára a 2020. május 30-át javasolja módosított teljesítési határidőnek.

Veszprém, 2019. október 30.

A Kivitelező képviselőjében:

DAT-ÉPÍTŐK KFT. 1.
8200 Veszprém, Jutasi út 21.
Adószám: 26241647-2-19
Banksz. sz.: 73900030-10013058

Kiss Gergely
felelős műszaki vezető