

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről

Név:	Devecser Város Önkormányzata
Képviseli:	Ferenczi Gábor polgármester
Székhely:	8460 Devecser, Deák tér 1.
Telefon:	+36 88512630
Fax:	+36 88512710
Adószáma:	15733926-2-19
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt.
Bankszámla száma:	11748090-15733926-00000000

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

Név:	DAT-Építők Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	8428 Borzavár, Fő Utca 108.
Képviseli:	Dóczi Attila Tamás ügyvezető
Telefon:	+36 301992743
Adószáma:	26241647-2-19
Számlavezető bank:	B3 TAKARÉK Szövetkezet
Bankszámla száma:	73900030-10013058-00000000

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

/a továbbiakban együttesen: **Felek**, vagy **Szerződő Felek**/ között az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

Preambulum

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárást folytatott le a „**Devecser Meggyeserdei iparterület infrastruktúra fejlesztésének kiépítése a TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 projekt keretében**” tárgyban, amelynek eredményeként Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerződés megvalósításával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából – 2019. március 12. napján szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötöttek, mely szerződést Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (2) bekezdése és (4) bekezdés c.) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják.

1. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítás aláírásának időpontjában hatályban van.

2. Felek rögzítik, hogy az alábbi okok miatt szükséges a teljesítési határidő módosítása (1.sz. melléklet – Vállalkozó 1. szerződés módosítási kérelme):

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának VEG/001/03523-6/2018. ügyiratszám 2018. szeptember 7.-én kiadott engedélye jóváhagyta az erdőtelepítési tervet, mely alapján 2018. őszén – 2019. tavaszán kell telepíteni az erdőt a vegetációs időszakon kívül. Tekintettel arra, hogy a vegetációs időszak megindult a munkaterület átadásakor ezért Megrendelő az engedély hatályának közeli lejártára való tekintettel kérte a módosítást, melyet VE-09/ERD/02298-2/2019 ügyiratszám jóváhagyott a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala, melyben a telepítési határidőt felülírta 2019. december 31-re.

- Elmaradó munkák ellenértéke: **nettó 5.889.448,- Ft + ÁFA**, azaz **nettó Ötmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer-négyszáznegyvennyolc Forint + általános forgalmi adó**.

Jelen szerződésmódosítás aláírásával módosított összegű átalány Vállalkozói díja (a továbbiakban: Vállalkozói díj): nettó 274.403.916,- Ft + ÁFA, tehát **Kettőszázhetvennégy millió-négyszázháromezer-kilencszáztizenhat Forint + általános forgalmi adó**.

Az általános forgalmi adó elszámolása a mindenkor hatályos jogszabály szerint történik. Felek úgy nyilatkoznak, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény általános szabályai alá bejelentkezett szervezetek, s e szabályok szerint teljesítik bevallási és befizetési kötelezettségeiket, gyakorolják visszaigénylési jogosultságukat."

7. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„4.1. A munkaterület átadásának tervezett napja: a szerződés hatályba lépését követő számított 5 munkanapon belül.

A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének tervezett napja: a teljesítés határidejét megelőző 5. munkanapon.

A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 2019. december 15. napja mínusz 10 nap (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása).

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

A Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen feltételei a szerződésszerű teljesítésnek.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti határidő kötbérterhes határidőnek minősül."

8. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„5. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, SZÁMLÁZÁS, FIZETÉS

5.1. Vállalkozó 1 db előlegszámlát, 3 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (4)-(6) bekezdése szerint. A számlák benyújtására a teljesített műszaki tartalom függvényében van lehetőség.

A számlázás módja tehát az alábbiak szerint alakul:

Előlegszámla:

Kibocsátás esedékessége: az **alapszerződés** hatályba lépését követően

Mértéke: az alapszerződés teljes nettó ellenérték 15 %-a

Az előlegszámla összege a végszámlából kerül levonásra.

1. részszámla:

Az eredeti szerződés értéke és egybeszámított becsült értéke az uniós értékhatárokat nem érte el, így az eredeti szerződés értékének 15%-áig módosítható a szerződés a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján.

Az ellenérték módosításának nettó és teljes mértéke sem éri el az eredeti szerződéses érték 15 %-át, továbbá a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így az megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti feltételeknek. A műszaki tartalom módosítás (pótmunka) szükséges az eredeti szerződés szerinti kivitelezés megvalósításához, a módosítás nélkül az eredeti szerződés célja nem valósítható meg, így a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét (az továbbra is építési beruházás marad, változatlan céllal) és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez (kiegészítő és közvetlenül kapcsolódó munkák elvégzése vált szükségessé a szerződés céljának elérése érdekében).

A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdés szerint jogszerű a szerződés értékének változásával járó műszaki tartalom módosítása és a kapcsolódó határidő módosítás, továbbá számlázási feltételek módosítása, tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom módosítása és a feladatok elvégzéséhez szükséges kapcsolódó határidő módosítás, továbbá számlázási feltételek módosítása az érték változásával összefügg. A Kbt. 141. § (3) bekezdés második mondata szerinti korlátozás nem áll fenn.

A fentiekre tekintettel jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt együttes feltételeknek, így a szerződésmódosítás jogszerű.

Továbbá a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a c) pontban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén.

A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjának, mert a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosításra okot adó körülmény az ajánlattételi határidőt és a bontást követően merült fel.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, Vállalkozó feladatai nem változnak meg, kizárólag a határidő módosítására kerül sor a feladatok elvégzése érdekében, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglalt feltételnek.

A módosítás nem sérti a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alponját, mert az ellenérték módosítására és így növelésére nem kerül sor a szerződésmódosítással.

A fentiekre tekintettel jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt együttes feltételeknek, így a szerződésmódosítás jogszerű.

A módosítások nem sértik a Kbt. 142. § (3) bekezdését, Vállalkozót nem mentesítik szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól és a módosítással Megrendelő nem vállal át a Vállalkozót terhelő többlet munkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.

9. Egyéb rendelkezések:

Az alapszerződés jelen szerződésben nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A szerződő felek a jelen Vállalkozási Szerződés módosítást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték és azt, mint valós üzleti akaratukkal mindenben meg egyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

Jelen Szerződés öt (5) eredeti példányban készült, melyből három példány illeti meg a Megrendelőt, két példány pedig a Vállalkozót.

Devecser, 2019. szeptember 4.

Devecser Város Önkormányzata
képviselőjében: Ferenczi Gábor
polgármester

Megrendelő

Devecser, 2019. szeptember 4.

DAT-ÉPÍTŐK KFT. 2.

8426 Borzavár, Fő u. 108.

Adószám: 26241647-2-19

Banksz.sz.: 73900030-10013058

DAT-Építők Építőipari Kft.
képviselőjében:
Dóczi Attila Tamás ügyvezető

Vállalkozó

A szerződést ellenjegyzem:

Devecser, 2019. szeptember 4.

Bendes István
jegyző

A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem:

Devecser, 2019. szeptember 4.

Szabó Kinga
pénzügyi irodavezető

MELLÉKLETEK:

1. számú melléklet: Vállalkozó 1. szerződés módosítási kérelme
2. számú melléklet: Vállalkozó 1. Változtatási kérelme
3. számú melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozata

1. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

Dat.

é p í t ő k

Címzett: Devecser Város Önkormányzata
8460 Devecser, Deák tér 1.

DAT-Építők Kft.

8200 Veszprém,
Jutasi út 21.

www.dateplto.hu

1. Előzmények:

Devecser Város Önkormányzatának „Devecser Meggyeserdei iparterület infrastruktúra fejlesztésének kiépítése a TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 projekt keretében” tárgyú pályázatát DAT-Építők Kft. nyerte el, mely építési-szerelési munkára 2019. március 12-én vállalkozási szerződést kötöttek.

Megrendelő a külső munkákhoz részmunkaterületet biztosított Vállalkozó részére 2019. március 25-én, majd 2019. június 26-án a belső terület is átadta Vállalkozónak.

2. Kivitelezés közben előállt határidőt befolyásoló tényezők:**a. Erdőtelepítés:**

A vállalás részét képezi az erdőtelepítés elvégzése is, melyet a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának VEG/001/03523-6/2018. ügyiratszám, 2018. szeptember 7-én kiadott engedély hagyott jóvá az erdőtelepítési terv szerint. Az engedélyben és tervben leírásra került, hogy az erdőt 2018. őszén-2019. tavaszán kell telepíteni a vegetációs időszakon kívül. Azonban a vegetációs időszak megindult a munkaterület átadásakor, sőt már a szerződéskötés időpontja is késői lett volna a munkák elvégzéséhez, hiszen a növények fejlődése beindult, a telepítési időszak elmúlt.

A munkaterület átadás-átvétel időpontja és a befejezési határidő közötti időszakban az erdőtelepítés nem végezhető el szakszerűen. Az erdőtelepítés szakszerű elvégzésére legkorábban 2019 őszén kerülhet sor. Erről a körülményről Vállalkozó tájékoztatta Megrendelőt. Az erdőtelepítés egyeztetése a 2019.04.16-i kooperációs emlékeztetőben került rögzítésre. (1. számú melléklet)

Megrendelő az engedély hatályának közeli lejártára való tekintettel kérte a módosítást, melyet VE-09/ERD/02298-2/2019 ügyiratszám jövhagyott a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala, melyben a telepítési határidőt felülírta 2019. december 31-re.

Az erdőtelepítés szakszerű elvégzéséhez Kivitelező kéri szerződéses határidejének módosítását.

b. Talaj szerkezete, magas talajvízszint:

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési pályázat során nem állt rendelkezésre talajmechanikai szakvélemény, illetve a bejárás során is külső szemrevételezés alapján a terület egy átlagos, jól fejthető és állékony talajt feltételezett, úgy a projektben egyik résztvevő sem látta szükségességét a talaj mélyebb feltárásának. Ebből kifolyólag a talaj kedvezőtlen műszaki adottságai egyik fél számára sem voltak előre láthatók.

A Vállalkozó a kivitelezési munkák során a tervben szereplőkhöz képest több helyen eltérő talajjellemzővel és állapottal találta magát szemben, ezért Vállalkozó saját hatáskörben talajmechanikai szakvéleményt készíttetett, mely mellékletként csatolva lett. (2. számú melléklet)

A szakvélemény több, építést befolyásoló tényezői között említi a talaj szerkezetét is, miszerint a „homok az uralkodó réteg, melynek állékonyossága gyenge, könnyen omlik, a telített és víz alatti részek folyósodnak. A laktanyában a rétegvastagság 1,80-2,0m”. Továbbá a talajvízviszonyok sem kedvezők, hiszen a szakvélemény a következőt írja: „A talajvíz egységesen magas, legfeljebb a topográfiai helyzet jelent változásokat. A laktanyában a terep alatti 0,80-1,70m-ben értük el. A magas talajvíz oka

1. SZERZŐDÉS MÓDÓSÍTÁSI KÉRELEM

Dat.

é p í t ő k

DAT-Építők Kft.
8200 Veszprém,
Jutasi út 21.

www.datepito.hu

egyértelműen az agyag, ami nem engedi a függőleges szivárgást. Emiatt arra is kell számítani, hogy a vízszint szélsőségesen ingadozó." illetve „a víz nem áll nyomás alatt. A becsülhető legmagasabb vízszintet a mostani felett 50-60cm-rel adjuk meg, a mértékadó szint pedig a terep. A nyomvonalon sem sokkal kedvezőbb a kép." A dokumentum egyértelműen megnevezi a magas talajvízszintet és a homok alkotta talajszerkezetet. Ezen két tény miatt a víztelenítési rendszer folyamatos üzemeltetése csak speciális feltételek mellett biztosítható, ami a csatornázási munkákat erőteljesen hátráltatja, hiszen a gravitációs csatorna legnagyobb szakaszának fektetési mélysége a 2,5 métert meghaladja.

Továbbá az útépítésre vonatkozó terveket felül kell írni, melyre Vállalkozó változtatási kérelmet nyújtott be, mivel az előre nem látható talajmechanikai tulajdonságok miatt az utak teherbírása és tömörsége nem felelt volna meg a kívánt érték eléréséhez sem. Az utak alatt talajcsere indokolt, geotextília elválasztással együtt.

Emiatt az ütemterv nem tartható, a csatorna építése elhúzódik, ami magával vonja a többi közmű építésének elhúzódását és az útépítés elhúzódását is.

Fentiekre tekintettel a Vállalkozó ezúton kezdeményezi a szerződéses véghatáridő módosítását.

c. Csapadékos időjárás:

További kedvezőtlen körülményt jelentett a munkaterület átadását követő időszakban lehullott csapadék, mely a munkaterület alatti talajt eláztatta, illetve megemelte a talajvíz szintjét. A kivitelezés során a láncfalas gépek is elsüllyedtek, kihúzni nem lehetett addig a munkagépeket, míg a terület nem szikkadt ki kellőképpen. Az akadályozó időjárási körülményekre való tekintettel, illetve a szerződés 4.2 pontja szerint Vállalkozó kérte az OMSZ adatszolgáltatását az elmúlt időszakban lehullott csapadék mennyiségéről, amely meg lesz küldve Megrendelő részére, amint Kivitelező kézhez kapja.

A jelentősen kívül az elektronikus építési naplóban is az adott napi jelentésekben láthatók az esős napok száma, valamint kiolvasható az egymás utáni esős napokból, hogy több napon át tartó esőzések voltak Devecserben.

DAT-Építők Kft.

8200 Veszprém,
Jutasi út 21.

www.datepito.hu

3. Összefoglalás:

A 2. pont a., b., és c. bekezdéseire tekintettel Vállalkozó ezúton egyeztetést kezdeményez Megrendelővel a Vállalkozási Szerződés 4.1. pontja szerinti teljesítési határidő módosításának tárgyában.


Vállalkozó mérlegelve a 2. pontban leírtakat, Megrendelő számára a 2019. december 15-ét javasolja módosított teljesítési határidőnek.

Veszprém, 2019. augusztus 01.

A Kivitelező képviselőjében:



Kiss Gergely
felelős műszaki vezető



1. VÁLTOZTATÁSI KÉRELEM

DAT-Építők Kft.
 8200 Veszprém,
 Jutasi út 21.

www.dateplo.hu

Címzett: **Devecser Város Önkormányzata**
8460 Devecser, Deák tér 1.

Devecser Város Önkormányzatának „**Devecser Meggyeserdei iparterület infrastruktúra fejlesztésének kiépítése a TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 projekt keretében**” tárgyú pályázatát DAT-Építők Kft. nyerte el, mely építési-szerelési munkára 2019. március 12-én vállalkozási szerződést kötöttek.

Megrendelő a külső munkákhoz részmunkaterületet biztosított Kivitelező részére 2019. március 25-én, majd 2019. június 26-án a belső terület is átadta Kivitelezőnek.

A kivitelezési munkák során a tervben szereplőkhöz képest több helyen eltérő állapot került feltárára. Ezáltal a talaj kedvezőtlen műszaki adottságai előre nem voltak láthatók. Ezenkívül a munkavégzést akadályozó időjárási körülmények is hátráltatták az építési tevékenységet. Az OMSZ adatszolgáltatását mellékeljük.

A fent leírtak alapján, valamint a szerződés 3.3 pontja szerint kezdeményezzük a változás kezelési eljárás lefolytatását, illetve a 4.2 pont szerint a szerződéses véghatáridő módosítását.

Kivitelező javaslatainak műszaki megfelelőségének igazolására alátámasztó vizsgálatot (talajmechanikai szakvéleményt) végzett, mely a kérelem mellékletét képezi.

A tervezett létesítmény műszakilag megfelelő minőségben történő kivitelezéséhez Kivitelező változtatási javaslattal él, melyre kéri Megrendelő és Műszaki Ellenőr jóváhagyását.

I. 0623/2. helyrajzi számú ingatlanon lévő 4. számú út

1. A talajmechanikai szakvélemény és a helyszíni feltárás alapján a 4. számú út teljes hosszában a földműtükörre tervezett rétegrend az előírt teherbírásnak és tömörségnek nem felel meg, ezért annak változtatása szükséges, talajcsere végrehajtását kell eszközölni 40 cm vastagságban az út teljes szélességében geotextília réteg elválasztásával együtt.

A módosítás következtében az ipari ingatlanokra történő beközlekedés biztosítása valósulna meg, nagyobb teherrel közlekedő teherautók számára is.

A változtatás a létesítményt műszakilag nem változtatja meg, megvalósítása során elmaradó tétel nem jelentkezik, azonban többlet mennyiség keletkezik, így pénzügyi vonzattal jár.

A fentieket figyelembe véve a változtatások a műszakilag egyenértékűnek minősülnek. Az elvégzett vizsgálatok jegyzőkönyveit jelen kérelmünkhöz csatoltuk.

1. VÁLTOZTATÁSI KÉRELEM

DAT-Építő Kft.
8200 Veszprém,
Jutasi út 21.

www.datepito.hu

A változtatások az alábbi pénzügyi vonzattal járnak:

Tétel száma	Tétel megnevezése	Terv szerint	Kérelem alapján	Anyag egységár	Díj egységár	Különbözet összeg
20.	Földkiemelés munkák számára bármely konzisztenciájú, I-IV. osztályú talajban, gépkaroláson belülről deponálva, visszatöltés céljából	428,1 m ³	998,9 m ³	0,-	2.755,-	+2.751.970,-
K	Geotextília fektetése talajcsere helyén földmű és ágyazati réteg közé	0	1.427 m ²	375,-	405,-	+1.113.060,-
K	Ágyazat készítése 30 cm vastagságban 50/100 kőből talajcsere helyén	0	428,1 m ³	6.924,-	1.833,-	+3.748.872,-
K	Ágyazat készítése 10 cm vastagságban 20/50 kőből talajcsere helyén	0	142,7 m ³	6.924,-	1.833,-	+1.249.624,-
29.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nyomvonalon 95% tömörségi fokra - tömörségi jegyzőkönyvvel alátámasztva		570,8 m ³	0,-	867,-	+494.883,-
K	Kiszoruló föld felrakása szállítóeszközzel és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal		570,8 m ³	0,-	2.792,-	+1.593.673,-
	nettó összeg				Összesen:	+10.457.694,5

II. 0623/2. helyrajzi számú ingatlanon lévő 6. számú út

1. Tekintettel arra, hogy a 6. számú út jelenleg mart aszfaltos burkolattal rendelkezik, úgy nem lenne célszerű murvás burkolattal kicserélni a már jó minőségű, illetve nagyobb teherbírású és ellenállóbb burkolatot. Emiatt a közműépítés során keletkező átvágások és gerinc fektetési munkák miatt a burkolatot teljes szélességben mart aszfalttal állítjuk helyre.
2. Az ezen útra tervezett murvaréteg elmaradó tételként jelentkezik.

A változtatás a létesítményt műszakilag nem változtatja meg, megvalósítása során elmaradó tétel jelentkezik, azonban többlet mennyiség keletkezik, így pénzügyi vonzattal jár.

A változtatások az alábbi pénzügyi vonzattal járnak:

Tétel száma	Tétel megnevezése	Terv szerint	Kérelem alapján	Anyag egységár	Díj egységár	Különbözet összeg
10.	Murvás burkolat építése FZKA vagy 0/32 uzsai anyaggal vagy M56 mechanikai stabilizációs anyaggal, 20cm vastagságban, tömörítéssel	349 m ³	20,4 m ³	6.608,-	2.792,-	-3.088.840,-
K	Mart aszfalt bedolgozás anyaggal együtt, tömörítve	0	38,3 m ³	11.450,-	6.550,-	+689.400,-
	nettó összeg				Összesen:	-2.399.440,-

1. VÁLTOZTATÁSI KÉRELEM

DAT-Építők Kft.
8200 Veszprém,
Jutasi út 21.

www.dateplto.hu

III. 0623/2. helyrajzi számú ingatlanon építendő gravitációs szennyvízvezeték

1. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési pályázat során nem állt rendelkezésre talajmechanikai szakvélemény, illetve a bejárás során is látszatra a terület egy átlagos, jól fejthető és állékony talajt feltételezett, úgy a projektben egyik résztvevő sem látta szükségességét a talaj mélyebb feltárásának. Kivitelező a laktanya területére felvonult 2019. június 26-val és szembesült a talaj gyenge minőségével, mely területre saját költségén elvégeztette a talajmechanikai vizsgálatokat, szakvéleményt. A dokumentum egyik első, leégetőbb problémát vetett fel, mégpedig a magas talajvíz meglétét. Ezenkívül hátráltató körülményként nevesítette a talajt, melyben leírta, hogy a laktanyában a homok az uralkodó réteg, melynek állékonysága gyenge, könnyen omlik, a telített és víz alatti részek folyósodnak. Ezen nehezség esetében a csatornázási munka költségesebb, bonyolultabb víztelenítési módot igényel, valamint a folyós homokrég miatt a csatornaépítése jóval több időt vesz igénybe, mely az ütemterv szerinti munkafolyamatokat felborítja, sőt, felülírja.
2. Kivitelező kérte a szennyvízcsatorna nyomvonalának ésszerűsítését az 1. pont miatt, mely az eredeti szerződéshez képest csökkent mennyiségeket eredményezett.

A változtatás a létesítményt műszakilag nem változtatja meg, megvalósítása során elmaradó mennyiség keletkezik, mely pénzügyi vonzattal jár.

A változtatások az alábbi pénzügyi vonzattal járnak:

Tétel száma	Tétel megnevezése	Terv szerint	Kérelem alapján	Anyag egységár	Díj egységár	Különbözet összeg
5.	Szennyvíz gerincvezeték építése KG-PVC 200-as átmérővel, gumigyűrűvel együtt	1.184,5 fm	766 fm	1.583,-	2.006,-	-1.501.997,-
21.	Szűrőréteg építése gravitációs csatorna ágyazó rétege alá 55/100 murvából	349,06 m ³	255,59 m ³	6.924,-	1.833,-	-818.517,-
24.	Ágyazatkészítés tömörítéssel, 85% -os tömörségi fokra gravitációs szakaszon	371,38 m ³	202,5 m ³	4.997,-	1.928,-	-1.169.494
	nettó összeg				Összesen:	-3.490.008,-

1. VÁLTOZTATÁSI KÉRELEM

DAT-Építők Kft.
8200 Veszprém,
Jutasi út 21.

www.datepito.hu

Az I., II. és a III. pontban jelentkező munkák összesítése miatt a kérelemhez tartozó különbözet az alábbiak szerint alakul:

Tétel száma	Tétel megnevezése					Különbözeti összeg
I.	0623/2. helyrajzi számú ingatlanon lévő 4. számú út					+10.457.694,-
II.	0623/2. helyrajzi számú ingatlanon lévő 6. számú út					-2.399.440,-
III.	0623/2. helyrajzi számú ingatlanon építendő gravitációs szennyvízvezeték					-3.490.008,-
	nettó összeg				Összesen:	+4.568.246,-

Veszprém, 2019. július 30.

A Kivitelező képviselőjében:



Kiss Gergely
felelős műszaki vezető

KTG Aqua Kft.

8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.

+36 30 263 1339 | nagy.tibor@ktgaqua.hu


Tárgy: „Devecser Meggyeserdei iparterület infrastruktúra fejlesztésének kiépítése a TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 projekt keretében”


Tárgyi témához kapcsolódóan a Kivitelezőtől / DAT-Építők Kft./ a következő iratokat kaptuk:

- 1. Változtatási kérelem
- 1. Szerződés módosítási kérelem

Iratok műszaki tartalmát elfogadjuk, a határidő módosításához hozzájárulunk. Kérjük a Kivitelezőt, hogy ehhez tartozóan, megfelelő biztonsággal állítsa össze az új ütemtervet!

Veszprém, 2019.08.08.


Zsigrai Bence
műszaki ellenőr


Nagy Tibor
műszaki ellenőr

KTG Aqua Kft.
8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.
Adószám: 14170364-2-19
Erste Bank: 11600006-00000000-44196251

