

„A Nagykanizsa, Csónakázó-tó körüli kerékpárút, valamint a Murakeresztúr-Belezná-Nagykanizsa kerékpáros útvonal kialakítása”

1. számú módosítása

Mely létrejött egyrészről:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
adószáma: 15734446-2-20
törzsszám: 15734446-8411-321-20
képviseli: Dénes Sándor polgármester,

mint **Megrendelő**

másrészről:

Mermaid Építőipari Kft.
8756 Nagyrécse, Tancsics utca 28.
Cg.20-09-068031
adószám: 14078970-2-20
bankszámlaszám: OTP Bank 11749015-21006991-00000000
kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 33A21417
képviseli: Mező Gábor ügyvezető,

mint **Vállalkozó**

együtt felek – továbbiakban együttesen: **Felek**, külön-külön **Fél** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

1. A **Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.**, mint ajánlatkérő, **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata** (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) nevében eljárva, 2018. szeptember 25. napján megküldött ajánlattételi felhívással, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1)-(4) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított **„A Nagykanizsa, Csónakázó-tó körüli kerékpárút, valamint a Murakeresztúr-Belezná-Nagykanizsa kerékpáros útvonal kialakítása”** tárgyában.

2. A fentiek szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegzést 2019. január 7. napján küldte meg ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő nevében eljáró ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában Vállalkozó ajánlatát fogadta el, mivel Vállalkozó adta az értékelési szempontok szerint

legelőnyösebb ajánlatot ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötöttek a vállalkozási szerződés feltételei szerint.

3. Megrendelő a fenti közbeszerzési eljárásban hozott döntése alapján a Vállalkozóval 2019. március 7. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban **„Vállalkozási szerződés”**) kötött „A Nagykanizsa, Csónakázó-tó körüli kerékpárút, valamint a Murakeresztúr-Belezná-Nagykanizsa kerékpáros útvonal kialakítása” tárgyában.

4. A Felek a Vállalkozási szerződést a jelen okiratban leírt indokokra tekintettel, az alábbiak szerint módosítják. A jelen szerződésmódosításra a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

II. A szerződésmódosítás indokai

1. Vállalkozó 2019. április 17. napján kelt akadályközlésében előadta, hogy a kivitelezés során kisebb terhelés hatására az altalajon elváltozások jelentkeztek. Az altalaj feltárása során megállapítható, hogy 60 cm mélységig nagy víztartalmú, magas szerves anyag tartalmú iszapos talaj azonosítható, alatta homogén szerkezetű, közép kötött agyag talaj található, amelyben cca 1 m mélységben buzgárszerűen megjelent a talajvíz.


2. A fentiekre tekintettel a szerződés szerinti meszes talajstabilizáció a 0+770 – 0+950 km szakaszon, valamint a 2+377,02 – 4+107,5 km szakaszon nem megfelelő, a stabilizált altalajban mozgások jelentkeztek, melyre tekintettel ezen szakaszok vonatkozásában a talajstabilizáció helyett 50 cm vtg szórt-alapos talajcsere szükséges.

III. A szerződésmódosítás tartalma

1. A jelen szerződésmódosítás II. pontjában előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Felek az alábbiakról állapodnak meg.

2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: nettó 168.117.030 Ft, azaz nettó százhatvannyolcmillió-száztizenhétezer-harminc forint. A Szerződés egyösszegű (átalányáros) típusú. A vállalkozási díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás, az 1. számú szerződésmódosítás részét képező műszaki tartalom változásra vonatkozó költségvetési kiírás az ajánlattételi dokumentáció, az árazott költségvetési kiírás a Vállalkozó ajánlatának részét képezi. A jelen szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja átalányár, mely tartalmazza a Vállalkozó összes munkavégzéssel, egyéb járulékos szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő költségét és fedezetét (így különösen anyag, felszerelés, munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, felvonulási terület, mintavételezés és ellenőrzés költségei, hatósági eljárási költségek, stb.). A vállalkozási díj az ajánlatban, a



szerződésben és a Műszaki dokumentációban foglalt mennyiségi és minőségi követelmények figyelembevételével került meghatározásra, és biztosítja a Létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, határidőre történő átadását Megrendelőnek. A Szerződés finanszírozása a „Cycle in a network 2.0 – Improved cycling connections of South-Zala and Medimurje across space and time” című, „HUHR1601” azonosító számú projektből történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 95 %-a, melyből 85% uniós támogatás, 10% hazai társfinanszírozás.”

3. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 3.1. pontját az alábbiakkal egészítik ki:

A szerződés teljesítésének határideje a Nagykanizsa, Csónakázó tó körüli kerékpárút 0+770 – 0+950 km, valamint a 2+377,02 – 4+107,5 km és a technológiailag összefüggő szakaszai tekintetében 60 naptári nappal meghosszabbodik.

4. Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésének határidejét és a Vállalkozási szerződéses 5.4. pontját alábbiakkal egészítik ki:

Vállalkozó az 1. számú szerződésmódosítás hatályba lépésekor köteles a teljesítési biztosítékot tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes nettó vállalkozási díj öt (5) %-ára, azaz 1.094.850,- Ft-tal kiegészíteni.

5. A Vállalkozási szerződés szerinti műszaki tartalom az alábbiak szerint módosul:

A 0+770 – 0+950 km szakaszon, valamint a 2+377,02 – 4+107,5 km szakaszon, összesen 97 m³ mennyiségben elmarad az aszfaltburkolat bontása (311010 tétel), valamint a stabilizált út bontása (311052 tétel), valamint a 0+048,54 – 0+950 km szakaszon összesen 748,5 m³ meszes stabilizáció. A 0+770 – 0+950 km szakaszon, valamint a 2+377,02 – 4+107,5 km szakaszon talajcsere valósítandó meg földkiemeléssel, felrakással, szállítással, terítéssel 50 cm vtg-ig, összesen 1.206,5 m³ mennyiségben, valamint ezen szakaszokon megvalósítandó 0/200-as bazaltkő beépítése szállítással, tömörítéssel. Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi Vállalkozó által készített, műszaki tartalom módosítását tartalmazó költségszámítás.

IV. A szerződésmódosítás jogszerűsége

1. A Kbt. 141. § (2) bekezdése a következőkről rendelkezik:

„Kbt. 141. § (2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”

2. Felek megállapítják, hogy a jelen 1. számú szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdésének megfelelt, mivel a Vállalkozási szerződés ellenértékének növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, továbbá a szerződés ellenértékének növekedésével összefüggő műszaki tartalom és az ehhez kapcsolódó teljesítési határidő módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.


V. Egyéb rendelkezések

1. A Vállalkozási szerződés a jelen szerződésmódosítással együtt érvényes és hatályos, a módosítással nem érintett részek, kikötések és feltételek változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2. Jelen szerződésmódosítás az aláírása napján lép hatályba.

Felek a jelen (4) számozott oldalból álló szerződésmódosítást – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 4 példányban – helybenhagyólag aláírják. Az aláírt szerződésmódosításból 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

Kelt, 2019. május 22.



Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő
képviseli: Dénés Sándor
polgármester

MERMAID KFT.
8756 Nagytécső, Tánácsics u. 28.
Adószám: 14078970-2-20
Cég szám: 20-09-068031
Mermaid Építőipari Kft.

Vállalkozó
képviseli: Mező Gábor
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nk, 2019.05.22.


aláírás