

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről:

Molnári Községi Önkormányzat,

(székhelye: 8863 Molnári Hevesi Jenő utca 4.)

adószám: 15436564-1-20

törzskönyvi nyilvántartási szám: 436566

bankszámlaszám: 75000291-10055049,

statisztikai szám: 15436564-8411-321-20)

képviseli: Vuk István polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**,

másrészről

BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft.

címe, székhelye: 8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.

nyilvántartó cégbíróság neve: Zalaegerszegi Törvényszék

cégjegyzékszám: 20-09-068840

adószáma: 14467459-2-20.

bankszámlaszáma (pénzforgalmi számla száma): 10101054-12331000-01001000

képviselőként eljáró személy neve, megnevezése: Horváth László, ügyvezető

Telefonszám:

Faxszám: -

E-mail cím:

, mint Vállalkozó (továbbiakban „**Vállalkozó**”)

(együttes említésük esetén: „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**”) között az alábbi feltételek szerint:

Molnári Községi Önkormányzat „*Molnári Községi Önkormányzat VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi földutak fejlesztése, karbantartása*” tárgyában Molnári Községi Önkormányzat Közbeszerzési Bírálóbizottságának 1/2019. (III. 28.) számú határozatában foglalt javaslat alapján Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2019. (III. 29.) számú határozatában foglaltak szerint alapján 2019. április 4. napján megkötött vállalkozási szerződést (továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) előzetes megállapodás alapján Felek az alábbiak szerint módosítják.

1.1) Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Molnári Községi Önkormányzat, a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett az elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül „*Molnári Községi Önkormányzat VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi földutak fejlesztése, karbantartása*” tárgyában (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás). Megrendelő, mint ajánlatkérő Molnári Községi Önkormányzat Közbeszerzési Bírálóbizottságának 1/2019. (III. 28.) számú határozatában foglalt javaslat alapján Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2019. (III. 29.) számú határozatában foglaltak szerint Vállalkozó ajánlatát, mint nyertes ajánlatot fogadta el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a Kbt. 131.§ (1) bekezdése értelmében 2019. április 4. napján a felek Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással.

1.2.) Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő a Közbeszerzési Eljárásban Molnári Községi Önkormányzat Közbeszerzési Bírálóbizottságának 2/2019. (V. 21.) számú határozatában foglalt javaslat alapján Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2019. (V. 21.) számú határozatával jóváhagyta a Szerződés 1. számú módosítását. A módosítással a Szerződés 7.2. pontja és a 8.1-8.2. pontja módosult. A szerződészmódosítás 2019. május 23. napján került aláírásra.

1.3) Felek előzményként rögzítik, hogy Vállalkozó 2019. augusztus 16. napján kérelmet nyújtott be Megrendelő felé a megkötött Vállalkozási Szerződés teljesítési határidejének módosításával kapcsolatban.

1.4.) Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás azért vált szükségessé, mivel az építőiparban a jelenlegi időszakban megnövekedett igények és egyéb gazdasági folyamatok miatt olyan mértékű szakember és egyéb munkaerőhiány, valamint egyéb kapacitáshiány alakult ki, ami – különösen annak szinte exponenciális mértékű növekedésére figyelemmel – nem volt ilyen mértékben várható a teljesítési időszak viszonylatában. Vállalkozó a kapacitásai alapján teljesíthető határidőt vállalt be. A kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzet miatt mind saját munkavállalói létszáma, mind az esetlegesen bevonható elérhető alvállalkozói kapacitások olyan mértékben csökkentek különösen az elmúlt fél évben, amit nem tud megfelelő gyorsasággal kompenzálni, ezáltal a hátralévő időben nem látja biztosítotttnak a kivitelezés határidejére történő teljesítését. A teljesítési határidő betartását különösen nehezíti, hogy a kivitelezés során több olyan egymásra épülő munkafázis van, amelyek esetében az egy meghatározott munkagép és/vagy szakember által elvégzendő munka(fázis) csúszása a további munka(fázis)ok csúszását eredményezi, emiatt akár egy-egy építési területen fennálló átmeneti kapacitáshiány is csúszást okozhat a kivitelezésben. Bizonyos esetekben a rendelkezésre álló egyéb munkaerő hiánya is ugyanezt okozza. Ezen munkaerőpiaci trendek az ajánlat megadása előtt is érzékelhetőek voltak kis mértékben ugyan, azonban azok mértékének változása nem volt előre ilyen módon előre prognosztizálható, különösen a saját és a bevonható alvállalkozói kapacitások tekintetében, és a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetet figyelembe véve nem várható kedvező irányú változás, ami a vállalkozástól független, vis maior jellegű helyzetet eredményez. Vállalkozó a Felek együttműködési kötelezettségének eleget téve, a teljesítési határidő lejárta előtt, a felmerülő probléma észlelésekor, azt haladéktalanul jelezte Megrendelő felé.

1.5) Felek előzményként rögzítik, hogy a Szerződés 13.5. pontjában a Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősülő okok felsorolásának a kiegészítése vált szükségessé az Támogatási Szerződésben foglaltak alapján.

1.6) Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő által megjelölt műszaki ellenőr személye módosult, ezért annak a Szerződés 12.6. pontjában való átvezetése szükséges.

1.7.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak szerint nem minősül lényeges módosításnak, tekintettel arra, hogy a teljesítési határidő módosítása nem okot változást a közbeszerzési eljárás értékelése során megállapított ajánlattevői sorrendben. Rögzítendő továbbá, hogy az alkalmazott eljárás típusára figyelemmel - a Kbt. 115. § szerint lefolytatott eljárásban - újabb ajánlattevők nem jelenhettek volna meg, tehát a teljesítési határidő módosítása értékelési szempontként nem befolyásolta volna az eljárás eredményét. Rögzítendő továbbá, hogy a határidő módosítása nem jár a szerződés gazdasági egyensúlyának módosításával és a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősülő okok felsorolásának a kiegészítése a szerződés jellegét, annak feltételeit nem módosítja, a kötelezettségek nem válnak súlyosabbá a rendelkezés által, valamint a műszaki ellenőr személyének változása nem érinti a Kbt. szerződésmódosítással kapcsolatos rendelkezéseit.

1.8) Felek rögzítik, hogy Megrendelőnek különös érdeke fűződik a Közbeszerzési Eljárás tárgyát képező átalakítás és felújítás megvalósulásához, annak határidejére történő teljesítéséhez. Megrendelő a teljesítési határidő módosítást a hivatkozott okokra tekintettel elfogadja.

1.9.) Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Közbeszerzési Eljárásban Molnári Községi Önkormányzat Közbeszerzési Bírálóbizottságának 3/2019. (VIII.23.) számú határozatában foglalt javaslat alapján Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2019. (VIII.29.) számú határozatában hagyta jóvá jelen szerződésmódosítást.

2.1) Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.1. Szerződés időtartama: szerződés hatálybalépésnek napjától a vállalt előteljesítés alapján 2019. november 29. napjáig tart.

Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése a Megrendelő kiemelt érdeke. A Felek a Megrendelő által is elfogadott sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel megtörténte esetén tekintik a Munkát a Vállalkozó részéről teljesítettnek.”

2.2)) Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés 12.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.6. A Megrendelő műszaki ellenőre(i):

Név: **Peczeli Zoltán egyéni vállalkozó**

Felelős műszaki vezetői névjegyzéki szám: ME-KÉ/II.-20-50549

Cím: 8960 Lenti, Tompa Mihály utca 23.

Telefon: 06-30/9297-862

Fax:

E-mail: „

2.3) Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés 13.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.5. Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén - írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal, Megrendelő kártérítési kötelezettsége nélkül – a szerződést felmondani vagy attól elállni.

Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősülő ok különösen, de nem kizárólag, ha

- a késedelem, amelyért a Vállalkozó felelős meghaladja a 10 napot;
- Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 10 nap alatt nem javítja ki teljes körűen;
- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
- Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
- Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz;
- Vállalkozóval ellen hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul;
- jogszabályon, vagy a jelen szerződésen alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak
- Vállalkozó bármilyen módon megtevészi az Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére.”

3.) A Vállalkozási Szerződés fentiekben nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

4.) A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyező jóváhagyólag 4 példányban aláírták, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Molnári, 2019. augusztus 29.


Megrendelő
Molnári Községi Önkormányzat
képviselőjében:
Vuk István polgármester




BAUTERC-PRIZMA KFT.

8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.

Adószám: 14467459-2-20

Szlsz.: 10101054-12331000-01001000


Vállalkozó
Bauterc-Prizma Kft.
képviselőjében:
Horváth László ügyvezető