

Iktatószám: *Sim/236/2020*.....

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

**Zselickislak Község Önkormányzata
(7400 Zselickislak, Kossuth L. u. 57.),
mint Megrendelő**

és a

**APM Construct Kft.
(1012 Budapest, Logodi utca 44/C/1.)
mint Vállalkozó**

között a

„Zselickislak termelői piac létrehozása, TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00008”

tárgyában 2019. március 21. napján kötött szerződés módosítására

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a

Zselickislak Község Önkormányzata (székhely: 7400 Zselickislak, Kossuth L. u. 57., adószám: 15397177-1-14, nyilvántartási szám: 10039007-00338518-00000024; számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár; képviseli: Bene Sándor polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről az

APM Construct Kft. (székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 44/C/1. /volt 7400 Kaposvár, Fő utca 7./ cégjegyzékszám: 0-09-332649; adószám: 26312040-2-41; számlaszám: 10300002-10709286-49020011 képviseli: Borda László István ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(a továbbiakban együttesen: „**Felek**”) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

1. A szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy „Zselickislak termelői piac létrehozása, TOP-1.1.3-15-SOI-2016-00008” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2019. március 21. napján a projekt kivitelezésére vállalkozási szerződést (továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek.

2. Vállalkozó a munkaterületet 2019. március 21. napján munkavégzésre alkalmas állapotban átvette, a kivitelezési munkákat megkezdte, de a Szerződés 5.1 pontjában rögzített teljesítési határidő tartása nem lehetséges a tartószerkezeti tervek módosítása végett felmerült többlet időszükséglet miatt. Ezért a Szerződés módosítására van szükség.

3. Megrendelő a Vállalkozóval egyeztetve, a Szerződés rögzített teljesítési határidejét, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

Módosított tartalom:

1. A Szerződés 5.1 pontjában rögzített 2019. december 31. teljesítési határidő helyett az alábbi határidő kerül rögzítésre:

„**2020. március 31.**”

A szerződés-módosítás részletes indokolása:

a. Műszaki szempontú indokolás:

A műszaki szempontú indokolást jelen szerződés módosítás mellékeltét képező vállalkozói akadályközlés részletesen tartalmazza, mely szerint a beruházás során az alábbi akadály merült fel:

- A Vállalkozó 2019. december 14. napján kelt akadályközlő levelében tájékoztatta a Megrendelőt, hogy az acélcsarnok statikai megfelelősége kapcsán észrevételek merültek fel, melyet jeleztek a tervezőnek 2019. szeptember 20.-án. A tervező a tartószerkezet módosításait tartalmazó módosított tervet 2019. november 04. napján adta át a Vállalkozónak. A tartószerkezet módosítása miatt a Vállalkozónak napokban számítható kiesése keletkezett, így nem tudta megkezdeni az arra épülő további munkákat sem.

Megrendelő az akadályközlésben foglaltakat megvizsgálta, melyet Műszaki ellenőr megalapozottnak tartott, és jóváhagyott.

b. Közbeszerzési-jogi szempontú indokolás

Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés-módosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre tekintettel arra, hogy az akadály az ütemterv szerinti munkafolyamatok végzése során merült fel. A közbeszerzési eljárást megelőzően a műszaki dokumentáció elkészítésekor nem volt előre látható, hogy az akadályközlésben jelzett tervmódosítás bekövetkezik;
- továbbá kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható, hogy a tartószerkezeti statikai tervek módosítása szükséges lesz, így az jelentős késedelmet eredményez. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy ellenérték változás nincs. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését;
- a közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanazzal a helyzettel szembesült volna, mint a Vállalkozó, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelemnek még az elvi lehetősége is kizárt.

Jelen szerződés módosítást Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében az Ajánlattételi

felhívás, az Ajánlattételi dokumentáció, a magyar Polgári Törvénykönyv, valamint a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény vonatkozó szabályai az irányadók.

A felek az e szerződés módosításból eredő vitákat megkísérlik megegyezés útján rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek nem kívánnak mediátori közreműködést igénybe venni a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

A jelen szerződés módosítást - amely 4 (négy) egymással megegyező eredeti példányban készült - a szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal egyezőt aláírták. A szerződés módosítás 3 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.


A Vállalkozási szerződés többi rendelkezése változatlan tartalommal hatályban marad. A változások *félkövér dőlt betűvel* kerültek megjelölésre.

Jelen szerződés módosítást a felek, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt, elolvasás és értelmezés után képviselőikre megfelelő rendben felhatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Vállalkozói akadályközlés
2. sz. melléklet: módosított tervek
3. sz. melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozata


Zselickislak, 2019. december 31.


Zselickislak Község Önkormányzata
Képviseli: Bene Sándor polgármester
Megrendelő


APM Construct Kft.
1012 Budapest, Logodí u. 44/c/1
Adószám: 26312040-2-41
Cégj. szám: 01-09-322049
APM Construct Kft.
Képviseli: Borda László István
Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Zselickislak, 2019. december 31.


.....
pénzügyi ellenjegyző