

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Név: **Hunland Veal Farm Kft.**
Székhely: 8683 Somogytúr, Zrínyi utca 27.
Adószám: 13508261-4-14
Cégjegyzékszám: 14-09-313573
Képviseli: Janssen Joseph Henri ügyvezető

másrészről a

Név: **Construction Building Szolgáltató és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely: 2347 Bugyi, 01156/25 hrsz.
Adószám: 14277320-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-119381
Képviseli: Keserű Árpád ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban külön-külön úgy is, mint Fél, együttesen Felek –
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

Felek rögzítik, hogy közöttük 2019. február 15. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) Harmadik Része alapján „**VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése c. projekt keretében építési kivitelezési munkák elvégzése**” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás **1. része** alapján vállalkozási szerződés jött létre (a továbbiakban: **Szerződés**).

1. Felek a Szerződés 2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

1.1. Vállalkozó köteles legkésőbb a lent meghatározott készültségi fokokat az itt jelölt határidőre teljesíteni.

Készültségi fok – ide kellenek munkafázisok	Határidők
I. 25 % (sikeres műszaki szemle alapján igazoltan)	Munkaterület átadástól számított 20 hét vége
II. 35 % (sikeres műszaki szemle alapján igazoltan)	Munkaterület átadástól számított 31 hét vége
III. 45 % (sikeres műszaki szemle alapján igazoltan)	Munkaterület átadástól számított 36 hét vége
IV. 60 % (sikeres műszaki szemle alapján igazoltan)	Munkaterület átadástól számított 48 hét vége
V. 70 % (sikeres műszaki szemle alapján igazoltan)	Munkaterület átadástól számított 57 hét vége
VI. 100 % (sikeres műszaki szemle alapján igazoltan)	Munkaterület átadástól számított 67 hét vége

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c.) pontján alapul, az alábbi indokok szerint:

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes közművek csatlakozási/vételezési pontjait a Vállalkozó az eredetileg ütemezetthez képest később kapta meg a Megrendelőtől, annak kiépítése ezáltal később valósulhatott meg, ez az alaplemez munkákat akadályozta.
- A talajvízszint a megadott adatok szerint tervezett értékeknél magasabban helyezkedik el, a magas vízállás miatt az ágyazat folyamatosan felázik. Az aljzat megfelelő minőségben való elkészítése, előírt tömörségre való hengerelése ezáltal nagyobb időt vesz igénybe. A helyszínen végzett ellenőrző mérések több alkalommal nem adtak megfelelő eredményt az ágyazati teherbírás tekintetében, ezért ágyazat növelésre, és többlet tömörítésre is szükség van az alapozási munkákhoz.
- Vállalkozó beszállítói országos kapacitáshiányra hivatkozva, a kért ütemben nem tudják az alapanyagokat szállítani, ezért az alaplemez építési munkálatai nem a tervezett ütemben haladnak.
- A további munkálatok alapvetően az első ütem munkálataira épülnek rá, ezért a további részteljesítések határidejének módosítása is szükséges.

3. A Szerződés módosítása a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c.) pontján alapul, az alábbiak szerint:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- a szerződéses ellenérték nem változik.

A szerződés módosítást a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti.

Bugyi, 2019. május 2.

.....
Construction Building Kft.
2347 Bugyi, 01158/26 hrsz.
Adószám: 14277320-2-13
Construction Building Kft.
Keserű Árpád ügyvezető
Vállalkozó

.....
Janssen Joseph Henri ügyvezető
Hunland Veal Farm Kft.
Megrendelő
VEAL FARM KFT
8683 Somogytúr, Zrínyi utca 27.
Cím: 2347 Bugyi, Alsórada puszta 13.
Csoport azonosító: 17780780-5-13
Közösségi adószám: HU17780780
Adószám: 13508261-4-14