

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

a Budapest III. kerület pütkösdűrdői zöldfelület fejlesztés I. ütemének megvalósítására

1. SZ. MÓDOSÍTÁS

(a továbbiakban: Szerződés 1. sz. módosítása)

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

törzsszám: 735638

adószám: 15735636-2-41

statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01

pénzforgalmi számlaszám: 11784009-15490012

képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester

(a továbbiakban: "Önkormányzat" vagy "Megrendelő"),

másrészről

Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 90.,

cégjegyzékszám: 01-10-042452

adószám: 10903894-2-42

számlaszám: Budapest Bank Zrt. 10102093-05222003-00000006

képviseli: Zakar András vezérigazgató

(a továbbiakban: "FŐKERT" vagy "Vállalkozó"),

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételeknek megfelelően.

1. Előzmények

A Fővárosi Közgyűlés 1596/2017.(12.06.) Főv. Kgy. határozatában döntött az „Aranyhegyi-patak és Pütkösdűrdői védvonalszakasz árvízvédelme” feladat megvalósításáról. Ezt követően a Fővárosi Közgyűlés 2018. június 13-i ülésén kötelezettséget vállalt az „Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása”, a „Pütkösdűrdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása”, valamint a „Pütkösdűrdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái” megnevezésű feladatokhoz szükséges fedezet biztosítására.

A Fővárosi Közgyűlés ezt követően 240/2019.(03.27.) Főv. Kgy. határozatában döntött arról, hogy jóváhagyja, és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a Budapest III. kerület pütkösdűrdői zöldfelület fejlesztés I. ütemének megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés).

A Felek a Szerződést 2019. május 8. napján írták alá. A Szerződésben tárgyát képező feladat (továbbiakban: „Feladat”) kivitelezésének teljesítési véghatárideje a Szerződés 3.2. pontjában meghatározottak szerint 2020. május 31.

A Feladat megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletének (továbbiakban: Beruházási Rendelet) hatálya alá tartozik.

2. A Szerződés 1. sz. módosításának indokai

Vállalkozó 2019. november 18-i kelt 506/2019. iktatószámú levelében (1. sz. melléklet) akadályközléssel élt hivatkozással arra, hogy a Feladat kivitelezéséhez nem áll munkaterület rendelkezésére. A munkavégzés a munkaterület biztosítását követően az időjárási körülmények függvényében kezdhető meg.

Fentiek okán a Feladat kivitelezését a FŐKERT nem kezdte meg.

A Feladat kivitelezésének 2020. május 31-i teljesítési véghatáridejére tekintettel a teljesítési véghatáridő módosítása válik szükségessé.

A Fővárosi Közgyűlés 2020. január 29-i ülésén döntött arról, hogy a Feladat műszaki tartalmát – közösségi bevonás/tervezés és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával történő egyeztetés alapján – felül kell vizsgálni. Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával történő egyeztetések eredményeként kialakuló koncepció ismeretében a Szerződés műszaki tartalmát Felek a későbbiekben módosítják. E módosítás a területen azonnali beavatkozást igénylő feladatokkal kapcsolatos intézkedésekről is rendelkezik majd.

3. Szerződés 1. sz. módosítása

Felek kijelentik, hogy a Szerződés. 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép (módosított rész félkövér, dőlt betűtípussal jelölve):

„A kivitelezés teljesítési véghatárideje: 2021. május 31.”

4. Egyéb rendelkezések

Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen 1. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Szerződés jelen 1. sz. módosítása a Felek általi kölcsönös aláírásának napján lép hatályba. Ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja.

A Szerződés jelen 1. sz. módosítása 8 eredeti példányban készült, amelyből 5 eredeti példány a Fővárosi Önkormányzatot, 3 eredeti példány a Vállalkozót illeti.

A Szerződés jelen 1. sz. módosításának elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet:

1. sz. melléklet: A Vállalkozó 2019.11.18-án kelt 506/2019. iktatószámú akadályközlése

A Szerződés jelen 1. sz. módosítását a Felek elolvasták, megértették, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra felhatalmazott képviselőjük útján aláírják.

Budapest, 2020. július 09.

Budapest, 2020. június 17.

**Fővárosi Kertészeti Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság**

képviselőtében
FŐVÁROSI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG


Zakar András
vezérigazgató

**Budapest Főváros
Önkormányzata**

A főpolgármester hatáskörében eljárva:


dr. Dorosz Dávid
főpolgármester-helyettes

Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott tervszettel


a 648/2020 (V. 29.) számú határozat alapján.

06.02

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Budapest, 2020.

2020 JÚN 17



Verő Tibor főosztályvezető

Pénzügyi Főosztály

megbízásából

Láttam, Főjegyző megbízásából:

Budapest, 2020. 2020 JÚN 17


Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző



ZÖLDFELÜLET-FEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG

CÍMZETT:
Kertész Péter
osztályvezető úr
részére

IKT. SZÁM:
508/ 2019

TÁRGY: Akadályközlés

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály

ÜGYINTÉZŐ:
Bíró Borbála/Benedek Barbara
fejlesztas@fokert.hu
+36 1 342 1720

CÍM: KerteszP@budapest.hu

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Hivatkozva Budapest Főváros Önkormányzata és a FŐKERT Nonprofit Zrt. között 2019.05.08-én létrejött a „Budapest III. kerület pünkösdfürdői zöldfelület fejlesztés I. ütem” c. megvalósítási megállapodásra és in house szerződéses kötelezettségünkre, ezúton kérjük akadályközlésünk elfogadását tekintettel arra, hogy az előzetes ígéretekkel szemben Társaságunk a zöldfelületi kivitelezéshez ez idáig nem áll rendelkezésre munkaterület, s ezt követően az időjárási körülmények 2020 tavaszáig ellehetetlenítik a munkavégzést. Ennek következtében várhatóan ebben az évben a zöldfelületi kivitelezési munkálatok nem kezdődhetnek meg.

A Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződésünkben vállalt határidőnk (2020.05.31) ennek következtében nem tartható.

Tekintettel arra, hogy jelenleg a Főpolgármester úr döntése értelmében Társaságunk kötelezettségvállalást engedély nélkül nem tehet és a kivitelezés megkezdését közbeszerzési pályáztatás és anyagbeszerzési kötelezettségvállalás előzi meg ezért, feltétlenül kérjük írásos engedélyüket a kivitelezés előkészítésének megkezdéséhez.

Kezdeményezzük a határidő módosítását.

Üdvözlettel:


Nagy Dénes
zöldfelület-fejlesztési igazgató

DÁTUM:
2019.11.18
OLDALSZÁM:
1