

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Oláh János egyéni vállalkozó

székhely: 4252 Nyíradony, Cikkely tanya 1.

képviselésében: Oláh János,

adószáma:	47772188-2-29
számlaszáma:	53900090-10002845
számlavezető bank neve:	Békés Takarékszövetkezet
naplőügyl-jele (NÜJ):	718951661

mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

másrészről **Cellspan Kft.**

székhely: 4233 Balkány, Kállói utca 95.

képviselésében **Bánházi Barnabás ügyvezető**

cégjegyzék száma:	15-09-069718
adószáma:	13431666-2-15
számlavezető bank neve:	Unicredit Bank
számlaszáma:	10918001-00000081-74000004
MKIK száma:	29A18421
NÜJ száma:	620214849

(a továbbiakban: Kivitelező) között az alábbi tartalommal és feltételekkel

I. Előzmények

Szerződő felek között 2018. december 07. napján vállalkozási szerződés jött létre a **Kisméretű terménytároló korszerűsítése libanevelő telepen című és 1808872688 projektazonosítójú projekt** kivitelezésére vonatkozóan, melyet közös akaratukkal megegyezően 2019. 04. 25. napján módosítanak.

II. A szerződés módosítása

Felek a vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alapján az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti:

IV.2. Befejezés:

Teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 5 hónap.

Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad.

Módosított:

IV.2. Befejezés:

Teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 5 hónap (mely 2019. április 30. napra esik) meghosszabbodik az akadályoztatás időtartamával, amely 92 nap. A teljesítés határideje 2019. július 31.

Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad.



Indokolás:

A folyamatos esőzések teljesen átáztatták a talajt, emiatt a munkaterület nem megközelíthető, nem folytatható a szükséges ütemben a munkavégzés, mivel az átázott talaj nem terhelhető, továbbá a munkaterületre is csak gyalog lehet bejutni. Felek megállapították, hogy a rendkívüli esős időjárás okán a munkaterület nem alkalmas a munkavégzésre. A Megrendelő vállalja, hogy az építési területen belül az időjárási viszonyok figyelembevételével legkésőbb 2019. június első hetére elkészített egy járható szilárd burkolatú belső telepi utat, melyet követően Kivitelező a munkavégzést folytathatja.

Jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban foglaltaknak, a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyet Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték nem változik.


A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényesek és hatályban maradnak.

A vállalkozási szerződés a 2019. április 25. napján kelt I. sz. módosítással együtt érvényes.

Felek a szerződésmódosításban foglaltakat közös áttanulmányozás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek: Kivitelező akadályközlése és a műszaki ellenőr jelentése

Nyíradony, 2019. április 25.


Oláh János
4252 Nyíradony, Cikkely tanya 1.
Adósz.: 47772188-2-29
Megrendelő


Kivitelező


4253 Békány, Kállosi u. 95.
Bézs. / Adószám: 13431686-2-15
Tel./Fax: 424400-509, www.cellspan.hu