

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről **Adony Város Önkormányzata** (2457 Adony, Kossuth Lajos u. 4., KSH szám: 15727093-8411-321-07, adószám: 15727093-2-07, fizetési számla száma: 12024009-00112721-0010009, törzskönyvi azonosító: 727091, képviseli: Ronyecz Péter polgármester, mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**), és másrészről

a **RENALPIN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (1051 Budapest, Vigadó tér 3. 1. lház. 3. em. 3., Cg.01-09-860078, adószám: 12914979-2-41, bankszámlaszám: 11736037-20589039-00000000, képviseli: Dráviczki Márton) mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(közös együtt Fél vagy Felek) között 2019. augusztus 7-én megkötött vállalkozási szerződés módosításaként az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett.

1. A szerződésmódosítás előzménye

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján 2019.07.12-n az EKR útján megküldött ajánlattételi felhívással megindított hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le **Adony Rákóczi u. – Városközpont közlekedésbiztonsági fejlesztése és kerékpárforgalmi infrastruktúra kiépítése** tárgyban. Felek megállapítják, hogy az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az eljárás során esetlegesen kiadott módosítás(ok)ban, kiegészítő tájékoztatás(ok)ban rögzített feltételeket Vállalkozó ajánlatában elfogadta, illetve a közbeszerzési eljárás **2. sz. rész (Közlekedésbiztonsági beruházás)** nyertese a Vállalkozó.

A munkaterült 2019.08.22-n átadásra került, így a teljesítési határidő 2019.12.20.

2. A szerződésmódosítás indoklása

Vállalkozó és Megrendelő között műszaki átadás-átvételi eljárás kezdődött meg 2019. december 18-án. Az átadás-átvételi eljáráson kötelezően részt vevő kapcsolatosan Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatósága (továbbiakban: Magyar Közút) nem járult hozzá a műszaki átadás-átvételhez.

2019.12.18-n a Magyar Közút levélben tájékoztatta és kérte a Megrendelőt, hogy „a műszaki átadás-átvétel lefolytatása/megismétlése a téli üzemelési időszak végét követő (március 15. utáni) időpontban történjen”.

Vállalkozó és Megrendelő, valamint műszaki ellenőr is rögzítették, hogy a munkálatok 100%-os késztségben elkészültek, azaz a Magyar Közút által kifogásolt forgalomtechnikai munkák és az útburkolati jelek festései is elkészültek a 2019. december 18-i határidőre, azonban tudomásul vették, hogy azok ellenőrzését és biztonságos átvételét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem engedélyezte, fentiek okán a szerződés módosítása szükséges.

A késedelmes átadás-átvételi eljárást mindkettő Fél ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozza, és egyik Féltől sem elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

A késedelmes átadás-átvételi eljárás nem veszélyezteti a Szerződés megvalósíthatóságát.

Szerződő Felek megállapítják, hogy a fentiek szerint a Kbt. 141. § (4) c) ca) alpont rendelkezésének megfelelően a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; és a Kbt. 141. § (4) c) cb) alpont rendelkezésének megfelelően a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A Kbt. 141. § (4) c) cc) alpont szerint a Szerződő Felek megállapítják, hogy a Szerződés átalánydíja nem módosul, így az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

3. A szerződésmódosítás tárgya

1. A Felek a **Kbt. 141. § (4) c) pontja** alapján – figyelemmel a Közbeszerzések Tanácsának irányadó joggyakorlatára is – a Szerződést az alábbiak szerint módosítják, a fenti 2. pont szerint.

2. A Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárásra a téli időszak lezárását követően, 2020. március 15. után van lehetőség, és megállapodnak abban, hogy 2020. március 16. napján az átadás-átvételi eljárást megkezdik.

4. Vegyes és záró rendelkezések

A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen szerződésmódosítás mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, és a vonatkozó egyéb jogszabályok, és a Támogatási Szerződés rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződésmódosítást - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.


Adony, 2019. december 18.

Melléklet:

- Magyar Közút 2019.12.18-i keltű levele



Adony Város Önkormányzata
képv.: Ronyecz Péter polgármester
Megrendelő



RENALPIN Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Dráviczki Márton
Vállalkozó