

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

név: **Hejce Község Önkormányzata**
székhely: 3892 Hejce, Fő út 5.
képviselő: Lévai István, polgármester
képviselő címe és elérhetősége: 3892 Hejce, Fő út 5., +36 46387515
adószám: 15546261-1-05
pénzforgalmi számlaszám: 10027006-00351423-00000024
törzsszám: 546263
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: **MISA ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI és SZOLGÁLTATÓ Kft.**
székhely: 3860 Encs, Váci Mihály út 40.
képviselő: Dojcsák Mihály, ügyvezető
képviselő címe és elérhetősége: 3860 Encs, Váci Mihály út 40., +36 209148324
cégjegyzékszám: 05-09-011325
adószám: 13281636-2-05
pénzforgalmi számlaszám: 11734097-20019835-00000000
NÜJ szám: 999821286
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

1. Előzmények

1.1 **Hejce Község Önkormányzata**, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezett „**Hejce község csapadékvíz elvezetése**” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese Vállalkozó lett, melynek eredményeként felek 2019. augusztus 22. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban: alapszerződés).

2. A szerződésmódosítás indoka:

A szerződés aláírását követően, a csapadékvíz elvezetési munkálatok megkezdése után a település lakossága részéről több bejelentés is érkezett, hogy a beruházás érinti a kastély környezetét, és így a már meglévő terméskő burkolat felszedésre kerülne. A lakossági igények alapján felmerült, hogy a csapadékvíz elvezetés nyomvonalát más szakaszon kellene meghatározni, amely a kastély környezetét nem érinti. Az nyomvonal módosítással egyidejűleg az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytattak le az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§ (1) és (2) bekezdése alapján. A két felmerült szerződésmódosítási indokra tekintettel a Felek az alábbi változtatásokban állapodtak meg:

- módosul a C-3 jelű burkoltárok, melynek hossza 179m, TB 30/50/40 elemre változik, a maradék 135m TB elem beépítése a CS-5 jelű árok meghosszabbítására kerül beépítésre

- a CS-3 jelű burkoltárok lerövidül, és a CS-5-1 szakaszra kerül beépítésre, annak meghosszabbításával, úgy, hogy az átkerülő elemek a CS-5 és CS-5-1 csatlakozáshoz lesznek beépítve
- Csomiép TB 20/30/30 mederelem helyett műszakilag egyenértékű KV 20/200 VB mederelem kerül beépítésre
- Csomiép TB 30/50/40 mederelem helyett műszakilag egyenértékű KV 30/200 VB mederelem kerül beépítésre

Fentiekre tekintettel Felek az alapszerződés módosítását határozták el.

3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1 Az alapszerződés 14.8.1 pontja szerinti műszaki tartalmat szerződő felek az alábbiak szerint módosítják:

- *módosul a C-3 jelű burkoltárok, melynek hossza 179m, TB 30/50/40 elemre változik, a maradék 135m TB elem beépítése a CS-5 jelű árok meghosszabbítására kerül beépítésre*
- *a CS-3 jelű burkoltárok lerövidül, és a CS-5-1 szakaszra kerül beépítésre, annak meghosszabbításával, úgy, hogy az átkerülő elemek a CS-5 és CS-5-1 csatlakozáshoz lesznek beépítve*
- *Csomiép TB 20/30/30 mederelem helyett műszakilag egyenértékű KV 20/200 VB mederelem kerül beépítésre*
- *Csomiép TB 30/50/40 mederelem helyett műszakilag egyenértékű KV 30/200 VB mederelem kerül beépítésre*

3.2. Az alapszerződés 14.8.2 pontja szerinti költségvetést szerződő felek a jelen szerződés módosítás melléklete szerinti költségvetésre módosítják.

4. Az alapszerződés egyéb pontjai továbbra is változatlanul hatályban maradnak és a jelen módosítással együtt alkalmazandók.


5. Jelen szerződés-módosítás melléklete a módosított költségvetés.

6. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (4) bekezdés c) pontja, a műszakilag egyenértékű mederelemek változása esetében a Kbt. 141.§ (6) bekezdése biztosítja a módosítás jogalapját.

Szerződő felek ezen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Hejce, 2019 év október hónap 8. nap


Hejce Község Önkormányzata
 Képviseli: Lévai István, polgármester
 Megrendelő


**MISA ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI
 és SZOLGÁLTATÓ Kft.**

Képviseli: Dojcsák Mihály, ügyvezető

Vállalkozó

**MISA
 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
 3860 Encs, Váci M. u. 40.
 Tel.: 46/587-297
 Adószám: 13281636-2-05
 Szisz.: Encs OTP: 11734097-20019835