

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről:

Nagyrecse Község Önkormányzata,
(székhelye: 8756 Nagyrecse, Kossuth u. 48.)
adószám: 15432625-2-20
törzskönyvi nyilvántartási szám: 4432623
bankszámlaszám: 10700275-67043659-51100005
statisztikai szám: 15432625-8411-321-20)
képviseli: Laskai Béla, polgármester

valamint

Kisrécse Község Önkormányzata,
(székhelye: 8756 Kisrécse, Szentkirály u. 14.)
adószám: 15436777-1-20
törzskönyvi nyilvántartási szám: 436775
bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10049006-00353140-00000024,
statisztikai szám: 15436777-8411-321-20)
képviseli: Tóth Lucia Krisztina, polgármester

együttesen, mint megrendelő (a továbbiakban „**Megrendelő**”),

másrészről

BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
címe, székhelye: 8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.
nyilvántartó cégbíróság neve: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 20-09-068840
adószáma: 14467459-2-20
bankszámlaszáma (pénzforgalmi számla száma): 10101054-12331000-01001000
képviselőként eljáró személy neve, megnevezése: Horváth László ügyvezető
Telefonszám: +36 303399478
Faxszám: -
E-mail cím: bautercprizmakft@gmail.com
, mint Vállalkozó (továbbiakban „**Vállalkozó**”)

(együttes említésük esetén: „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**”) között az alábbi feltételek szerint:

Nagyrecse Község Önkormányzata, valamint Kisrécse Község Önkormányzata, a Megrendelő, mint közös ajánlatkérők a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: *Kbt.*) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményeztek az elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül „**Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között**” tárgyában (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás), amely eljárás eredményes lebonyolításának eredményeként az eljárás nyertese Vállalkozó lett. A 2019. november 14. napján megkötött vállalkozási szerződést (továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) előzetes megállapodás alapján Felek az alábbiak szerint módosítják.

1.1) Felek előzményként rögzítik, hogy a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 99. § (1) bekezdése alapján utólagos ellenőrzést folytatott le, amelynek eredményeként 2020. február 6. napján IKT-2016-619-11-00000034/0000068. iktatószám alatt feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési utóellenőrzési tanúsítványt (továbbiakban: Tanúsítvány) állított ki.

1.2) Felek előzményként rögzítik, hogy a Tanúsítvány Közbeszerzési Ellenőrzési Jelentés V.) pontjában a támogathatósági feltételek között az alábbi feltételt írta elő:

„a kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés az elmaradó fa kivágás költségeivel módosításra kerül”

1.3) Felek előzményként rögzítik, hogy a Tanúsítvány fa kivágásra vonatkozó feltétele a tárgyi közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációja részét képező árazatlan költségvetés „Kisrécse” lapjának 213 011 tételszámon szereplő 1db „Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között” elnevezésű tételére vonatkozik, melyet Vállalkozó mindösszesen nettó **35.000,-** Ft értéken árazott be. A 3. számú támogatási szerződés módosítási igény jóváhagyása alapján a tervezői költségvetés nem tartalmazza a megjelölt tételt, azaz nem kerül sor fa kivágására Kisrécse területén.

1.4.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés módosítása vált szükségessé az 1.1.)-1.3) pontokban részletezett okból a Tanúsítványban foglaltak alapján.

1.5.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) pontjában foglaltaknak alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.

Megállapítható, hogy a módosítást nem lényeges, mivel

a) nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára; vagy

c) a módosítás nem terjeszti ki a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

1.6) Felek rögzítik, hogy Megrendelőnek különös érdeke fűződik a Közbeszerzési Eljárás tárgyát képező építés megvalósulásához, annak határidőre történő teljesítéséhez. Megrendelő a teljesítési határidő módosítást a hivatkozott okokra tekintettel elfogadja.

1.7.) Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzési eljárásban Kisrécse Község Önkormányzata Közbeszerzési Bírálóbizottságának 1/2020. (III. 16.) számú határozatában foglalt javaslat alapján Kisrécse Község Önkormányzata Polgármesterének 15/2020. (III. 25.) számú határozatában hagyta jóvá jelen szerződésmódosítást.

1.8.) Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzési eljárásban Nagyrécse Község Önkormányzata Közbeszerzési Bírálóbizottságának 1/2020. (III. 16.) számú határozatában foglalt javaslat alapján Nagyrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2020. (III. 30.) számú határozatában hagyta jóvá jelen szerződésmódosítást.

2.1) Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés 2.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.9. A Vállalkozó értékelési szempontra megadott vállalási:

1.	Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)	143.811.600,-
2.	A kötelezően vállalt 24 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő valamennyi termékre vonatkozóan egységesen (hónapokban) (min. 0 - max. 36 hónap)	36
3.	A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata - a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerint, MV-KÉ vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező műszaki vezető szakmai tapasztalata kerékpárút építésével, felújításával kapcsolatos építési beruházásban legfeljebb 5 db szakmai tapasztalat (projekt vagy munka)	5

2.2.) Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés 7.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.1. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés esetén az alábbiakban meghatározott módon jogosult díjazásra. A Vállalkozó a jelen szerződésben, az ajánlattételi felhívásban, ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban rögzített feladatok elvégzését az alábbi vállalkozói díjak mellett teljesíti:

nettó vállalkozói díj 143.811.600,- Ft + 38.829.132,- Ft Áfa

összesen bruttó vállalkozói díj: 182.640.732,- Ft, azaz egyszáznyolcvankettő millió hatszáznegyven ezer hétszázharminckettő forint.

A szerződés és a kifizetések pénzneme forint(HUF).”


3.) A Vállalkozási Szerződés fentiekben nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

4.) A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírták, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Nagyrecse, 2020. 04.07.

Nagykanizsa, 2020. 04.07.


Megrendelő
Nagyrecse Község Önkormányzata
képviselőjében:
Laskai Béla polgármester



BAUTERC-PRIZMA KFT.
8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.
Adószám: 14467459-2-20
Szlsz.: 10101054-1233100901001000

Vállalkozó
BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő
Műszaki és Kereskedelmi Kft.
képviselőjében:
Horváth László

Kisrécse, 2020. 04.07.


Megrendelő
Kisrécse Község Önkormányzata
képviselőjében:
Tóth Lúcia Kiszina polgármester




Dr. Molnár Zoltán
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
8800 Nagykanizsa Bagolai sor 57.
Lajstromszám: 01035
E-mail: zoltan.molnar.dr@gmail.com

