

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Tatai Református Egyházközség

címe: 2890 Tata, Kocsi u. 15.

képviseli: Dr. Szabó Előd lelkipásztor és Dr. Varga József főgondnok

adószám: 19889445-1-11

bankszámlaszám: 11740047-27093076

(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről

T-Mátrix Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

címe: 2800 Tatabánya, Rezeda utca 9.

képviseli: Ádám Katalin

bankszámlaszám: 10300002-10318649-4902001

cégjegyzékszám: 11-09-003351

adószám: 11190727-2-11

(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

továbbiakban együttesen mint Felek között a 2018. szeptember 20. napján létrejött Vállalkozási szerződéshez

Közbeszerzés tárgya: „**Tatai Református Gimnázium Tornaterem építése**”

Felek megállapítják, hogy a szerződéskötést követően a szerződő feleken kívül álló okból eredő akadályoztatás, illetve anyaghasználat kényszere merült fel az alábbiak szerint:

1. Az épületbővítéshez 2018. évben az áramszolgáltatói teljesítménynövelési igény benyújtásra került. Az áramszolgáltató informatív tájékoztatása szerint a kért villamos teljesítmény rendelkezésre állását 2019 május hónapra prognosztizálta. Ez alapján került kiírásra az építési közbeszerzés, és meghatározásra az elvárt véghatáridő. Az áramszolgáltató azonban június 13-ig nem biztosította az igényelt villamos energiát. Az épület villamos betáplálása nélkül a vállalkozó a szükséges méréseket, beüzemeléseket, próbaüzemeket nem tudja elvégezni. Ennek tényét az építési naplóba bejegyezte.

A műszaki átadás-átvételi eljárás így nem folytatható le. Az áramszolgáltató informális tájékoztatása szerint a villamos csatlakozás 2019. július hónapban kiépítésre kerül.

2. a szerződésben szereplő, de ismeretlen okból kifolyólag I. o. minőségben nem kivitelezhető Graboplast kombiflex + Extreme 8 mm PVC burkolatrendszer helyett a Graboplast StrongAir Elite + sportparketta rendszer kivitelezésére kerül sor

Fentiekre tekintettel a Felek a Vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:

ad. 1.

A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződéskötéstől számított 315 napon belül (azaz legkésőbb 2019.07.31-ig) köteles teljesíteni.

ad.2.

A szerződésben szereplő, de I. o. minőségben nem kivitelezhető Graboplast kombiflex + Extreme 8 mm PVC burkolatrendszer helyett a Graboplast StrongAir Elite + sportparketta rendszer kivitelezésére kerül sor

Tata, 2019.06.13.




Megrendelő



Tatai Református Egyházközség

T-MÁTRIX KFT.
2800 Tatabánya, Rezeda út 9.
Adószám: 11190727-2-11



Vállalkozó

**T-Mátrix Vállalkozási, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.**



ellenjegyezte

pénzügyi ellenjegyző