

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Környe Község Önkormányzata

címe: 2851 Környe, Alkotmány u. 2.

képviseli: Beke László polgármester

bankszámlaszáma: 10036004-00343141-00000031

Stat.számjel: 15729961-8411-321-11

adószáma: 15729961211

NÜJ szám: 538417125

(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről

Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

címe: 1113 Budapest Bocskai Út 73.

képviseli: Bányavári Gábor területi igazgató és Sebestyén Balázs termelési főmérnök

bankszámlaszáma: Citibank 10800007-600000000-13317003

cégjegyzékszám: 01-10-046637

adószám: 14904134-2-44

NÜJ szám: 515112634

(a továbbiakban "Vállalkozó") között,

továbbiakban együttesen mint Felek között a 2020. március 11. napján létrejött Vállalkozási szerződéshez

Közbeszerzés tárgya: „**Külterületi út felújítása Környén**”

Felek megállapítják, hogy a szerződéskötést követően előre nem látható, a közbeszerzési dokumentumokban nem fellelhető, azok alapján nem tervezhető munkálatok merültek fel az alábbiak szerint:

- A cserjeírtással kapcsolatos feladatokat az Erdészeti végezte volna el, azonban ezen munkák nem valósultak meg a vállalkozói szerződés megkötéséig, ezért jelen projekt keretében szükséges elvégezni a cserjeírtást.

Összesen: nettó 1.446.500,- Ft



- A 0+000 és a 0+525 közötti szakaszon a betervezett átereszeket tervező és megrendelő nem kívánja megvalósítani a szomszédos ingatlan tulajdonosok kérése alapján. A kapubehajtók és útsatlakozások vízelvezetési gátként fognak funkcionálni. Átereszek egyáltalán nem fognak készülni, Felek elmaradó tételként fogják kezelni.

Összesen: nettó 1.994.460,- Ft

- A földpadka tömöríthetősége a szerződés szerint megjelölt anyagból nem volt biztosítható. Ahhoz, hogy a tervekben előírt teherbírás biztosítható legyen mechanikai stabilizációt/murvás padkát kell építeni.

Összesen: nettó 53.664,- Ft

- A mintakeresztszelvény szerint kialakított keresztirányú lejtés miatt a víz elvezetése szükségessé tette kiemelt/K szegély építését. Az építés közben jött nagyobb esőzések során a terv szerinti megoldás nem volt elégséges.

Összesen: nettó 359.530,- Ft

- Forgalomtechnikai megfontolásból, a biztonságosabb közlekedéshez műszaki ellenőr a tábla kihelyezését rendelte el.

Összesen: nettó 79.400,- Ft

Fentiekre tekintettel a Felek a Vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:

ad. 1.

A szerződés 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Szerződéses Ár nettó **54.592.603,- forint, azaz nettó Ötvennégymillió-ötszázkilencvenkétezer-hatszázhárom forint.**

A szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak, tekintettel arra, hogy:

- az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15 %-át
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez



A szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltaknak is.

Környe, 2020. április 10.



Megrendelő

Környe Község Önkormányzata

Beke László polgármester





ellenjegyezte

Colas Út Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.



9.



Vállalkozó

Colas Út Zrt.

Bányavári Gábor területi igazgató
és Sebestyén Balázs termelési
főmérnök