

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

E-AEK-19029/19.

amely létrejött egyrészről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19., (statisztikai számjel: 15734453-8411-321-20, törzsszáma: 734 455, adószáma: 15734453-2-20, számlaszám: 11749008-15432704 képviselőjében eljár: Balaicz Zoltán polgármester), mint megrendelő, (továbbiakban megrendelő) másrészről

Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. (cégjegyzékszám: 20-10-040125, adószáma: 11354286-2-20, számlaszám: 11749008-20181727-00000000) képviseli Arnhoffer András elnök-vezérigazgató, mint **vállalkozó** (továbbiakban: vállalkozó)

(a továbbiakban együttesen: felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A felek között 2019. 03. 29. napján **Zalaegerszeg, Jókai u. – Arany J. u. I. ütem szennyvízvezeték kiváltás munkálatainak elvégzésével kapcsolatban** vállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre a tárgyi kivitelezési munkák elvégzésére, mely szerződést felek 2019.08.10-én módosítottak.
2. Felek a vállalkozási szerződés 2. sz. módosításának indokaként a következőket rögzítik:
A vállalkozási szerződésben a részszámla lehetőség és a 2019.12.05. részhatáridő törlését kéri a kivitelező az alábbi indokok miatt:
A csatorna-kiváltás munkáihoz elindított anyagrendelések (KGPVC cső, aknaelemek, fedlapok) gyártói visszajelzése alapján, 2019. évi szállítási határidővel nem garantálják a hiánymentes szállítást. Több termék is hiánycikk a magyar piacon, legyártásuk és szállításuk 12-18 hét között várható. Az előzőek miatt 2019-ben nem várható részteljesítés, így részszámla benyújtására sem kerülhet sor.
3. A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A szerződés pénzügyi fedezete a ZMJV Önkormányzatának 2019. évi, valamint 2020. évi költségvetése „Szennyvíz felújítások használati díj terhére” sorából biztosított.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a teljesítésigazolást követően benyújtott kivitelezői vég számla összegét a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül utalja át a vállalkozó számlájára.
Vállalkozó a teljesítés során vég számla benyújtására jogosult – a sikeres műszaki átadás-átvételt követően – 18.576.000,- Ft+áfa összegben, a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján.
4. A szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A vállalkozó – a teljesítést követően – egy vég számla benyújtására jogosult.
5. A szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Szennyvízvezeték-kiváltás elvégzése, rendszer üzembehelyezése, végleges helyreállítás, készjelentés;
6. A szerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.
7. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a tárgyhöz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

2020. 05. 31.

Zalaegerszeg, 2019. november 22.

Zalaegerszeg, 2019. 11. 22.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
megrendelő
képviseletében
Balaicz Zoltán
polgármester



Pénzügyi
Ellenjegyzés: Czif
2019.11.22.

Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zárkörűen Működő Részvénytársaság
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
8901 Zalaegerszeg, Pf. 178.

Zalavíz Zrt.
vállalkozó
képviseletében
Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató

Sze 14 9

11/20001