

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19., (statisztikai számjel: 15734453-8411-321-20, törzsszáma: 734 455, adószáma: 15734453-2-20, számlaszám: 11749008-15432704 képviselője: Balai Zoltán polgármester), mint megrendelő, (továbbiakban megrendelő)

Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. (cégjegyzékszám: 20-10-040125, adószáma: 11354286-2-20, számlaszám: 11749008-20181727-00000000) képviseli Arnhoffer András elnök-vezérigazgató, mint **vállalkozó** (továbbiakban: vállalkozó)

(a továbbiakban együttesen: felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A felek kölcsönösen megállapítják, hogy közöttük 2019.03.29. napján **Zalaegerszeg Perlaki u. ivóvízvezeték rekonstrukció munkálatainak elvégzésével kapcsolatban** vállalkozási szerződés jött létre a tárgyi kivitelezési munkák elvégzésére.

2. Felek a vállalkozási szerződés módosításának indokaként a következőket rögzítik:

A rekonstrukcióval érintett területen tervezett gázvezeték csere is zajlik. A rendelkezésre álló engedélyes és kiviteli tervek, valamint az Előzetes közútkezelői hozzájárulás alapján a közművezetékek közel azonos nyomvonalon haladnak, ezért a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve fenti szerződéses munkához szükséges földmunka és helyreállítás tekintetében a Zalavíz Zrt. 2019. 05. 16-án indikatív árajánlatot kért be alvállalkozótól. A 901-5/2019 ügyszámon, 2019. július 02. napján kiadott Végleges Közútkezelői hozzájárulás előírásai a nyomvonalas helyreállítás helyetti önkormányzati többletigényként felmerülő felpályás helyreállítás miatt a költségek megnövekedtek, ezért a korábbi ajánlati ár nem nyújt fedezetet a munkavégzéshez.

A terület rendes útalappal nem rendelkezik, ezért a végleges helyreállítások megkezdéséhez feltétlenül javasolt a talaj-konzolidálódása is.

A szerződéskötéskor a végleges helyreállításhoz szükséges információk nem álltak rendelkezésre, ezért ezen előre nem látható okokból kéri a Zalavíz Zrt. jelen szerződés mind teljesítési határidejének, mind vállalkozási díjának módosítását.

Fentiekre tekintettel, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 123./2019. (VIII.08.) számú határozata alapján felek a közöttük létrejött szerződés következő pontjait 2019. augusztus 8. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítják:

3. A szerződés 2. pontjának első bekezdése az alábbiakban módosul:

Nettó vállalási ár: 7.250.000,- Ft

ÁFA összege (27 %): 1.957.500,- Ft

Bruttó vállalási ár: 9.207.500,- Ft

azaz kilencmillió-kettőszázhetezer-ötszáz forint

4. A szerződés 3. pontja alábbiakkal egészül ki:

1. A szerződés pénzügyi fedezete a ZMJV Önkormányzatának 2019. évi költségvetése „*Ivóvíz felújítások használati díj terhére*” sorából biztosított.

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a teljesítésigazolást követően benyújtott kivitelezői rész- és végszámla összegét a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül utalja át a vállalkozó számlájára.

(Handwritten signatures)

Vállalkozó a teljesítés során jogosult részszámla benyújtására, az alábbi ütemezés szerint:

1. részszámla – Ivóvízvezeték-rekonstrukció elvégzése, rendszer üzembehelyezése, ideiglenes helyreállítással, 5.000.000,- Ft+áfa összegben, a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján,
2. (vég)számla – a sikeres műszaki átadás-átvételt követően – 2.250.000,- Ft+áfa összegben, a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján.

5. A szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A vállalkozó – a teljesítést követően – egy rész- és egy végszámla benyújtására jogosult.

6. A szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Ivóvízvezeték-rekonstrukció elvégzése, rendszer üzembehelyezése,
ideiglenes helyreállítással:

Végleges helyreállítás, készrejelentés:

2019. 12. 05.

2020. 06. 30.

7. A szerződés 19.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Vállalkozó képviselője jelen szerződés cégszerű aláírásával polgári jogi és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározott, az átlátható szervezetre vonatkozó rendelkezéseket ismeri, és e rendelkezések ismeretében *nyilatkozza, hogy az általa képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül.* A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésben és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésben foglaltak szerint a Megrendelő a kiadási előirányzatai terhére csak átlátható szervezettel köthet érvényesen visszerthes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átlátható szervezet részére teljesíthet kifizetést. A Vállalkozó a nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszerthes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.


8. A szerződés 19. pontja az alábbi ponttal kiegészül:

19.8. Vállalkozó a munka teljesítéséhez a földmunka és végleges helyreállítás tekintetében alvállalkozót vesz igénybe.

9. A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.

10.A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Zalaegerszeg, 2019. augusztus 10.



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
megrendelő
képviselőként
Balaicz Zoltán
polgármester



Zalaegerszeg, 2019. 08. 10.



Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178.

Zalavíz Zrt.
vállalkozó
képviselőként
Arnhofer András
elnök-vezérigazgató