

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19., (statisztikai számjel: 15734453-8411-321-20, törzsszáma: 734 455, adószáma: 15734453-2-20, számlaszám: 11749008-15432704 képviselőjében eljár: Balaicz Zoltán polgármester), mint megrendelő, (továbbiakban megrendelő) másrészről

Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. (cégjegyzékszám: 20-10-040125, adószáma: 11354286-2-20, számlaszám: 11749008-20181727-00000000) képviseli Arnhoffer András elnök-vezérigazgató, mint **vállalkozó** (továbbiakban: vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A felek kölcsönösen megállapítják, hogy közöttük 2019.03.29. napján **Zalaegerszeg, Landorhegyi u. szennyvízvezeték kiváltás munkálatainak elvégzésével kapcsolatban** vállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre a tárgyi kivitelezési munkák elvégzésére.
2. A felek a szerződés módosításának indokaként a következőket rögzítik:

A fenti munkára vonatkozóan a Zalavíz Zrt. a rendelkezésére álló engedélyes és kiviteli tervek alapján adta meg árajánlatát, nyomvonalas helyreállításra lett megkötve a szerződés.

A 1658-2/2019 ügyszámom, 2019. május 09. napján kiadott, az önkormányzat részéről plusz igényként felmerülő felpályás helyreállítást tartalmazó Végleges Közútkezelői hozzájárulás előírásai miatt a költségek megnövekedtek, ezért a korábbi ajánlati ár nem nyújt fedezetet a munkavégzéshez.

A Madách u. északi oldalán található pavilonok bekötéseinek közterületi gravitációs szennyvízcsatorna szakaszai kontrás/rossz állapotúak és nem megfelelő méretűek. A tárgyi kivitelezés részeként meg kell oldani az érintett pavilonok csatornájának átkötését az új gerinccsatornára, mely az elkészült terv szerint nem lehetséges. Célszerűen egy új módosított (műszaki ellenőrral egyeztetett) nyomvonalon történő átkötéssel egyidejűleg, a parkoló alatti csatorna szakaszok cseréjét a további üzemeltetési problémák elkerülése végett meg kell oldani. Továbbá a fektetési mélységek miatt a végleges helyreállítások megkezdéséhez feltétlenül javasolt a talaj-konzolidálódás.

Fentiekre tekintettel, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 123./2019. (VIII.08.) számú határozata alapján felek a közöttük létrejött szerződés következő pontjait 2019. augusztus 8. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítják:

3. A szerződés 2. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Nettó vállalási ár: 29.186.000,- Ft

ÁFA összege (27 %): 7.880.220,- Ft

Bruttó vállalási ár: 37.066.220,- Ft

azaz harminchétmillió-hatvanhatezer-kettőszázhusz forint

A számlázására és a pénzügyi teljesítésre a vállalkozói teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % alapján kerülhet sor.

4. A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A szerződés pénzügyi fedezete a ZMJV Önkormányzatának 2019. évi, valamint 2020. évi költségvetése „Szennyvíz felújítások használati díj terhére” soraiból biztosított.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a teljesítésigazolást követően benyújtott kivitelezői rész- és végszámla összegét a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül utalja át a vállalkozó számlájára.

b *a*

Vállalkozó a teljesítés során jogosult részszámla benyújtására, az alábbi ütemezés szerint:

1. részszámla – Szennyvízvezeték-kiváltás elvégzése, rendszer üzembehelyezése, ideiglenes helyreállítással, 18.491.000,- Ft+áfa összegben, a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján,
2. (vég)számla – a sikeres műszaki átadás-átvételt követően – 10.695.000,- Ft+áfa összegben, a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján.

5. A szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A vállalkozó – a teljesítést követően – egy rész- és egy végszámla benyújtására jogosult.

6. A szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Szennyvízvezeték-kiváltás elvégzése, rendszer üzembehelyezése,
ideiglenes helyreállítással:

Végleges helyreállítás, készrejelentés:

2019. 12. 05.

2020. 09. 30.

7. A szerződés 19.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Vállalkozó képviselője jelen szerződés cégszerű aláírásával polgári jogi és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározott, az átlátható szervezetre vonatkozó rendelkezéseket ismeri, és e rendelkezések ismeretében *nyilatkozza, hogy az általa képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül.* A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésben és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésben foglaltak szerint a Megrendelő a kiadási előirányzatai terhére csak átlátható szervezettel köthet érvényesen visszerthes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átlátható szervezet részére teljesíthet kifizetést. A Vállalkozó a nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszerthes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

8. A szerződés 19. pontja az alábbi ponttal kiegészül:

19.8. Vállalkozó a munka teljesítéséhez a földmunka, szakszerű csőfektetés és végleges helyreállítás tekintetében alvállalkozót vesz igénybe.

9. A szerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.

10. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Zalaegerszeg, 2019. augusztus 10.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Önkormányzata

megrendelő

képviselő

Balaicz Zoltán

polgármester



Zalaegerszeg, 2019. 08. 10.

Zalaegerszegi Vízellátó és Csatornázó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178.

Zalavíz Zrt.

vállalkozó

képviselő

Arnhoffer András

elnök-vezérigazgató