

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Adószám: 15324683-2-43

Statisztikai számjel: 15324683-8412-312-01

Törzsszám: 324689

Bankszámlaszám: 10032000-01490576-30005503

Képviseli: Dr. Gondos Miklós főigazgató

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Murainvest Kft.

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Kölcsey utca 2. 1. em. 2.

Adószám: 13776943-2-20

Cégjegyzékszám: 20-09-067393

Bankszámlaszám: 11749015-21004580

Képviseli: Kóbor Tamás ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(együttesen: Felek, önállóan: Fél) között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

I. Preambulum

1. Felek rögzítik, hogy a KEHOP-5.2.2-16-2016-00107 számú „Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” megnevezésű projekt (továbbiakban **KEHOP Projekt**) keretén belül „Vállalkozási szerződés a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 1115 Budapest Tétényi út 12-16. szám alatti HRSZ: 3519/10 „E” jelű épület energetikai korszerűsítési munkáinak kivitelezésére” tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredményeként közöttük 2018.07.31-én Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: **Vállalkozási Szerződés**) jött létre.

2. Felek a Vállalkozási Szerződést 2019. szeptember 16. napján módosították (Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása, továbbiakban: 1.sz. Szerződésmódosítás).

A KEHOP Projekt keretében energetikai fejlesztés tárgyában megkötött Vállalkozási Szerződés teljesítési helyszínét - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház „E” jelű konyhaépülete (a továbbiakban: **Kórház**) – érinti Magyarország eddigi legnagyobb és leginkább átfogó egészségügyi fejlesztése, az Egészséges Budapest Program (továbbiakban: **EBP Projekt**).

A Felek - az azonos teljesítési helyszín miatt - a KEHOP Projektnek az EBP Projekttel történő összehangolásával kapcsolatosan a Vállalkozási Szerződést érintő változásokról a fent jelzett 1.sz. Szerződésmódosítás 9. pontjában rendelkeztek.

Az 1.sz. Szerződésmódosítás 9. pontjában részletezettek szerint a két Projekt keretében megvalósuló fejlesztések különböző természetűek, időbeli ütemezésük is eltérő, ám egymást a Kórház teljesítési helyszínén érintik, ezért átfogó, mindkét Projekt megvalósulását megfelelően elősegítő megoldások keresése volt indokolt, figyelembe véve az időtartamig már megvalósult feladatokat és azok további folyamatait. Az 1.sz. Szerződésmódosítás alapján a Felek a Vállalkozási Szerződés V.1. pont első bekezdésében rögzített vállalkozói végteljesítési határidőt, és a V.1. pont harmadik bekezdésében a Vállalkozó készre jelentésében szereplő teljesítési határidőt módosították. Ennek kapcsán a módosítással megteremtették „E” jelű konyhaépületet érintő kivitelezéseknek az EBP Projektben megvalósuló belső munkálatainak a KEHOP Projekt tekintetében kötött Vállalkozási Szerződés szerinti energetikai kivitelezési munkákkal összefüggő kapcsolatát.

Felek rögzítik, hogy a KEHOP Projektet érintő Vállalkozási Szerződés szerinti beruházás kivitelezése az EBP Projekt miatt két műszakilag elkülöníthető fázisra (ütem) osztható:

- Az első fázis **(KEHOP I. ütem)** tartalmazza: a tető víz és hőszigetelését, a homlokzat szigetelését és színezését, a napelem felhelyezését és a nyílászárók cseréjét. EBP megvalósítja a fejlesztését a KEHOP I. ütem lezárását követően.
- A második fázis **(KEHOP II. ütem)** tartalmazza: a gépészeti munkákat, a belső szekunder fűtési hálózat kialakítását és a napkollektor felhelyezését, beüzemelését.

II. A jelen szerződésmódosítás tárgya

1. Az EBP Projektben belül a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház „E” jelű konyhaépülete belső felújítására és a konyhatechnológiai berendezések tervezésére indított közbeszerzés alapján elkészült tervek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az EBP Projekt keretében kivitelezendő átalakítások kihatnak a KEHOP Projekt keretében a Vállalkozási Szerződés alapján már kivitelezett, valamint később kivitelezendő energetikai fejlesztési munkálatok műszaki tartalmára.

A KEHOP Projekt műszaki tartalma a konyhaépület, mint önálló épület külső szigetelését, napelem és napkollektor telepítést, a konyhaépület kazánhelyiségét érintő munkálatokat (komplett kazánház kiépítés), valamint fűtésrekonstrukció keretében radiátorok és csővezetékek cseréjét tartalmazza.

Az EBP Projekt keretében megvalósuló fejlesztés tervfázisa során nyilvánvalóvá vált, hogy a konyhaépület belső átalakításához helyileg útnak van a KEHOP Projektben betervezett kazánház, illetve további áttervezések is szükségessé.

2. Pótmunka tartalma:

A KEHOP Projektnek a Kórházat érintően a Vállalkozási Szerződés keretén belül átadott helyszínen megvalósított műszaki tartalmat az EBP Projekt alapján megvalósítandó belső konyhatechnológia kialakítás befolyásolja. A KEHOP Projektben tervezett kazánház helyiség kialakítása már megtörtént, amikor az EBP projekt Tervezője bemutatta és felvázolta a KEHOP terveken javasolt módosításokat.

A módosítások alapján pótmunka szükségessége merült fel, mert az épület földszintjén középtáiban elhelyezkedő gépészeti és elektromos helyiséget a konyhatechnológia kialakítása miatt át kell helyezni. A gépészeti helyiség (kazánház nyílás) az épület hátsó lépcső melletti

sarkába, a földszinten kerül elhelyezésre, továbbá az elektromos helyiség a földszinti átjáróból nyílna, ezért az eredetileg kialakított gépészhelyiség bejáratának felfalazása vált szükségessé az egységes homlokzati kép (színezés) eléréséhez, a Vállalkozási Szerződés szerinti munkálatok részét képező KEHOP I. ütem megvalósításához.

3. A fentiek szerint felmerülő pótmunka a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletéhez csatolt Vállalkozói árajánlat (költségvetési összesítő) szerint 415.502,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 527.688,- Ft vállalkozási díj összegű, amely tartalmazza az anyagköltséget és a díjköltséget.

4. Felek rögzítik, hogy a fentebb részletezett körülményekre és díjakra vonatkozó egyeztetést követően Vállalkozó a pótmunkát 2019.09.20-án teljesítette függetlenül attól, hogy a jelen szerződésmódosítás írásba foglalására és a kapcsolódó mellékletek aláírására a Felek közti egyeztetések időigényével kapcsolatos adminisztratív technikai okok miatt csak később kerül sor.

5. Fentiekre tekintettel az „Előre nem láthatóságból adódó Műszaki változás elfogadó nyilatkozata” aláírásával a Felek elfogadták az előre nem látható, Megrendelő által megváltoztatott műszaki tartalomból eredő pótmunka KEHOP-ban történő elszámolását. (1. sz. melléklet)

6. Műszaki ellenőr jelen szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a pótmunka hiba- és hiánymentesen elkészült.

7. A változás az épület, **illetve az épületszerkezet (homlokzati falak)** energetikai paramétereit nem befolyásolja, a módosítás következtében nem változik negatív irányba a pályázat benyújtásakor vállalt indikátorok értéke. A módosulás a KEHOP Projekt célját nem változtatja meg, ugyanakkor elősegíti az alapvető célok teljesülését és a lehetőségét a két beruházás összehangolásának. A módosítás okoz költségváltozást.

8. Tekintettel arra, hogy a Felek az 1.sz. Szerződésmódosítás 6. pontjában a Vállalkozási Szerződés IV.1. pont első bekezdését módosították, így Vállalkozó a jelen 2. sz. Szerződésmódosítás hatályba lépésének napjával számára kibocsátott teljesítés igazolás alapján elfogadott pótmunka tekintetében nettó **415.502,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 527.688,- Ft** összegű számla kiállítására jogosult.

9. Előleggel történő elszámolás biztosítása a 3. részszámlában

1. Felek rögzítik, hogy a KEHOP II. ütem kivitelezése – és ezáltal a szerződéses feladat teljes körű befejezése az EBP Projekt bekapcsolódása miatt jelenleg még előre nem látható időben fog megvalósulni, ezért Felek a Vállalkozási szerződést külön okiratba foglalt közös megegyezéssel történő megszüntetése mellett döntöttek, amelyre jelen szerződésmódosítását aláírását követően kerülhet sor. Ezért a Felek jelen módosító szerződésben rendelkeznek a Vállalkozási szerződés IV.1. pontjának módosításáról annak érdekében, hogy az előleg elszámolása nem a végszámlában, hanem a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 75%-os teljesítésekor kiállításra kerülő 3. részszámlában megtörténhessen.

2. Az előlegszámlával történő elszámolás kapcsán a Felek a Vállalkozási szerződés IV.1. pontjának alábbi bekezdését módosítják:

„Megrendelő a Kbt. 137.§ (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül - számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának, (de legfeljebb 75 millió forint) megfelelő összeg mértékben biztosítja előleg igénybevételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Az ilyen formában nyújtott előleg elszámolása 100%-ban a végszámlából történik.”

A módosított bekezdés a korábbi bekezdés helyébe lép:

„Megrendelő a Kbt. 137.§ (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül - számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának, (de legfeljebb 75 millió forint) megfelelő összeg mértékben biztosítja előleg igénybevételét. Az előleg kifizetését a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. ***Az ilyen formában nyújtott előleg elszámolása 100%-ban a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 75%-os teljesítésekor kiállításra kerülő 3. részszámlában történik.***”

10. Az 1. sz. szerződésmódosítás 7. pontjában szabályozott vállalkozási díj csökkenése miatt, az adott műszaki tartalmakhoz rendelt részszámlák túlfizetésének rendezése

A 2018.07.31 napján aláírt Vállalkozás Szerződésben rögzített vállalkozói díj nettó 223.037.671,- Ft + ÁFA, bruttó 283.257.842,- Ft. A Vállalkozó részére az 1. részszámla alapján elszámolásra került 2018.12.07. napjával az adott műszaki tartalom 25%-a, nettó 55.759.418,- Ft összegben.

A Vállalkozási Szerződés I. számú módosításában az eredeti vállalkozási díj módosult – csökkent nettó 7.037.648,- Ft-tal – nettó 216.000.023,- Ft + ÁFA, bruttó 274.320.029,- Ft-ra. A 2. részszámla kifizetése a műszaki tartalom újabb 25%-os teljesítése alapján 2019.10.25 napján megtörtént, nettó 54.000.006,- Ft összegben, ez az 1. sz. szerződésmódosítás alapján csökkentett vállalkozási díj 25%-os mértékének felel meg.

Az eredeti vállalkozási díj alapján kifizetett 1. részszámla összege és az 1. szerződésmódosítás alapján kifizetett 2. részszámla összege mindösszesen nettó 109.759.424,- Ft. volt.

Az 1. sz. szerződésmódosítás során rögzített vállalkozási díj alapján a teljesített 50%-os műszaki tartalomhoz valójában nettó 108.000.011,- Ft összeg megfizetése kapcsolódik, a kifizetett vállalkozási díj ugyanakkor összesen nettó 1.759.413,- Ft-tal meghaladja a hatályos műszaki tartalom alapján járó vállalkozási díj összegét, ezért a különbözetet, nettó 1.759.413,- Ft-ot a műszaki tartalom 75%-os teljesülésekor, a 3. részszámlában rendezni szükséges, ezáltal helyreállnak a szerződéses százalékos arányok.

Felek jelen módosító szerződésben rendelkeznek arról, hogy fentiek alapján a Vállalkozó részére az 1. részszámlában kifizetett többlet összeg (nettó 1.759.413, bruttó 2.234.455,- Ft) elszámolása a Vállalkozási Szerződésben rögzített műszaki tartalom 75%-os teljesítésekor kiállításra kerülő 3. részszámlában történik, azaz Vállalkozó ezen összeggel csökkenti a kiállításra kerülő 3. részszámlát.

III. A Szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása

1. Felek rögzítik, hogy a **pótmunka elszámolás** kapcsán jelen szerződésmódosítás a Kbt. **141. § (2)-(3) bekezdése alapján minősül jogszerűnek**, tekintettel az alábbiakra:

Az eredeti szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ugyanis a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az uniós értékhatárt, valamint nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át (az értékváltozás az 1. számú és a jelen szerződésmódosításban foglaltak figyelembe vételével összesen: 1,30%), továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét sem és illeszkedik is az eredeti szerződés jellegéhez.

Jelen szerződésmódosítás az eredeti szerződéses ellenérték változásával jár, és kiterjed a szerződéses jogviszony olyan elemére, amely az érték változásával összefügg. A jelen szerződésmódosítást követően a megváltozott szerződéses ellenértékre tekintettel nem lett volna indokolt az eredeti szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárást a becsült értékre tekintettel más szabályok szerint lefolytatni.

2. Felek rögzítik, hogy az **előlegszámla elszámolása** kapcsán jelen szerződésmódosítás a **Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján minősül jogszerűnek**, tekintettel az alábbiakra:

A szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; hiszen az 1. sz. szerződésmódosításban rögzített, Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló fejlesztés hatásai bármely más ajánlattevő nyertessége esetén is bekövetkeztek volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára szintén nem változtatja meg, hiszen az előleggel történő elszámolás lehetőségének biztosítása kizárólag a szerződés későbbi megszüntetésével összefüggő elszámolási lépések lehetővé érdekében szükséges, a Vállalkozó számára az ellenérték növekedésével, a Megrendelő számára pedig hátrány bekövetkezésével nem jár. A szerződésmódosítás továbbá jogszerű abban a tekintetben is, hogy a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, új kötelezettség e szerződésmódosítás alapján a Vállalkozó oldalán nem keletkezik.



IV. Egyéb rendelkezések

1. Jelen vállalkozási szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt. és az egyéb, idevonatkozó jogszabályi előírások rendelkezései az irányadók.
2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosításban nem szabályozott rendelkezései változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.
3. Jelen szerződésmódosítás 4 számozott oldal terjedelemben, 7 eredeti példányban készült és az aláírása napján lép hatályba.

4. Felek a jelen vállalkozási szerződésmódosítást elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.


1.sz. Melléklet: „Előre nem láthatóságból adódó Műszaki változás elfogadó nyilatkozata”

2. sz. Melléklet: „Műszaki Ellenőr Nyilatkozata”

Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Murainvest Kft.
 Képviselő neve Dr. Gondos Miklós főigazgató Megrendelő 2020 ÁPR 27. Kelt: Budapest, 2020. év hó ... napján	 Képviselő neve Kóbor Tamás ügyvezető Vállalkozó Kelt: 30., 2020. év 04. hó 27. napján

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2020. év hó ... napján


Derényi Diána

A/EEK/1235-34/2019

Alulírottak ezúton nyilatkozzuk, hogy a „**Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése**” című, KEHOP 5.2.2-16-2016-00107 azonosító számú projekt keretében a 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. HRSZ.:3519/10 című Szent Imre Egyetemi Oktatókórház energetikai korszerűsítése során az alábbiak alapján változik a műszaki tartalom.

A KEHOP-5.2.2 konstrukció keretén belül 2018.08.02-án átadott helyszínen megvalósuló műszaki tartalmat az EBP alapján megvalósítandó belső konyhatechnológia kialakítás befolyásolja. Történetesen, az épület földszintjén középtáiban elhelyezkedő gépészeti és elektromos helyiséget a konyhatechnológia kialakítása miatt át kell helyezni. A gépészeti helyiség az épület hátsó lépcső melletti sarkába, a földszinten kerül elhelyezésre, továbbá az elektromos helyiség a földszinti átjáróból nyílna.

A KEHOP-ban tervezett kazánház helyiség kialakítása már megtörtént, amikor az EBP Tervező 2019.03.29-én bemutatta és felvázolta a KEHOP terveken javasolt módosításokat, így az eredetileg kialakított gépészthelyiség bejáratát felfalazni szükséges az egységes homlokzati kép (színezés) eléréséhez.

A konyhaépület belső felújítására készített tervek között a KEHOP I. csomag tartalmaz még további nyílászáró át/elhelyezéseket is.

A KEHOP beruházás kivitelezése két ütemben zajlik le:

- **A KEHOP I. tartalmazza:** a tető víz és hőszigetelését, a homlokzat szigetelését és színezését, a napelem felhelyezését és a nyílászárók cseréjét.
EBP megvalósítja a fejlesztését a KEHOP I. ütem lezárását követően.
- **A KEHOP II. tartalmazza:** a gépészeti munkálatokat, a belső szekunder fűtési hálózat kialakítását és a napkollektor felhelyezését, beüzemelését. Ezt követően zárható le a KEHOP-5.2.2 projekt.

A változás az épület, illetve az épületszerkezet (homlokzati falak) energetikai paramétereit nem befolyásolja, a módosítás következtében nem változik negatív irányba a pályázat benyújtásakor vállalt indikátorok értéke. A módosulás a projekt célját nem változtatja meg, elősegíti az alapvető célok teljesülését és a lehetőségét a két beruházás összehangolásának. A módosítás okoz költségváltozást.

Az előre nem látható KEHOP-ot érintő módosításra (pótmunka) a Kivitelező megküldte árajánlatát, bruttó 527 688 Ft összegben.

Az NFSI Nonprofit Kft. megállapította, hogy a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház pótmunka igénye megalapozott. Projekt szinten a pótmunka fedezetének költsége a Támogatási Szerződés terhére rendelkezésre áll, a forrás biztosított.



Az eredetivel megegyező
megőrzendő másolat

22


Ezen Nyilatkozat aláírásával a Felek elfogadják az előre nem látható, Megrendelő által megváltoztatott műszaki tartalomból eredő pótmunka KEHOP-ban történő elszámolását.

Melléklet:

- kivitelezői árajánlat megjegyzéssel kiegészítve

Kelt: 2019. 11. 18.
KREATÍV MAGYAR MÉRŐK KFT.
1138 Budapest, Váci út 143.
Adószám: 25090235-2-41

Tervező



MURAINVEST KFT.
8900 Nagykanizsa, Kölcsey u. 2
Adószám: 13776943-2-20
OTP: 11749015-21001590

Kivitelező



Műszaki ellenőr


NFSI Nemzeti Fejlesztési és Innovációs Intézet Nonprofit Kft.
Székhely: 1026 Budapest, Lajos u. 103 B ép. 2 em.
Bemutató: 117 Budapest, ut 24. Pf. 53.
Adószám: 25114764-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-200849
Bankk számla: FOKK 10821002 00336372 00000017
- IS

Kórház

2019 NOV 18.

NFSI Nonprofit Kft.

Kelt: Budapest, 2019. 12. 06.



Megrendelő
(ÁEEK)

Az eredetivel mindenben
meg egyező másolat



Székely Attila

16

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
„E” JELŰ KONYHA- ÉS IRODAÉPÜLET
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
KAZÁNHÁZ NYÍLÁS ÁTHELYEZÉS - 2019.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei	136 993	278 509
2.1 ÁFA vetítési alap	415 502	
2.2 ÁFA 27,00%	112 186	
3 A munka ára (HUF)	527 688	

Nagykanizsa, 2019. november 11.

Murainvest Kft.
Kóbor Tamás
ügyvezető

MURAINVEST KFT.
6600 Nagykanizsa, Károlyi u.2
Adószám: 15117420-2-20
Székhely: 11742010-21004580

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-2-0222210	Vasbeton sáv-, talp-, lemezalap készítése szivattyús technológiával, ... minőségű betonból, C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{jmax} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,6$ finomsági modulussal	0,60951	m3	25500	8500	15543	5181
2	33-091-1.1.1-1110002	Felherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvésséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. Hf5-inc, falazó, cementes mészhabúrcs	3,47	m3	35000	23850	121450	82760
3	33-000-1.1.1.1.1	Felherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasztott vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabúrcsból (műszaki szükségességből adódóan)	6,15	m3	0	12450	0	76568
4	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	1	db	0	86000	0	86000
5	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	8	m3	0	3500	0	28000
Munkanemi összesen (HUF)							136993	278509
Nettó összesen							415 502 Ft	
ÁFA (27%)							112 186 Ft	
Bruttó összesen							527 688 Ft	

Kivitelezői megjegyzés:

A kazánházi falnyílás kialakítása során a meglévő falazat állékonysága nem volt megfelelő, ezért többlet bontást kellett elvégezni.

MIRAINVEST KFT.
8800 Nagykanizsa, Kölcsey u.2
Adószám: 15-19943-2-20
Számlasz.: 11743015-21004580

B

h

MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

Alulírott Timmer Zoltán (nyilvántartási szám: 12-0065, névjegyzéki jel: ME-É), mint a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, 1115 Budapest Tétényi út 12-16. szám alatt (Hrsz.: 3519/10) található „E” jelű ingatlanon folyamatban lévő „Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00107 azonosító számú projektben „Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, 1115 Budapest Tétényi út 12-16. szám alatt (Hrsz.: 3519/10) található „E” jelű épület energetikai korszerűsítési munkáinak kivitelezése” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezés műszaki ellenőre

nyilatkozom,

hogy a projekt megvalósításában résztvevő Murainvest Kft. a 2019. 12. 06. napján kelt, ÁEEK/1235-34/2019 iktatószámú „Előre nem láthatóságból adódó Műszaki változás elfogadó nyilatkozata” című dokumentumban elfogadott műszaki tartalom változásból adódó pótmunkát (gépészhelyiség bejáratának felfalazása) 100 %-os mértékben, hiba- és hiánymentesen teljesítette.

Az elvégzett pótmunka mennyisége és minősége megfelel a műszaki terveknek, az „Előre nem láthatóságból adódó Műszaki változás elfogadó nyilatkozata” című dokumentumban foglalt műszaki jellegű előírásoknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak, környezetvédelmi szabályoknak, hatósági előírásoknak.

A pótmunka elfogadott költségvetése alapján Murainvest Kft. részére az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (Megrendelő) és Murainvest Kft. (Vállalkozó) között 2018.07.31. napján létrejött ÁEEK/10055-5/2018 iktatószámú Vállalkozási Szerződés 2. számú módosításának hatálybalépését követően teljesítési igazolás kiállítható.

Ezt a nyilatkozatot az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. és Cohesion Kft. között, 2018. április 10-én létrejött megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően adtam ki.

Dátum: Budapest, 2020. 01.27.



Timmer Zoltán
műszaki ellenőr