

Vállalkozási szerződés módosítása

Amely létrejött egyrészről **Écs Községi Önkormányzat** (székhely: 9083 Écs, Fő utca 94.; adószám: 15370282-2-08; bankszámlaszám: Takarékbank Zrt. 59300223-15370282; képviseli: dr. Szabó Norbert polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről az **LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9081 Győrújbarát, István utca 213.; adószám: 12467398-2-08; MKIK szám: 34A24611; számlaszám: 11737007-20563482-00000000; képviseli: Varga-Lang Károly ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

(a továbbiakban együttesen: **Felek**) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Felek rögzítik, hogy Écs Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része, a Kbt. 115. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**Csapadék- vízelvezetés kiépítése Écs Községben - TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00003**” építési beruházás tárgyában, amely eredményeként Écs Községi Önkormányzat, mint Megrendelő és Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő között 2021. március 30. napján vállalkozási szerződés (a továbbiakban: alapszerződés) jött létre.

Felek a Kbt. 141. § (4) c) pontjában foglaltakra figyelemmel az alapszerződést – *határidő hosszabbítás kapcsán* - az alábbiak szerint módosítják.

Megrendelő megvizsgálta, hogy jelen esetben fennállnak-e a szerződésmódosítás jogszabályban meghatározott feltételei, és megállapította, hogy fennáll a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott körülmények mindegyike, azaz

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:

Vállalkozó által a munkaterület átadását követően kezdeményezte a közútkezelői hozzájárulás beszerzését, mely hozzájárulást Vállalkozó álláspontja alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a megszokotthoz mérten jóval lassabban kizárólag 2021. május 10. napján állított ki a munkaterületet illetően. Vállalkozó ezen közútkezelői hozzájárulás birtokában tudta megkérni a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től a munkavégzési engedélyt, amit 2021. május 31.-én kapott kézhez, melyre tekintettel a teljesítési határidő csúszását eredményezi, mivel a munkaterületen a munkavégzés a fenti munkavégzési engedély nélkül nem volt megkezdhető. A fentieken túlmenően Vállalkozó megkezdte a kivitelezéshez szükséges előre gyártott mederburkoló elemek beszerzését, melyet szállító késedelmesen szállított le Vállalkozó részére. Vállalkozó rajta kívül álló okokból kifolyólag nem tudta időben megkezdeni a munkavégzést, mely csúszást eredményez az eredeti teljesítési határidőben.

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy az elvégzendő feladatok köre változatlan marad,
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, figyelemmel arra, hogy az alapszerződés összértéke nem kerül módosításra.

1. Felek az alapszerződés 4. pont 1 bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

„Jelen szerződés a Szerződő Felek szerződésszerű teljesítésével szűnik meg azzal, hogy az a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítését nem érinti. A Szerződő Felek a Vállalkozó teljesítési határidejét **a munkaterület átadásától számított 169 naptári napban határozzák meg.** Előteljesítés megengedett.”

2. Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

3. Jelen szerződésmódosítás mindkét fél aláírásával egyidejűleg lép hatályba.

Jelen szerződés öt eredeti egymással egyező példányban, melyből a Megrendelőt négy, Vállalkozót egy példány illeti meg.

Felek jelen szerződést, elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.


Melléklet:

Vállalkozó határidő hosszabbítására vonatkozó kérelme és azok alátámasztó dokumentumai

Écs, 2021. július 28.


.....
Écs Községi Önkormányzat
Megrendelő

képviseli: dr. Szabó Norbert polgármester


.....
LANG-SZOLG
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
8081 Győrújbarát, István út 213.
TIP: 11737007-20563482
Adószám: 12467398-2-08
LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Vállalkozó

képviseli: Varga-Lang Károly Ügyvezető