

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Közép-Magyarország régió 24. versenyújranyítás

1. rész: 11. számú Budapest-Esztergom-Tát másodrendű főút 16+700-23+754 km szelvények közötti szakasz

Szerződés száma: KB-2021/1001037/001/00

1. SZ. MÓDOSÍTÁS

KB-2021/1001037/001/01

amely létrejött egyrészről a

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

Cégjegyzékszám: 01-10-046265

Adószám: 14605749-2-44

Számlavezető pénzintézet neve: MKB Bank Nyrt.

Számlaszám: 10300002-10460102-49020027

Képviseli: Mikesz Csaba műszaki vezérigazgató-helyettes és
Hesz Gábor fejlesztési és felújítási igazgató együttesen

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81.

Cégjegyzékszám: 01-09-682281

Számlavezető pénzügyi intézmény: SBERBANK Magyarország Zrt.

Bankszámlaszám: 14100000-24258049-01000003

Adószám: 11901486-2-41

Képviselő neve: Dávid Gábor ügyvezető önállóan

mint **Tervező** (a továbbiakban: Tervező)

(a továbbiakban külön-külön: **Fél** vagy együttesen: **Felek**) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződéskötés előzménye

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) vonatkozó rendelkezései alapján uniós nyílt közbeszerzési eljárást (ajánlati felhívás száma: TED 2020/S 077-182137) folytatott le „A 2020-2024 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátására keretmegállapodások megkötése 3 részben” tárgyában. A közbeszerzési eljárás alapján Megrendelő és Tervező között keretmegállapodás (továbbiakban: KM) jött létre 2020. október 22. napján a 2. rész tekintetében (Közép-Magyarország régió).
- 1.2. A megkötött keretmegállapodásokra tekintettel Megrendelő a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapján megküldött ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást (verseny újranyitást) folytatott le „**Tervezési KM 2020-2024. KöMo. 24. versenyújranyítás**” tárgyban, 3 részben (EKR azonosító: EKR001260872020). A közbeszerzési eljárás 1. részének nyertese a Tervező lett, így Megrendelő vele kötött tervezési szerződést 2021. február 12. napján (továbbiakban: Eredeti Szerződés).
- 1.3. Az Eredeti Szerződés keretében Tervező elvállalta a közbeszerzési eljárásban kiadott, az ajánlattételi felhívásban, valamint a műszaki dokumentációban és az annak részét képező Tervezési

Diszpozícióban meghatározottak szerinti tervezési munkák elvégzését a 11. útszámú, Budapest-Esztergom-Tát másodrendű főút 16+700-23+754 km szelvényszámú projekt (helyszín) tekintetében.

- 1.4. Felek rögzítik, hogy az Eredeti Szerződés 2021. február 12. napján lépett hatályba. Az Eredeti Szerződés 5.2. pontja értelmében a teljesítés határideje 150 naptári nap. A tervezési feladat időtartamába (átfutási időbe) nem számít bele:

Nem engedélyköteles tervezési tevékenység esetén

- a technológiai tervre vonatkozó megrendelői döntéshozatali időszak, a technológiai terv leadási napjától az írásos megrendelői döntés kiadását követő napig,
- a bírálati tervre vonatkozó megrendelői bírálati időtartam, a bírálati terv leadási napjától az írásos megrendelői tervbírálat kiadását követő napig,
- a terv visszaellenőrzési időtartam, a javított tervdokumentáció leadási napjától az írásos megrendelői elfogadó nyilatkozat kiadását követő napig,
- Amennyiben a közmű egyeztetési folyamat a projektre (helyszínre) meghatározott tervezési határidő lejártát megelőzően 35 nappal korábban megindításra került és a 30. napon a közműkezelői jóváhagyások nem állnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorábban a 31. naptól a Tervező a közmű egyeztetés befejezéséig akadályoztatással élhet. Az akadályoztatással érintett napok az átfutási időbe nem számítanak bele.

Engedélyköteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesített tervdokumentáció alkalmazása esetén

- a technológiai tervre vonatkozó megrendelői döntéshozatali időszak, a technológiai terv leadási napjától az írásos megrendelői döntés kiadását követő napig,
- a bírálati tervre vonatkozó megrendelői bírálati időtartam, a bírálati terv leadási napjától az írásos megrendelői tervbírálat kiadását követő napig,
- a terv visszaellenőrzési időtartam, a javított tervdokumentáció leadási napjától az írásos megrendelői elfogadó nyilatkozat kiadását követő napig,
- engedélyezési eljárás esetén az eljárási időszak, az útépitési és/vagy hídépítési és/vagy vízépítési engedélyezési eljárás megindításának napjától az engedély jogerőre emelkedésének napjáig.
- Amennyiben a közmű egyeztetési folyamat a projektre (helyszínre) meghatározott tervezési időtartam lejártát megelőzően 35 nappal korábban megindításra került és a 30. napon a közműkezelői jóváhagyások nem állnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorábban a 31. naptól a Tervező a közmű egyeztetés befejezéséig akadályoztatással élhet. Az akadályoztatással érintett napok az átfutási időbe nem számítanak bele.

Engedélyköteles tervezési tevékenység tekintetében, külön engedélyezési és külön kiviteli tervdokumentáció alkalmazása esetén

- a technológiai tervre vonatkozó megrendelői döntéshozatali időszak, a technológiai terv leadási napjától az írásos megrendelői döntés kiadását követő napig,
- a bírálati tervre vonatkozó megrendelői bírálati időtartam, a bírálati terv leadási napjától az írásos megrendelői tervbírálat kiadását követő napig,
- a terv visszaellenőrzési időtartam, a javított tervdokumentáció leadási napjától az írásos megrendelői elfogadó nyilatkozat kiadását követő napig,
- engedélyezési eljárás esetén az eljárási időszak, az útépitési és/vagy hídépítési és/vagy vízépítési engedélyezési eljárás megindításának napjától az engedély jogerőre emelkedésének napjáig.
- Amennyiben a közmű egyeztetési folyamat a projektre (helyszínre) meghatározott tervezési határidő lejártát megelőzően 35 nappal korábban megindításra került és a 30.

napon a közműkezelői jóváhagyások nem állnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorábban a 31. naptól a Tervező a közmű egyeztetés befejezéséig akadályoztatással élhet. Az akadályoztatással érintett napok a tervezési feladat időtartamába nem számítanak bele.

Megrendelő jogosult bármely olyan, előre nem látható esemény - így különösen az engedélyező vagy más hatóság, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervező teljesítését akadályozza - miatt a teljesítési határidőt felfüggeszteni. Az előzőek szerinti felfüggesztés időtartama nem számít bele a teljesítés időtartamába. Megrendelő kizárólag olyan okból függesztheti fel a teljesítési határidőt, amelyért nem a Tervező felelős.

Az engedélyezési tervi szakaszokat érintően egyeztető tárgyalás került megtartásra 2021. június 8-án, melyen részt vett Szentendre Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) is, tekintettel arra, hogy a tervezés önkormányzati belterületet érint, és így a terveket az önkormányzatnak is jóvá kell hagynia.

A 2021. június 8. napján tartott tervegyeztetés során, majd 2021. június 23-án kelt levelében az önkormányzat hivatalosan is jelezte, hogy forgalombiztonsági szempontból 4 ponton változtatási igénye van, melyeket szükséges a tervekbe beépíteni, egyúttal ezt a kiviteli tervi hozzájárulás feltételeként is szabta.

Az önkormányzat módosítási igényére való tekintettel Tervező 2021. június 8. napján akadályközléssel élt, mellyel összefüggésben Megrendelő 2021. június 8. napján nyilatkozott, hogy az akadályközlésben foglaltakat tudomásul vette.

Az önkormányzat 2021. június 23-án kelt levelében írásban is megerősítette módosítási igényét, amely az eredeti tervezési feladattól eltérő igényeket jelent.

Tervező 2021. június 23-án kelt levelében kezdeményezte az Eredeti Szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását hivatkozással az Eredeti Szerződés 6.4. pontjára, mely szerint a tervezési feladattól (Tervezési Diszpozíciótól) és/vagy az építési engedélytől eltérő megrendelői igénymódosulások, illetőleg a tervezést érintő hatósági előírások megváltozása esetén a szerződést módosítani kell.

Tervező kérelmében jelezte, hogy az önkormányzat által megfogalmazott, módosított igények kiviteli tervekbe történő beépítésére a rendelkezésre álló határidő nem elegendő, ezért szükséges a teljesítési határidő további 76 nappal történő meghosszabbítása.

Felek rögzítik, hogy az önkormányzat által megfogalmazott módosított igényekkel összefüggésben a tervezői díj változatlan marad.

1.5. Megrendelő a teljesítési határidő hosszabbításra vonatkozó igényt megalapozottnak tartja, tekintettel arra, hogy a teljesítési határidő meghosszabbítása az Eredeti Szerződés megkötését követően felmerült önkormányzati igény megvalósítása érdekében szükséges és indokolt.

1.6. Felek az Eredeti Szerződést egyező akaratú, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel módosítják, valamennyi további szerződéses feltétel változatlanul hagyása mellett (a továbbiakban: **1. sz. Szerződésmódosítás**).

2. A Szerződésmódosítás tartalma

2.1. Az **Eredeti Szerződés 5.2. pontja** szerint:

„A teljesítési határidő a Megrendelő által a projekt (helyszín) tekintetében a műszaki dokumentációban és az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint alakul, figyelembe véve az előteljesítés megajánlott mértékét, valamint a keretmegállapodás időbeli hatályát.

A teljesítés határideje: 150 naptári nap (a 3. számú értékelési részszerződésre tett megajánlással korrigált időtartam).

Teljesítésnek az alábbiak minősülnek:

Nem engedélyköteles tervezési tevékenység esetén	Kiviteli szintű tervdokumentáció előírt példányban történő leszállítása a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.
Engedélyköteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesített tervdokumentáció alkalmazása esetén	Valamennyi szükséges jogerős hatósági engedély és jóváhagyás beszerzését követően, és az engedélyekben, valamint a jóváhagyásokban előírt módosításokat is tartalmazó, Megrendelő által jóváhagyott, kiviteli szintű, egyesített tervdokumentáció előírt példányban történő leszállítása a 4.1.2. pontban foglaltak szerint.
Engedélyköteles tervezési tevékenység tekintetében, külön engedélyezési és külön kiviteli tervdokumentáció alkalmazása esetén	Valamennyi szükséges jogerős hatósági engedély és jóváhagyás beszerzését követően, és az engedélyekben, valamint a jóváhagyásokban előírt módosításokat is tartalmazó, Megrendelő által jóváhagyott, kiviteli szintű tervdokumentáció előírt példányban történő leszállítása a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

A Megrendelő 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbítási lehetőséggel vállalja a terv bírálatot. A tervezési feladat időtartamába (átfutási időbe) nem számít bele:

Nem engedélyköteles tervezési tevékenység esetén

- a technológiai tervre vonatkozó megrendelői döntéshozatali időszak, a technológiai terv leadási napjától az írásos megrendelői döntés kiadását követő napig,
- a bírálati tervre vonatkozó megrendelői bírálati időtartam, a bírálati terv leadási napjától az írásos megrendelői tervbírálat kiadását követő napig,
- a terv visszaellenőrzési időtartam, a javított tervdokumentáció leadási napjától az írásos megrendelői elfogadó nyilatkozat kiadását követő napig,
- Amennyiben a közmű egyeztetési folyamat a projektre (helyszínre) meghatározott tervezési határidő lejártát megelőzően 35 nappal korábban megindításra került és a 30. napon a közműkezelői jóváhagyások nem állnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorábban a 31. naptól a Tervező a közmű egyeztetés befejezéséig akadályoztatással élhet. Az akadályoztatással érintett napok az átfutási időbe nem számítanak bele.

Engedélyköteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesített tervdokumentáció alkalmazása esetén

- a technológiai tervre vonatkozó megrendelői döntéshozatali időszak, a technológiai terv leadási napjától az írásos megrendelői döntés kiadását követő napig,
- a bírálati tervre vonatkozó megrendelői bírálati időtartam, a bírálati terv leadási napjától az írásos megrendelői tervbírálat kiadását követő napig,
- a terv visszaellenőrzési időtartam, a javított tervdokumentáció leadási napjától az írásos megrendelői elfogadó nyilatkozat kiadását követő napig,
- engedélyezési eljárás esetén az eljárási időszak, az útépitési és/vagy hídépítési és/vagy vízépitési engedélyezési eljárás megindításának napjától az engedély jogerőre emelkedésének napjáig.

– Amennyiben a közmű egyeztetési folyamat a projektre (helyszínrre) meghatározott tervezési időtartam lejártát megelőzően 35 nappal korábban megindításra került és a 30. napon a közműkezelői jóváhagyások nem állnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorábban a 31. naptól a Tervező a közmű egyeztetés befejezéséig akadályoztatással élhet. Az akadályoztatással érintett napok az átfutási időbe nem számítanak bele.

Engedélyköteles tervezési tevékenység tekintetében, külön engedélyezési és külön kiviteli tervdokumentáció alkalmazása esetén

- a technológiai tervre vonatkozó megrendelői döntéshozatali időszak, a technológiai terv leadási napjától az írásos megrendelői döntés kiadását követő napig,
- a bírálati tervre vonatkozó megrendelői bírálati időtartam, a bírálati terv leadási napjától az írásos megrendelői tervbírálat kiadását követő napig,
- a terv visszaellenőrzési időtartam, a javított tervdokumentáció leadási napjától az írásos megrendelői elfogadó nyilatkozat kiadását követő napig.
- engedélyezési eljárás esetén az eljárási időszak, az útépitési és/vagy hidépitési és/vagy vízépitési engedélyezési eljárás megindításának napjától az engedély jogerőre emelkedésének napjáig.
- Amennyiben a közmű egyeztetési folyamat a projektre (helyszínrre) meghatározott tervezési határidő lejártát megelőzően 35 nappal korábban megindításra került és a 30. napon a közműkezelői jóváhagyások nem állnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorábban a 31. naptól a Tervező a közmű egyeztetés befejezéséig akadályoztatással élhet. Az akadályoztatással érintett napok a tervezési feladat időtartamába nem számítanak bele.

Megrendelő jogosult bármely olyan, előre nem látható esemény - így különösen az engedélyező vagy más hatóság, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervező teljesítését akadályozza - miatt a teljesítési határidőt felfüggeszteni. Az előzőek szerinti felfüggesztés időtartama nem számít bele a teljesítés időtartamába. Megrendelő kizárólag olyan okból függesztheti fel a teljesítési határidőt, amelyért nem a Tervező felelős."

2.2. Az Eredeti Szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra (a módosított részt vastag, dőlt kiemelés jelzi):

„A teljesítési határidő a Megrendelő által a projekt (helyszín) tekintetében a műszaki dokumentációban és az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint alakul, figyelembe véve az előteljesítés megajánlott mértékét, valamint a keretmegállapodás időbeli hatályát.

A teljesítés határideje: 226 naptári nap (a 3. számú értékelési részszerzőpontra tett megajánlással korrigált időtartam).

Teljesítésnek az alábbiak minősülnek:

Nem engedélyköteles tervezési tevékenység esetén	Kiviteli szintű tervdokumentáció előírt példányban történő leszállítása a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.
Engedélyköteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesített tervdokumentáció alkalmazása esetén	Valamennyi szükséges jogerős hatósági engedély és jóváhagyás beszerzését követően, és az engedélyekben, valamint a jóváhagyásokban előírt módosításokat is tartalmazó, Megrendelő által jóváhagyott, kiviteli szintű, egyesített tervdokumentáció előírt példányban történő leszállítása a 4.1.2. pontban foglaltak szerint.
Engedélyköteles tervezési tevékenység tekintetében, külön engedélyezési és	Valamennyi szükséges jogerős hatósági engedély és jóváhagyás beszerzését követően, és az engedélyekben, valamint a jóváhagyásokban előírt módosításokat is tartalmazó, Megrendelő

külön tervdokumentáció alkalmazása esetén	kiviteli által jóváhagyott, kiviteli szintű tervdokumentáció előírt példányban történő leszállítása a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.
---	---

A Megrendelő 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbítási lehetőséggel vállalja a terv bírálatot. A tervezési feladat időtartamába (átfutási időbe) nem számít bele:

Nem engedélyköteles tervezési tevékenység esetén

- a technológiai tervre vonatkozó megrendelői döntéshozatali időszak, a technológiai terv leadási napjától az írásos megrendelői döntés kiadását követő napig,
- a bírálati tervre vonatkozó megrendelői bírálati időtartam, a bírálati terv leadási napjától az írásos megrendelői tervbírálat kiadását követő napig.
- a terv visszaellenőrzési időtartam, a javított tervdokumentáció leadási napjától az írásos megrendelői elfogadó nyilatkozat kiadását követő napig.
- Amennyiben a közmű egyeztetési folyamat a projekte (helyszínrre) meghatározott tervezési határidő lejártát megelőzően 35 nappal korábban megindításra került és a 30. napon a közműkezelői jóváhagyások nem állnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorábban a 31. naptól a Tervező a közmű egyeztetés befejezéséig akadályoztatással élhet. Az akadályoztatással érintett napok az átfutási időbe nem számítanak bele.

Engedélyköteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesített tervdokumentáció alkalmazása esetén

- a technológiai tervre vonatkozó megrendelői döntéshozatali időszak, a technológiai terv leadási napjától az írásos megrendelői döntés kiadását követő napig,
- a bírálati tervre vonatkozó megrendelői bírálati időtartam, a bírálati terv leadási napjától az írásos megrendelői tervbírálat kiadását követő napig,
- a terv visszaellenőrzési időtartam, a javított tervdokumentáció leadási napjától az írásos megrendelői elfogadó nyilatkozat kiadását követő napig.
- engedélyezési eljárás esetén az eljárási időszak, az útépítési és/vagy hidépítési és/vagy vízepítési engedélyezési eljárás megindításának napjától az engedély jogerőre emelkedésének napjáig.
- Amennyiben a közmű egyeztetési folyamat a projekte (helyszínrre) meghatározott tervezési időtartam lejártát megelőzően 35 nappal korábban megindításra került és a 30. napon a közműkezelői jóváhagyások nem állnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorábban a 31. naptól a Tervező a közmű egyeztetés befejezéséig akadályoztatással élhet. Az akadályoztatással érintett napok az átfutási időbe nem számítanak bele.

Engedélyköteles tervezési tevékenység tekintetében, külön engedélyezési és külön kiviteli tervdokumentáció alkalmazása esetén

- a technológiai tervre vonatkozó megrendelői döntéshozatali időszak, a technológiai terv leadási napjától az írásos megrendelői döntés kiadását követő napig,
- a bírálati tervre vonatkozó megrendelői bírálati időtartam, a bírálati terv leadási napjától az írásos megrendelői tervbírálat kiadását követő napig,
- a terv visszaellenőrzési időtartam, a javított tervdokumentáció leadási napjától az írásos megrendelői elfogadó nyilatkozat kiadását követő napig.
- engedélyezési eljárás esetén az eljárási időszak, az útépítési és/vagy hidépítési és/vagy vízepítési engedélyezési eljárás megindításának napjától az engedély jogerőre emelkedésének napjáig.
- Amennyiben a közmű egyeztetési folyamat a projekte (helyszínrre) meghatározott tervezési határidő lejártát megelőzően 35 nappal korábban megindításra került és a 30. napon a közműkezelői jóváhagyások nem állnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorábban a 31. naptól a Tervező a közmű egyeztetés befejezéséig akadályoztatással élhet. Az akadályoztatással érintett napok a tervezési feladat időtartamába nem számítanak bele.

Megrendelő jogosult bármely olyan, előre nem látható esemény - így különösen az engedélyező vagy más hatóság, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervező teljesítését akadályozza - miatt a teljesítési határidőt felfüggeszteni. Az előzőek szerinti felfüggesztés időtartama nem számít bele a teljesítés időtartamába. Megrendelő kizárólag olyan okból függesztheti fel a teljesítési határidőt, amelyért nem a Tervező felelős."

3. A Szerződés módosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása

Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőt érintő szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezések megfelelnek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjának.

„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését."

A Kbt. 141. § (4) bek. c pont ca) alpontnak megfelelés:

Felek rögzítik, hogy az I. Szerződéskötés előzményei pontban részletesen bemutatott, a teljesítési határidőt befolyásoló, rajtuk kívül álló objektív körülmény, hogy az önkormányzat a tervegyeztetés során olyan módosított igényeket támasztott, amelyek az eredeti tervezési feladattól eltérő igényt jelent. Mindezek olyan körülmények, melyet a Felek kellő gondossággal sem láthattak előre. A helyzet kezelése azonban az Eredeti Szerződésben meghatározott feladat rendeltetésszerű és biztonságos ellátásához szükséges és indokolt.

Ezen előre nem látható körülmények indokolják a teljesítési határidő meghosszabbítását 76 naptári nappal.

Értelemszerűen az időtartamot érintő módosítás nem érinti az Eredeti Szerződés általános jellegét és értékét sem.

A Kbt. 141. § (4) bek. c pont cb) alpontnak megfelelés:

Jelen 1. sz. Szerződésmódosítás nem érinti az Eredeti szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt, és a módosítás teljes egészében illeszkedik az Eredeti szerződés jellegéhez.

A Kbt. 141. § (4) bek. c pont cc) alpontnak megfelelés:

Jelen 1.sz. Szerződésmódosítás keretében ellenérték növekedésre nem kerül sor, ebből következően a Kbt. ezen alpontnak maradéktalanul megfelel a módosítás.

4. A Szerződés módosítás hatálya

4.1. A Szerződésmódosítás annak mindkét Fél általi aláírásának – amennyiben a két dátum nem egyezik, úgy a későbbi aláírás dátumának – napján lép hatályba.

4.2. Jelen Szerződésmódosítás 8 számozott oldalt tartalmaz.

4.3. Felek a Szerződésmódosítást átolvasták, értelmezték és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

4.4. A jelen Szerződésmódosítás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány Tervezőt illeti meg.

Budapest, 2021. év ..08..... hó ..19.. nap


Budapest, 2021. év ..08..... hó ..11.. nap


Megrendelő

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Hesz Gábor, fejlesztési és felújítási igazgató

és


Megrendelő

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Mikesz Csaba, műszaki vezérigazgató-helyettes

együttesen

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

96.


Tervező

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt

Felelősségű Társaság

Dávid Gábor, ügyvezető

önállóan

SPECIÁLTERV
Építőmérnöki KFT.
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 81.
Fővárosi-Bírószék Cégbírósága
Cégl. sz.: 01-09-0682201
Adószám: 11901400-2-41