

Vállalkozási Szerződést Módosító Okirat I. rész

mely létrejött egyrészről Tiszavid Község Önkormányzata

címe: 4832 Tiszavid, Rákóczi u. 5.

képviseli: Szűcs Bertalan

adószám: 15443498-1-15

számlaszám: 10044001-00339461-00000024

Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről az

másrészről Szalka-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

címe: 4821-Ópályi, Árpád Utca 17/A

képviseli: Gaál Krisztián

adószám: 14887170-2-15

számlaszám: 11744041-20027351-00000000

gazdasági társaság, mint Vállalkozó, (a továbbiakban vállalkozó) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1., A felek megállapítják, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján a Kbt. 131. §-ra tekintettel *Szegregált élethelyzetek felszámolása Tiszaviden komplex programokkal I. rész* tárgyában vállalkozási szerződést kötöttek 2019. október 11. napján.

2., A felek a szerződés 9. pontját az alábbiakban módosítják a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontja alapján:

Eredeti szerződéses feltétel:

Teljesítési határidő: a munkaterület átadástól 6 hónap. A Megrendelő előteljesítést is elfogad.

Módosított szerződési feltétel:

Teljesítési határidő: 2020. 08. 31. A Megrendelő előteljesítést is elfogad.

3., A módosítás indoka:

Az ingatlanokon a fa tetőszerkezet és a fa födém szerkezet annyira leromlott állapotú, hogy a teljes tető szerkezet és födém szerkezet elbontása vált szükségessé. A település nem rendelkezik szennyvízelvezető hálózattal, ezért zárt szivárgásmentes szennyvíztárolót kell kialakítani. A szerződés teljesítési határideje ezen okból módosításra került.

4., A szerződés egyéb rendelkezései változatlanok.

Szerződő felek a szerződést módosító okiratot, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.


Tiszavid, 2020. július 29.


SZALKA-ÉPÍTŐ KFT.


4821 Ópályi

Árpád u. 17/A.

Adószám: 14887170-2-15


.....
megrendelő




.....
vállalkozó