

**A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen
2021. évben a Fővárosi Vízművek Zrt. által vállalt munkák kivitelezésének elvégzésére**

**Vállalkozási Szerződés
2. számú módosítása**

a továbbiakban: **2. sz. Módosítás**, amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-2-41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester),
a továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrészről

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Keszler Ferenc vezérigazgató és Csörnyei Géza üzemeltetési igazgató)
a továbbiakban: „Fővárosi Vízművek Zrt.”, „FV Zrt.” vagy **„Vállalkozó”**

között – a továbbiakban együtt: **Felek** - a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

Felek között a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő felújítási és pótlási feladatok elvégzése tárgyában a Fővárosi Közgyűlés 393/i/2021 (II.24.) számú határozatának megfelelően 2021. április 6. napján vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Vállalkozási Szerződés**) jött létre, mely egy alkalommal, 2021. december 10. napján a Fővárosi Közgyűlés 1557/2021 (10.27.) számú határozatának megfelelően került módosításra (1. sz. Módosítás).

A Vállalkozási Szerződés 1. számú mellékletében (2021. évre vonatkozó feladatterv) foglalt Feladatok végrehajtása során az „Irányítástechnikai eszközök pótlása - Telepi vezérlő PLC-k cseréi II. ütem PLC programozás, SCADA integráció” feladat esetében az eredetileg rögzített teljesítési határidő módosítása vált szükségessé. A határidő módosítás szükségességét a világpiacon jelenleg tapasztalható elektronikai alapanyaghiány és szállítási késedelem eredményezte, mely a Vállalkozó érdekkörén túlmutat.

Az „Irányítástechnikai eszközök pótlása - Telepi vezérlő PLC-k cseréi II. ütem PLC programozás, SCADA integráció” feladat teljesítési határidő módosítása a feladathoz rendelt kivitelezési költség változását nem érinti, összességében a vállalkozói díj összege változatlanul bruttó 347 388 240 Ft, azaz háromszáznegyvenhétmillió-háromszáznyolcvannyolcezer-kettőszáznegyven forint, amely magában foglalja Vállalkozó valamennyi költségét.

II. A Vállalkozási Szerződés 2. számú Módosítása

A Vállalkozási Szerződés 1. sz. melléklete helyébe a jelen 2. számú Módosítás 1. számú melléklete lép.

III. Egyéb rendelkezések

- 1.) A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 2.) A Vállalkozási Szerződés a továbbiakban jelen 2. sz. Módosítással összhangban, az abban meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni.
- 3.) A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet a tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll.


A jelen 2. sz. Módosítás 5 (öt) egymással mindenben megegyező példányban készült, azt a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárost 3 (három), az FV Zrt-t pedig 2 (kettő) eredeti példány illeti meg.

Mellékletek:


1. számú melléklet: 2021. évre vonatkozó feladatterv

Budapest, 2022. 06.17.


Keszler Ferenc
vezérigazgató


Csörnyei Géza
üzemeltetési igazgató

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság



Budapest, 2022. június 3.



Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata
A főpolgármester hatáskörében eljárva:



Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Budapest, 2022. 2022 JUN 02


Berente Katalin
gazdasági igazgató



dr. Barta
Krisztián

Digitálisan aláírta:
dr. Barta Krisztián
Dátum: 2022.05.12
13:22:32 +02'00'


2/2
Némethi László
főosztályvezető
2022. máj. 26.

Megegyezik a Településszervezési Bizottság által
elfogadott tervszel 520/2022.(CS24) számú
határozat alapján. 05.15

Fővárosi Vízművek Zrt.
Szennyvíztisztító Telep 2021. évi felújítási, pótlási tervjavaslatai
In-house Vállalkozási Szerződés keretében

1. sz. melléklet: 2021. évre vonatkozó feladatleír

Ssz.	A beruházási igény		Munka kezdés	Véghatáridő	1. sz. módosítás 1. sz KGY jóváhagyott Új Vég határidő	2. sz. számú módosítás 2. sz KGY jóváhagyásra váró véghatáridő (Akadályoztatás miatt)	Átfutási idő (hónapban)	Beruházási keret nettó (Ft-ban)	Beruházási keret bruttó (Ft-ban)	1. sz. módosítás Új Beruházási keret nettó (Ft-ban)	1. sz. módosítás Beruházási keret bruttó (Ft-ban)	Jelleg
	megnevezése	rövid (műszaki) leírása										
1	Gépészeti pótlások	A szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek pótlási feladatai, a szükséges gépészeti átalakításokkal.										Pótlás
		- Homokszivattyúk cseréi (11db)	2021.03.16	2021.11.15	2021.12.15	2021.12.15	9	29 077 300	36 928 171	29 077 300	36 928 171	
		- Banánkeverők cseréi (6 db)	2021.03.16	2021.11.15	2021.11.15	2021.11.15	8	48 388 800	61 453 776	48 388 800	61 453 776	
		- Kompresszorok cseréi (B alagsor 2 db)	2021.04.16	2021.11.15	2021.12.15	2021.12.15	8	4 450 400	5 652 008	4 450 400	5 652 008	
		- Telepi csurgálékvíz szivattyúk cseréi	2021.03.16	2021.10.15	2021.11.15	2021.11.15	8	8 475 400	10 763 758	8 475 400	10 763 758	
Összesen:							90 391 900	114 797 713	90 391 900	114 797 713		
2	Kogenerációs erőmű felújítások	Gépegységek, főegységek szükség szerinti felújítása, esetleges cseréi.										Pótlás, felújítás
		- Pillangószelepek cseréje fűtési körön	2021.04.01	2021.10.01	2021.10.01	2021.10.01	6	3 602 400	4 575 048	3 602 400	4 575 048	
		- Kazánköri szivattyúk cseréje	2021.04.01	2021.10.01	2021.10.01	2021.10.01	6	2 470 272	3 137 245	2 470 272	3 137 245	
		- Kazánköri szivattyúk felújítása	2021.04.01	2021.10.01	2021.10.01	2021.10.01	6	1 979 800	2 514 346	1 979 800	2 514 346	
		- Gázmotorok 10.000 üzemórás gépkönyv szerinti felújítása I. ütem	2021.03.16	2021.09.15	2021.12.15	2021.12.15	9	18 838 695	23 925 143	12 559 130	15 950 095	
		- Gázmotorok 10.000 üzemórás gépkönyv szerinti felújítása II. ütem	2021.03.16		2021.12.15	2021.12.15	9	-	-	6 279 565	7 975 048	
Összesen:							26 891 167	34 151 782	26 891 167	34 151 782		
3	Erőssármú berendezések pótlása	Erőssármú berendezések szükséges pótlási feladatai.										Pótlás
		- Irányfények/biztonsági világítások felújítása II. ütem	2021.06.15	2021.12.15	2021.12.15	2021.12.15	6	6 990 500	8 877 935	6 990 500	8 877 935	
		- Fázisjavítók cseréi	2021.05.16	2021.12.15	2021.12.15	2021.12.15	7	19 996 680	25 395 784	19 996 680	25 395 784	
		- Kisfeszültségű nagyáramú megszakítók cseréi (I.ütem)	2021.05.16	2021.12.15	2021.12.15	2021.12.15	7	8 745 500	11 106 785	8 745 500	11 106 785	
		- Középfeszültségű megszakítók cseréi (I.ütem)	2021.05.16	2021.12.15	2021.12.15	2021.12.15	7	16 035 600	20 365 212	16 035 600	20 365 212	
Összesen:							51 768 280	65 745 716	51 768 280	65 745 716		
4	Gépészeti felújítások	A Szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek szükséges és előírt felújítási feladatainak elvégzése.										Felújítás
		- Finomrács felújítás (1db)	2021.03.16	2021.12.15	2021.12.15	2021.12.15	9	25 944 880	32 949 998	25 944 880	32 949 998	
		- Kompaktorok felújítása	2021.03.16	2021.11.15	2021.11.15	2021.11.15	8	17 946 800	22 792 436	17 946 800	22 792 436	
		Összesen:							43 891 680	55 742 434	43 891 680	
5	Irányítástechnikai eszközök pótlása	Irányítástechnikai berendezések szükséges pótlási feladatai.										Pótlás, felújítás
		- Telepi vezérlő PLC-k cseréi II. ütem (PLC programozás, SCADA integráció)	2021.03.16	2022.03.31	2022.05.31	2022.12.15	21	6 132 000	7 787 640	6 132 000	7 787 640	
		- SCADA szerver csere (2 db)	2021.03.16	2021.12.15	2021.12.15	2021.12.15	9	8 636 400	10 968 228	8 636 400	10 968 228	
		- Informatikai tűzfal csere (2 db)	2021.03.16	2021.12.15	2021.12.15	2021.12.15	9	5 717 600	7 261 352	5 717 600	7 261 352	
Összesen:							20 486 000	26 017 220	20 486 000	26 017 220		
6	Analitikai mérőeszközök pótlása	On-line analitikai mérőműszerek pótlása.										Pótlás
		- Szondák cseréje	2021.03.16	2021.12.15	2021.12.15	2021.12.15	9	18 655 620	23 692 637	18 655 620	23 692 637	
		- Szintmérők cseréje I. ütem	2021.03.16	2021.12.15	2021.12.15	2021.12.15	9	21 449 400	27 240 738	21 449 400	27 240 738	
		Összesen:							40 105 020	50 933 375	40 105 020	
Mindösszesen:							273 534 047	347 388 240	273 534 047	347 388 240		