

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről a

Megrendelő:

Neve: Mezőberény Város Önkormányzata
Címe: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1.
Tel.: +36/66/515-515, Fax: +36/66/515-503
Pénzintézet megnevezése: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Bankszámla száma: 10026005-00341046-00000017
Adószám: 15725390-2-04
Képv.: Siklósi István polgármester

Vállalkozó:

Neve: Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Címe: 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 1.
Tel.: 06/30/928-3901
Pénzintézet megnevezése: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámla száma: 12056008-01528647-00100000
Cégjegyzékszám: Cg. 04-06-002720
Adószám: 20851578-2-04
Nyilvántartási száma: 13A46447
Képviseli: Blaskó Pál üzletvezető

között az alábbi feltételekkel:

2. Szerződő felek rögzítik, hogy 2018. július 2. napján egymással vállalkozási szerződést kötöttek az „10 lakásos társasház kivitelezése a Békési út 12. sz. alatt” tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezésére.

3. Szerződő felek az 1. pontban meghatározott szerződés 4. pontját a teljesítési határidő vonatkozásában a **Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján** közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják, ugyanis a szerződéskötést követően beállott, előre nem látható körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
Felek rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

A szerződésmódosítás indoka:

A Felek egybehangzóan a kivitelezés befejezési határidejét módosítani kívánják, tekintettel arra, hogy a munkaterületen 2018.11.19-től 2019.03.13-ig a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a szerződésben meghatározott feladatokat nem lehetett az elvárt minőségben elvégezni, ezért a kivitelezési munkák végrehajtását fel kellett függeszteni.
A kivitelezési munka megfelelő minőségben történő elvégzéséhez szükséges építőanyagok a gyártó(k) és szállítók részéről határidőre nem biztosított.
Ezen indokok miatt szükséges a teljesítési határidő módosítása a szerződésben.

A szerződés szerinti kivitelezés teljesítésének határideje: 2019. december 31. napja.

4. Egyebekben a szerződés változatlan marad.

Szerződő felek a jelen szerződés módosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Mezőberény, 2019. augusztus ...16...

Szeghalom, 2019. augusztus ...16...



Mezőberény Város Önkormányzata
Megrendelő



Blaskó és Társa Bt.
Vállalkozó

BLASKÓ ÉS TÁRSA BT.
5520 Szeghalom, Hunyadi u. 1.
Adószám: 20851578-2-04