

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., adószám: 15725369-2-04, bankszámlaszám: 11733003-15345008, számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt., képviseli: Szarvas Péter polgármester) mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Konzorcium vezető

MECSEKÉRC Zrt. (székhely: 7633 Pécs, Esztergár L. u. 19., cégjegyzékszám: 02-10-060233, adószám: 11563192-2-02, bankszámlaszám: 119964413-06068608-10000001, számlavezető pénzügyintézet: Erste Bank Hungary Nyrt., képviseli: Tóth Gergely László vezérigazgató)

és

Konzorcium tag

ROTAQUA Kft. (székhely: 7673 Kővágószőlős, 0222/ 22 hrsz., cégjegyzékszám: 02-09-000082, adószám: 10341528-2-02, bankszámlaszám: 11600006-00000000-22480077, számlavezető pénzügyintézet: Erste Bank Zrt., képviseli: Csécsi Tamás Zoltán ügyvezető)

mint Vállalkozók (a továbbiakban együttesen: **Vállalkozó**) között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy „*A Modern Városok Program keretében a „Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán” tárgyú projekt (Iktatószám: GF/SZKF/1118/8/2017.) megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében*” tárgyban Békéscsabán, 2020. szeptember 10-én megkötött és 2021. május 10-én hatályba lépett, továbbá 2022. július 22-én módosított vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:

Előzmények:

A Megrendelő a Kbt. 81. § szerinti uniós, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a fenti tárgyban. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Megrendelő, mint ajánlatkérő Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága által a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5.1. pontjában biztosított hatáskörben eljárva meghozott 53/2020. (VIII. 12) VFKB határozata alapján a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a Kbt. 131. §-a értelmében a felek szerződést kötöttek.

A Szerződés a felek között, a vállalkozási szerződés aláírásával nem lépett hatályba. A vállalkozási szerződés hatályba lépésére akkor került sor, amikor a többletforrásra vonatkozó Támogató Okirat, valamint a költségvetési sorok módosítására vonatkozó kérelem elfogadásra került és a módosított Támogató Okirat hatályba lépett. A felek közötti Szerződés hatályba lépésének időpontja: 2021. május 10.

A Szerződés teljesítése során olyan, jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, 2023. február 27-ei keltezésű vállalkozói kérelemben részletezett műszaki körülmények merültek fel, amelyeket kellő gondossággal eljárva egyik fél sem láthatott előre, ugyanakkor amelyek szükségessé teszik a vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidő felülvizsgálatát és módosítását.

2022 február végén kialakult, Ukrajna és Oroszország közötti háborús konfliktus olyan logisztikai, alap-, nyersanyag és energia ellátási és ezáltal alkatrészgyártási nehézségeket, alkatrész-hiányt idézett elő, amely körülmények - különösen a Szerződés alapján beépítendő berendezések és anyagok jellegére tekintettel - a szállítási határidők jelentős, adott esetben több hónapos időtartamra való meghosszabbodását eredményezték. Másrészt a vizsgálatokkal alátámasztott földtani körülmények következtében bekövetkezett többletráfordítási igény, illetve műszaki tervezési felételek változása miatt, - amely előre nem volt látható -, több alapberendezést is érintett mind az előkészítési, a kivitelezési és a próbaüzemi munkákat, ezzel együtt - a jóval hosszabb beszerzési időigény miatt - a kivitelezési munka teljesítési határidejét is befolyásolja.

1. A Szerződés 5.2. pontjának kilencedik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A teljesítés határideje: 2023. szeptember 5.”

2. A Szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

3. A jelen 2. számú Szerződésmódosítás a Szerződéssel és az 1. számú Szerződésmódosítással együtt hatályos, annak elválaszthatatlan részét képezi.

A jelen Szerződésmódosítást – amely hat egymással szó szerint megegyező példányban készült – a szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Békéscsaba, 2023. 03.09.


Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata
(Megrendelő)
képviseli: Szarvas Péter polgármester

Pécs, 2023. 03.09.


MECSEKÉRC Zrt.
(Vállalkozó)
képviseli: Csicsák József vezérigazgató


Kövágószőlős, 2023. 03.09.


ROTAQUA Kft.
(Vállalkozó)
képviseli: Csécsei Tamás Zoltán ügyvezető

ROTAQUA KFT.
7673 Kövágószőlős,
hrszt.: 0222/22
Adószám: 10341926-2-02

Ellenjegyzem:

Békéscsaba, 2023. 03.09.


Dr. Bacsa Vendel
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Békéscsaba, 2023. 03.09.


Tarné Stuber Éva
osztályvezető

Melléklet:

1. sz. melléklet: Vállalkozói kérelem