

MEGÁLLAPODÁS

4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

**ARANYHEGYI-PATAK ÉS PÜNKÖSDFÜRDŐI ÁRVÍZVÉDELMI LÉTESÍTMÉNY
MEGVALÓSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZERVEZÉSI/KOORDINÁCIÓS
FELADATOKRA**

AMELY LÉTREJÖTT

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉS AZ

ENVIRODUNA BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTŐ KFT.

KÖZÖTT

MEGÁLLAPODÁS 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: **4. sz. Módosítás**) amely létrejött

egyrésztől **Budapest Főváros Önkormányzata**

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Képviseli: *Karácsony Gergely főpolgármester*

Törzskönyvi azonosító szám: 735638

Adószáma: 15735636-2-41

KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01

ÁHTI azonosító: 745192

mint Főváros (továbbiakban: **Főváros**)

másrészről

az **ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cégjegyzékszáma: 01-09-704285

Adószám: 12804980-2-41

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Központi Fiók 11794008-20511966

Képviseli: *Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető,*

mint Társaság (továbbiakban: **Társaság**)

(Főváros és Társaság a továbbiakban együttesen **Felek**, a Felek közül bármelyik a továbbiakban **Fél**) között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

Felek között 2018. július 3-án jött létre megállapodás az Aranyhegyi-patak és pütkösdűrdői árvízvédelmi létesítmény megvalósításával (továbbiakban: Projekt) összefüggő szervezési/koordinációs feladatokra (továbbiakban: Megállapodás). Felek a Megállapodást három alkalommal, 2018. december 11-én, 2019. december 19-én és 2020. június 29-én módosították.

Felek a Megállapodásban szabályozzák a Projekt megvalósításával összefüggő szervezési/koordinációs feladatokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeiket.

1. A 4. SZ. MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 1.1 A Főváros 2019. január 10-én kötött vállalkozási szerződést „Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye – tervezési és kivitelezési munkái” tárgyban. Az Aranyhegyi-patak bal partjának régészeti érintettsége okán a szerződés szerinti határidőben a teljes (Szentendrei út és a Nánási út közötti) szakasz nem épülhet ki, miután a Vállalkozó – a régészeti érintettség miatt szükséges – műszaki tartalom módosítására vonatkozóan 2019. szeptember 10-én benyújtott Ésszerűsítési javaslatában olyan műszaki megoldást mutatott be, ami közbeszerzési jogszabályoknak megfelelő vállalkozási szerződésmódosítás keretei között nem valósítható meg. A Projekt befejezésére az Aranyhegyi-patak hiányzó árvízvédelmi szakaszának tervezésére és kivitelezésére irányuló új közbeszerzési eljárás lefolytatását követően nyílik lehetőség.

- 1.2 A Fővárosi Közgyűlés 257/2020.(03.25.) Főv. Kgy. sz. határozatával úgy döntött, hogy hatályon kívül helyezi a 609/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatot annak érdekében, hogy az Aranyhegyi-patak és a pünkösdfürdői védvonalszakaszok fejlesztésének, továbbá a Pünkösdfürdő utca és Aranyhegyi-patak közötti árvízvédelmi mű megvalósíthatósági tanulmányának költségei a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosító számú „Csillaghegyi-öblözet védelme” tárgyú, 2016. május 17-én megkötött és 2018. október 1-én módosított támogatási szerződés keretében KEHOP támogatás igénybevételével kerüljenek elszámolásra. A KEHOP támogatás igénybevételéhez kapcsolódó projektdokumentáció - mely az Aranyhegyi-patak hiányzó árvízvédelmi szakaszának megvalósítását is tartalmazza – elkészült és az abban foglaltak alapján a Projekt várható befejezési dátuma 2022. októbere.
- 1.3 Az 1.1 és 1.2 pontokban rögzített indokok – figyelemmel arra, hogy a Projekt teljeskörű befejezéséhez elengedhetetlen a Társaság közreműködése - szükségessé teszik a Megállapodás időbeni hatályának módosítását.

2. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

- 2.1 A Megállapodás 6.1 pont első bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép (módosított szöveg *vastagon szedett, dőlt* betűvel jelezve):

„Jelen Megállapodás valamennyi Fél általi aláírás napján lép hatályba. Jelen Megállapodás határozott időre, a Projekt megvalósításáig, de legkésőbb 2022. december 31. napjáig jön létre.”

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.1 A Megállapodás jelen 4. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik.
- 3.2 Felek rögzítik, hogy a 4. sz. Módosítás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 3.3 Fentiek bizonyságául a Felek ezennel jelen 4. sz. Módosítást, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag 6 eredeti példányban aláírják.

Kelt: Budapest, 2020. 2020 DEC 18

Társaság
ENVIRODUNA Kft.
Wertán Zsolt Zoltán
ügyvezető

ENVIRODUNA Kft.
1053 Budapest, Curia u. 3.
Adószám: 12804980-2-41

1.

Kelt: Budapest, 2020.

Főváros
Budapest Főváros Önkormányzata
A főpolgármester hatáskörében eljárva:
Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes

Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott tervszellet

a 1719/2020(XII.18.) számú határozat alapján.

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Kelt: Budapest, 2020. 12..... hó 22 nap

.....Ilona.....
Nágel Ilona
Aljegyző



Németh László
főosztályvezető

2020 DEC 21

